



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८



कन्चन गाउँपालिका
रुपन्देही



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल




महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन



२०७८

कन्चन गाउँपालिका

रुपन्देही



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to Nation)*

गन्तव्य (MISSION)

मूल्य मान्यता (Core Values)

निष्ठा	<i>(Integrity)</i>
स्वतन्त्रता	<i>(Independence)</i>
व्यावसायिकता	<i>(Professionalism)</i>
पारदर्शिता	<i>(Transparency)</i>
जवाफदेहिता	<i>(Accountability)</i>

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको २०७८/७९ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्यमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु साथै स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू मूलतः आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा नगरेको, तर्जुमा भएका कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको बाँकी अनुदान वर्षान्तमा फिर्ता नगरेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको लगायतका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि निर्भर रहेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनसहभागिता नजुटेको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरबन्दी वेगरका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, उपभोक्ता समितिको कार्यमा सेवा प्रवाह सहज र व्यवस्थित नभएको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एंव सम्पत्ति अभिलेख नराखेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैङ्क हिसाब नभडेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

२०७९ चैत्र

(टंकमणि शर्मा दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General
 अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल
 Anamnagar, Kathmandu, Nepal

प्रदेश लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
 (लुम्बिनी प्रदेश)

पत्र संख्या: २०७९।८०
 च.नं. ८३

मिति: २०७९।१२।२९

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यू,
 कन्चन गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,
 रुपन्देही ।

कैफियत सहितको राय

हामीले कन्चन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७९ आषाढ ३२ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
 - लेखापरीक्षणबाट रु.५ करोड २१ लाख ९४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिक्रियाबाट रु.१ करोड ६४ लाख ३३ हजार फर्साउँ भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु.२ लाख ३७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.१ करोड ८६ लाख ४६ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु.१ करोड ६८ लाख ७८ हजार रहेको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रु.११ करोड ३३ लाख ८९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.१४ करोड ९१ लाख ५० हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको **बेरुजू वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजू स्थिति एवं प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रियाबाट लगत कट्टा गरिएको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।**
 - गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
 - आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।
- हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्य स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(श्रीकुमार राई)

नायब महालेखापरीक्षक

कन्चन गाउँपालिका, रुपन्देही

१. चालु वर्षको बेरुजू २०७८।७९

१.१. बेरुजू वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरुजू			प्रतिक्रियाबाट फर्साउँ			बाँकी बेरुजू			बेरुजू						
									असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने				पेशकी	
दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम							
सैद्धान्तिक	लगाती		सैद्धान्तिक	लगाती		सैद्धान्तिक	लगाती								
६८	२७	५२१९४	१	२	१६४३३	६७	२५	३५७६१	२३७	१६८७८	१८६४६	०	०	३५५२५	०

१.२ प्रतिक्रियाबाट फर्साउने गरिएका दफाहरूको स्विकृत विवरण

क्र.सं	प्रारम्भिक प्रतिवेदनको दफा नं.	छोटकरी व्यहोरा	रकम रु.
१	६७	पेशकी बाँकी	१६१८३५६३।-
२	४६	न्यायो झोला र पोषण संवेदनशिल क्षेत्रका सामग्री जस्तै पोषण सुचना बोर्ड, स्टिकर र आमालाई अनुरोध पत्र लगाएतका सामग्रीको वितरण भरपाई	२४९७००।-
जम्मा			१६४३३२६३।-

२. अद्यावधिक बेरुजू स्थिति २०७८।७९

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्षको फर्साउने	बाँकी बेरुजू	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजू	यो वर्षको बेरुजू	कुल बेरुजू बाँकी
कन्चन गाउँपालिका, रुपन्देही	११३३८९	०	०	११३३८९	१०२७८	२५४८३	१४९१५०

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक बर्ष: २०७८/७९

कार्यालय र स्थान : कन्चन गाउँपालिका, रुपन्देही , कन्चन गाउँपालिका , रुपन्देही

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	kashi ram panthi	२०७८-१०-१७	हाल सम्म कार्यरत
लेखा प्रमुख	Santosh Gaire	२०७७-४-१	हाल सम्म कार्यरत
बेरुजु रकम			२५,४८२,७३४

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी		१४,०३,३३,३७७	
आम्दानी		खर्च	
संघीय सरकारबाट अनुदान	३६,४६,७१,०००	चालु खर्च	२८,६३,३२,७२१
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	३,५५,२५,०००	पूँजीगत खर्च	२३,०७,०७,३१३
राजश्व बाँडफाँट	८,४२,४६,०४३	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	१७,६७,६०,४१९
आन्तरिक आय	९४,३१,२८०		
अन्य आय	१८,३४,७८,४७५		
कुल आय	६७,७३,५१,७९८	कुल खर्च	६९,३८,००,४५३
बाँकी मौज्दात		१२,३८,८४,७२२	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																									
१			परिचय- स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस कन्चन गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस गाउँपालिका अन्तर्गत ५ वडा २७ सभा सदस्य, ५८.५१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३३ हजार ७२ जनसंख्या रहेको छ ।																										
२			लेखापरीक्षण विधि - लेखापरीक्षणमा पेश भएको सेस्ता तथा आर्थिक कारोबारहरुको जोखिम विश्लेषण, लेखापरीक्षण नीति, मापदण्ड, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, व्यवसायिक लेखापरीक्षणका असल अभ्यासको आधारमा तयार गरीएको स्वीकृत लेखापरीक्षण योजना, कार्यक्रम र लेखापरीक्षणको विधि अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षणको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरणको शुद्धताको जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराहरु उपर मिति २०७९।११।०६ मा व्यवस्थापनसँग छलफल गरी कायम भएका व्यहोराहरु निम्न अनुसार छन्																										
३			वित्तीय अवस्था आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२ प्राप्तीभुक्तानी हिसाव <table><tr><th rowspan="2">विवरण</th><th rowspan="2">टिप्पणी</th><th colspan="4">यसवर्ष रु.</th><th colspan="3">गतवर्षरु.</th></tr><tr><th>बजेट</th><th>आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी</th><th>वस्तुगत/सोझैभुक्तानी</th><th>जम्मा</th><th>आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी</th><th>वस्तुगत/सोझैभुक्तानी</th><th>जम्मा</th></tr><tr><td>प्राप्ती (क+ख)</td><td></td><td>५३,२२,१४,७११.८०</td><td>५२,८७,३०,५६५.४१</td><td></td><td>५२,८७,३०,५६५.४१</td><td>५४,०२,७७,३००.२४</td><td></td><td>५४,०२,७७,३००.२४</td></tr></table>	विवरण	टिप्पणी	यसवर्ष रु.				गतवर्षरु.			बजेट	आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझैभुक्तानी	जम्मा	आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझैभुक्तानी	जम्मा	प्राप्ती (क+ख)		५३,२२,१४,७११.८०	५२,८७,३०,५६५.४१		५२,८७,३०,५६५.४१	५४,०२,७७,३००.२४		५४,०२,७७,३००.२४	
विवरण	टिप्पणी	यसवर्ष रु.				गतवर्षरु.																							
		बजेट	आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझैभुक्तानी	जम्मा	आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझैभुक्तानी	जम्मा																					
प्राप्ती (क+ख)		५३,२२,१४,७११.८०	५२,८७,३०,५६५.४१		५२,८७,३०,५६५.४१	५४,०२,७७,३००.२४		५४,०२,७७,३००.२४																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय								बेरुजु रकम
			क. प्राप्ति (संचित कोषमा आम्दा नी बाँधिने)		५२,३७,२९, ६४३.००	५२,४६,८१,२ २५.४१	०	५२,४६,८१,२२ ५.४१	५३,३८,६६,६३ ९.२४	०	५३,३८,६६,६ ३९.२४
			११००० कर	११	९,६५,४४,६ ४३.००	१०,८८,८३,४ ७७.४१	०	१०,८८,८३,४७ ७.४१	७,६८,००,६४७ .७४	०	७,६८,००,६४ ७.७४
			१३००० अनुदान		४१,५१,९६, ०००.००	३७,१६,०८,७ ४८.००	०	३७,१६,०८,७४ ८.००	४३,७६,३०,२२ ०.००	०	४३,७६,३०,२ २०.००
			संघीय सरकार	१२	३६,४६,७१, ०००.००	३३,११,२६,११ ६.००	०	३३,११,२६,११६ .००	३९,०४,६५,२२ ०.००	०	३९,०४,६५,२ २०.००
			प्रदेश सरकार	१२	३,५५,२५,० ००.००	३,२७,६१,०३ २.००	०	३,२७,६१,०३२. ००	४,७१,६५,०००. ००	०	४,७१,६५,०० ०.००
			जनसह भागिता		१,५०,००,०० ०.००	७७,२१,६००. ००	०	७७,२१,६००.० ०	०	०	०
			१४००० अन्य राजस्व		१,१९,८९,० ००.००	४,४१,८९,०० ०.००	०	४,४१,८९,०००. ००	१,९४,३५,७७१. ५०	०	१,९४,३५,७७ १.५०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय								बेरुजु रकम
			ख. अन्य प्राप्ति		८४,८५,०६ ८.८०	४०,४९,३४०. ००		४०,४९,३४०.० ०	६४,१०,६६१.० ०		६४,१०,६६१. ००
			वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०	०	०	०
			कोषहरु		८४,८५,०६ ८.८०	०	०	०	२०,००,०००.००	०	२०,००,०००.० ०
			धरौटी		०	४०,४९,३४०. ००	०	४०,४९,३४०.० ०	४४,१०,६६१.० ०	०	४४,१०,६६१. ००
			संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्र म		०	०	०	०	०	०	०
			भुक्तानी (ग+घ)		७०,६९,८४, ५५२.८०	५३,०१,७३,२ ६०.००		५३,०१,७३,२६ ०.००	५१,३५,१२,८२ ५.५६		५१,३५,१२,८ २५.५६
			ग. भुक्तानी (सञ्चित)		६९,८४,९९, ४८४.००	५२,२६,६८,८ ३२.००		५२,२६,६८,८३ २.००	५०,८३,४८,१७ ७.७२		५०,८३,४८,१ ७७.७२

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय								बेरुजु रकम
			कोषबाट)								
			२१००० पारिश्रमिक / सुविधा	१८	१६,६२,०७, ०००.००	१५,५६,३७,६ ४४.००	०	१५,५६,३७,६४ ४.००	१३,८३,१६,४८० .००	०	१३,८३,१६,४ ८०.००
			२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग	१८	७,३२,९६,० ००.००	५,६५,५४,०९ ८.००	०	५,६५,५४,०९८ .००	८,४३,८३,२३६. ७२	०	८,४३,८३,२३ ६.७२
			२५००० सहायता (Subsidy)	१८	५,५६,२४,० ००.००	४,७७,९०,६३ ६.००	०	४,७७,९०,६३६ .००	३,०७,९६,३१०. ००	०	३,०७,९६,३१ ०.००
			२७००० सामाजिक सुरक्षा	१८	३,०७,२४,० ००.००	१,८९,०७,०६ ६.००	०	१,८९,०७,०६६. ००	१,२८,३३,२१४. ००	०	१,२८,३३,२१४ .००
			२८००० अन्य खर्च	१८	९४,१५,४३० .००	८३,६६,५४५. ००	०	८३,६६,५४५.० ०	४,२२,२६०.००	०	४,२२,२६०.० ०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय									बेरुजु रकम
			३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	१८	३६,३२,३३, ०५४.००	२३,५४,१२,८ ४३.००	०	२३,५४,१२,८४ ३.००	२४,१५,९६,६७ ७.००	०	२४,१५,९६,६ ७७.००	
			घ. अन्य भूक्तानी		८४,८५,०६ ८.८०	७५,०४,४२८. ००		७५,०४,४२८.० ०	५१,३५,१२,८२ ५.५६		५१,३५,१२,८ २५.५६	
			कोषहरु		८४,८५,०६ ८.८०	३८,६७,८२४. ००	०	३८,६७,८२४.० ०	४०,१४,७८७.८ ४	०	४०,१४,७८७. ८४	
			धरौटी		०	३६,६१,८९१. ००	०	३६,६१,८९१.० ०	११,४९,८६०.० ०	०	११,४९,८६०. ००	
			संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्र म		०	०	०	०	०	०	०	
			कट्टी रकम भुक्तानी /दाखि			-२५,२८७.००		-२५,२८७.००				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय							बेरुजु रकम
			ला गर्न बाकी							
			ड. यो वर्षको बचत (न्युन)	(१७,४७,६९ ,८४१.००)	(१४,४२,६९४ .५९)		(१४,४२,६९४. ५९)	२,६७,६४,४७४ .६८		२,६७,६४,४ ७४.६८
			च. गतवर्ष को जिम्मेवा री रकम (अ.ल्या)		८,६४,४३,९२ २.८०		८,६४,४३,९२२. ८०	१४,७४,६८,६८ ६.१७		१४,७४,६८,६ ८६.१७
			वर्षान्त को बाकी रकम (ड + च)	(१७,४७,६९ ,८४१.००)	८,५०,०१,२२ ८.२१		८,५०,०१,२२८. २१	१७,४२,३३,१६ ०.८५		१७,४२,३३,१ ६०.८५

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																								
			स्थानीय सञ्चित कोष: स्थानीय सञ्चित कोष सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन्: स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरणले सो पालिका भित्र सम्पूर्ण आय र व्ययको यथार्थ चित्रण गर्ने गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट GAS मार्फत हुने निकासा लगायतका सम्पूर्ण आय व्यय समावेश नगरेको देहाय अनुसार सुत्र र एकीकृत विवरणमा रु. ४०५०२१३७३.५८ फरक परेको छ । <table><tr><th>विवरण</th><th>म.ले.प.फा.नं. २७२</th><th>एकीकृत आय व्यय विवरण</th><th>फरक</th></tr><tr><td>गत वर्षको अल्या</td><td>८६४४३९२२.८</td><td>१४०३३३३७७</td><td>५३८८९४५४.२</td></tr><tr><td>यस वर्षको आम्दानी</td><td>५२८७३०५६५.४१</td><td>६७७३५१७९८</td><td>१४८६२१२३२.५९</td></tr><tr><td>यस वर्षको खर्च रकम</td><td>५३०१७३२६०.</td><td>६९३८००४५३</td><td>१६३६२७१९३.</td></tr><tr><td>बाँकी मौज्दात</td><td>८५००१२२८.२१</td><td>१२३८८४७२२</td><td>३८८८३४९३.७९</td></tr><tr><td colspan="3">जम्मा</td><td>४०५०२१३७३.५८</td></tr></table> लेखा प्रणाली सुत्रबाट सृजना भएको म.ले.प.फा.नं. २७२ ले पालिकाको यथार्थ आय व्ययको प्रतिनिधित्व गरेको देखिएन । सबै आय व्ययलाई सुत्रको माध्यमबाट एकीकृत गर्नु पर्दछ ।	विवरण	म.ले.प.फा.नं. २७२	एकीकृत आय व्यय विवरण	फरक	गत वर्षको अल्या	८६४४३९२२.८	१४०३३३३७७	५३८८९४५४.२	यस वर्षको आम्दानी	५२८७३०५६५.४१	६७७३५१७९८	१४८६२१२३२.५९	यस वर्षको खर्च रकम	५३०१७३२६०.	६९३८००४५३	१६३६२७१९३.	बाँकी मौज्दात	८५००१२२८.२१	१२३८८४७२२	३८८८३४९३.७९	जम्मा			४०५०२१३७३.५८	
विवरण	म.ले.प.फा.नं. २७२	एकीकृत आय व्यय विवरण	फरक																									
गत वर्षको अल्या	८६४४३९२२.८	१४०३३३३७७	५३८८९४५४.२																									
यस वर्षको आम्दानी	५२८७३०५६५.४१	६७७३५१७९८	१४८६२१२३२.५९																									
यस वर्षको खर्च रकम	५३०१७३२६०.	६९३८००४५३	१६३६२७१९३.																									
बाँकी मौज्दात	८५००१२२८.२१	१२३८८४७२२	३८८८३४९३.७९																									
जम्मा			४०५०२१३७३.५८																									
४			वित्तीय विवरण - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाव राख्नुपर्दछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीय अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् • कतिपय सम्बन्धित आर्थिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट शिर्षकगत बैंक नगदी किताबमा नजनाएकाले सेस्ता अनुसार बैंक मैज्दात ऋणत्मक रहेको तथा स्थानीय तहका सबै खाताहरुको एकमुष्ट हिसाव गर्दा मौज्दात ऋणत्मक नरहेको ।																									

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन तथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । - त्यसैले तोकेबमोजिमका वित्तीय विवरणहरु तथा खाताहरु अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखांकन गर्नुपर्दछ ।	
५			म. ले. प. फारामले तोके बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति - भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारीहरुको भ्रमण अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले कर्मचारीहरुको भ्रमण स्वीकृत गरी खर्च गर्दा औपचारिक भ्रमण प्रतिवेदन तयार गरी भ्रमण अभिलेख तयार गरेतापनि निम्नानुसारको म.ले.प फारामहरुको प्रयोग गरी विवरण अद्यावधिक गरेको छैन । — म. ले. प. फाराम ९०७ बमोजिम भ्रमण गरेका सबै कर्मचारीका लागि दैनिक कार्यसम्पादन विवरण (TIME SHEET) नराखेको, — म. ले. प. फाराम ९०८ बमोजिम भ्रमण गरेका सबै कर्मचारीका लागि भ्रमण अभिलेख नराखेको, अतः कार्यालयले भ्रमण खर्चमा आन्तरिक नियन्त्रण हुने गरी उपरोक्तानुसारका स्वीकृत म.ले.प फारामहरुको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।	
६			आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन। यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल वमोजिम रहेका छन । - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । - पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची १४ वमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्तमा स्थानीय तहको संचित कोषमा ट्रान्सफर गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात् पनि चालु खर्च खातामा रु. १३५४५८८१।- पुजीगत खर्च खातामा रु. ३३१७०९५८।- समेत गरी रु. ४६७१६८३९।- मौज्जात राखेको र २०७९ साल भाद्र महिना ३० गतेमा संचित कोषमा ट्रान्सफर गरेको पाईयो ।	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			• पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन। • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । • विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई वित्तणमुखी रहेको पाईयो। • जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन । • कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको । • कुनै रकम भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा से अनुसार गरेको पाईएन । • ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। • सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाइएन । • सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन। • वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको • पालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको २९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४ दरबन्दी रिक्त रहेको पाईयो । • सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ को दफा १४ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । • निजामती सेवा ऐन २०४९ वमोजिम कार्य विवरण वनाई लागु गरेको पाईएन । • मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम यस पालिका तथा पालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजु	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			अभिलेख समायोजन भएको पालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्छौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस पालिकामा समाहित भएका साबिकका विषयगत कार्यालयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख नगरपालिकाले एकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले पालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकीए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।	
७			सम्पत्ति हस्तान्तरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख उक्त कार्यालयहरू समाहित भएका पालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिबेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरू जिम्मेवारी सारेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरू हराउने र हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरूको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।	
८			बजेट पेश, पारित र अख्तियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्षले मिति २०७८।०३।१० गते रु. ६९ करोड ८४ लाख ९९ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०७८।०३।१४ मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले मिति २०७८।०३।१७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।	
९			बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																													
१०			त्रैमासिक पूँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण वनाई पेश गर्नुपर्ने र त्रैमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्रैमासिक खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । <table><tr><th rowspan="2">क्र. स.</th><th rowspan="2">बजेट उपशिर्षक</th><th rowspan="2">कुल खर्च</th><th colspan="5">त्रैमासिक खर्च</th></tr><tr><th>प्रथमत्रैमासिक</th><th>दोस्रो त्रैमासिक</th><th>तेश्रो त्रैमासिक</th><th>चौथोत्रैमासिक</th><th>असार महिना</th></tr><tr><td>१</td><td>पूँजिगत खर्चतर्फ</td><td>२३५४१२८४३.००</td><td>१४३२१८०३.००</td><td>३०८८०८८७.००</td><td>४४५५८७१५.००</td><td>१४५६५१४३८.००</td><td>१०५१३११५५.००</td></tr><tr><td></td><td>प्रतिशत</td><td>१००</td><td>६.०८</td><td>१३.१२</td><td>१८.९३</td><td>६१.८७</td><td>४४.६६</td></tr></table> पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बार्षिक रु. २३५४१२८४३.०० निकासा भएकोमा प्रथम त्रैमासिकमा रु. १४३२१८०३ अर्थात ६.०८ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा रु. ३०८८०८८७, अर्थात १३.१२ प्रतिशत, तेश्रो त्रैमासिकमा रु. ४४५५८७१५, अर्थात १८.९३ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा रु. १४५६५१४३८, अर्थात ६१.८७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु. १०५१३११५५ अर्थात ४४.६६ प्रतिशत खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च ब्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।	क्र. स.	बजेट उपशिर्षक	कुल खर्च	त्रैमासिक खर्च					प्रथमत्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेश्रो त्रैमासिक	चौथोत्रैमासिक	असार महिना	१	पूँजिगत खर्चतर्फ	२३५४१२८४३.००	१४३२१८०३.००	३०८८०८८७.००	४४५५८७१५.००	१४५६५१४३८.००	१०५१३११५५.००		प्रतिशत	१००	६.०८	१३.१२	१८.९३	६१.८७	४४.६६	
क्र. स.	बजेट उपशिर्षक	कुल खर्च	त्रैमासिक खर्च																														
			प्रथमत्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेश्रो त्रैमासिक	चौथोत्रैमासिक	असार महिना																										
१	पूँजिगत खर्चतर्फ	२३५४१२८४३.००	१४३२१८०३.००	३०८८०८८७.००	४४५५८७१५.००	१४५६५१४३८.००	१०५१३११५५.००																										
	प्रतिशत	१००	६.०८	१३.१२	१८.९३	६१.८७	४४.६६																										

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																												
११			क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७८।७९ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ । <table><tr><th>मुख्य क्षेत्र</th><th>वार्षिक वजेट</th><th>खर्च रकम</th><th>कुल खर्च मध्ये प्रतिशत</th></tr><tr><td>आर्थिक विकास</td><td>५६६५००००</td><td>४५१८२३३६</td><td>८.६४</td></tr><tr><td>सामाजिक विकास</td><td>२५४५२३२०९</td><td>२१६२१६४०६</td><td>४१.३७</td></tr><tr><td>पूर्वाधार विकास</td><td>२८५०६०८४५</td><td>१७०७०१८३४</td><td>३२.६६</td></tr><tr><td>सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र</td><td>१३५१००००</td><td>११२२९९३१</td><td>२.१५</td></tr><tr><td>कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक</td><td>८८७५५४३०</td><td>७९३३८३२५</td><td>१५.१८</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>६९८४९९४८४</td><td>५२२६६८८३२</td><td>१००</td></tr></table> उपरोक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये सामाजिक विकासमा सबैभन्दा बढी ४१.३७ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा सबै भन्दा घटीमा २.१५ प्रतिशत रहेको छ ।	मुख्य क्षेत्र	वार्षिक वजेट	खर्च रकम	कुल खर्च मध्ये प्रतिशत	आर्थिक विकास	५६६५००००	४५१८२३३६	८.६४	सामाजिक विकास	२५४५२३२०९	२१६२१६४०६	४१.३७	पूर्वाधार विकास	२८५०६०८४५	१७०७०१८३४	३२.६६	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१३५१००००	११२२९९३१	२.१५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८८७५५४३०	७९३३८३२५	१५.१८	जम्मा	६९८४९९४८४	५२२६६८८३२	१००	
मुख्य क्षेत्र	वार्षिक वजेट	खर्च रकम	कुल खर्च मध्ये प्रतिशत																													
आर्थिक विकास	५६६५००००	४५१८२३३६	८.६४																													
सामाजिक विकास	२५४५२३२०९	२१६२१६४०६	४१.३७																													
पूर्वाधार विकास	२८५०६०८४५	१७०७०१८३४	३२.६६																													
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१३५१००००	११२२९९३१	२.१५																													
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८८७५५४३०	७९३३८३२५	१५.१८																													
जम्मा	६९८४९९४८४	५२२६६८८३२	१००																													
१२			खर्च विश्लेषण - पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु ९४३१२८०.१४ राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट रु ४९९६७३०४३।- समेत रु ५०९१०४३२३।- आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु २८६३३२७२१।- र पूँजिगत तर्फ रु २३०७०७३१३ समेत रु ५१७०४००३४ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २४.१९ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सबिधामा रु ६७,८६,५००।- खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ५.४२ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५७.३० प्रतिशत चालु र ४२.७० प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरुले बिकास निर्माण कार्यक्रम संचालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढि खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा बिकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।																													

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																
१३			लक्ष्य प्रगति - कार्यालयले चौमासिक र बार्षिक स्तरक प्रगती विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा चौमासिक प्रगती विवरण तयार गरेको देखिएन । बजेट खर्च गर्ने तथा खर्चको तोकिएको ढाँचामा बार्षिक प्रगति तयार नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । <table><tr><th rowspan="2">कार्यक्रम/योजना</th><th rowspan="2">कुल कार्यक्रम</th><th colspan="4">वार्षिक प्रगति स्थिती</th></tr><tr><th>शून्य प्रगती</th><th>२५%सम्म प्रगति</th><th>५०% सम्म प्रगति</th><th>७५% सम्म प्रगति</th></tr><tr><td>कार्यक्रम संख्या</td><td>४५०</td><td>११</td><td>०</td><td>१</td><td>१०</td></tr></table> ७५ प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति भएका ४२८	कार्यक्रम/योजना	कुल कार्यक्रम	वार्षिक प्रगति स्थिती				शून्य प्रगती	२५%सम्म प्रगति	५०% सम्म प्रगति	७५% सम्म प्रगति	कार्यक्रम संख्या	४५०	११	०	१	१०	
कार्यक्रम/योजना	कुल कार्यक्रम	वार्षिक प्रगति स्थिती																		
		शून्य प्रगती	२५%सम्म प्रगति	५०% सम्म प्रगति	७५% सम्म प्रगति															
कार्यक्रम संख्या	४५०	११	०	१	१०															
१४			कल्याण कोष - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले ऐन कानून बमोजिम कोष खडा गरेको देखिएन ।																	
१५			स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र सोको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहितको पालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । पालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देखिएन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा पहल हुनु आवश्यक छ । तथ्याङ्कवेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ पालिकाले अभिलेख ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।																	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																
१६			वडा सचिवको पदपूर्ति - पालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट संचालित सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका वडा सचिवको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था देहाय बमोजिम छ । रिक्त पदहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्दछ । <table><tr><td>वडा संख्या</td><td>वडा सचिवको दरबन्दी</td><td>वडा सचिवको पदपूर्ति</td><td>रिक्त वडा सचिव</td></tr><tr><td>५</td><td>५</td><td>०</td><td>५</td></tr></table>	वडा संख्या	वडा सचिवको दरबन्दी	वडा सचिवको पदपूर्ति	रिक्त वडा सचिव	५	५	०	५									
वडा संख्या	वडा सचिवको दरबन्दी	वडा सचिवको पदपूर्ति	रिक्त वडा सचिव																	
५	५	०	५																	
१७			सेवाप्रवाहको स्थिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था अनुसार ५ वटा ऐन, १ वटा नियमावली , १४ वटा कार्यबिधि र १ निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस वर्ष पालिकाबाट निम्नअनुसार सेवाप्रवाह गरेको विवरण प्राप्तभएको छ : <table><tr><th>विवरण</th><th>जम्मा</th></tr><tr><td>स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास</td><td>4</td></tr><tr><td>पञ्जिकरणतर्फ</td><td></td></tr><tr><td>जन्मदर्ता</td><td>1135</td></tr><tr><td>मृत्युदर्ता</td><td>337</td></tr><tr><td>बसाईसराई दर्ता</td><td>514</td></tr><tr><td>विवाह दर्ता</td><td>617</td></tr><tr><td>सम्बन्धविच्छेद दर्ता</td><td>51</td></tr></table>	विवरण	जम्मा	स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास	4	पञ्जिकरणतर्फ		जन्मदर्ता	1135	मृत्युदर्ता	337	बसाईसराई दर्ता	514	विवाह दर्ता	617	सम्बन्धविच्छेद दर्ता	51	
विवरण	जम्मा																			
स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास	4																			
पञ्जिकरणतर्फ																				
जन्मदर्ता	1135																			
मृत्युदर्ता	337																			
बसाईसराई दर्ता	514																			
विवाह दर्ता	617																			
सम्बन्धविच्छेद दर्ता	51																			

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																					
			<table><tr><td>पूर्वाधार विकास सडक निर्माण</td><td></td></tr><tr><td>कालोपत्रे सडक निर्माण</td><td>9 कि मी</td></tr><tr><td>कालोपत्रे सडक मर्मत</td><td>0</td></tr><tr><td>ग्राभेल सडक निर्माण</td><td>15 कि मी</td></tr><tr><td>ग्राभेल सडक मर्मत</td><td>7 कि मी</td></tr></table> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जिकरण बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनमा सन्तोष जनक देखिएन ।	पूर्वाधार विकास सडक निर्माण		कालोपत्रे सडक निर्माण	9 कि मी	कालोपत्रे सडक मर्मत	0	ग्राभेल सडक निर्माण	15 कि मी	ग्राभेल सडक मर्मत	7 कि मी												
पूर्वाधार विकास सडक निर्माण																									
कालोपत्रे सडक निर्माण	9 कि मी																								
कालोपत्रे सडक मर्मत	0																								
ग्राभेल सडक निर्माण	15 कि मी																								
ग्राभेल सडक मर्मत	7 कि मी																								
१८			योजना छनौट र कार्यान्वयन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हुने प्रगतिका योजना छनौट गरि प्राथामिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभाबाट स्वीकृत बार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७÷७८ को अध्ययन गर्दा पालिकाले स्वीकृत गरी सञ्चालन गरेको अधिकांश योजना न्यून बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने किसिमले संचालन गरेको पाइएन । पालिकाले यस वर्ष संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् । <table><tr><th>विवरण</th><th>रु १ लाख सम्म</th><th>रु १ लाख देखि २ लाखसम्म</th><th>रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका</th><th>रु ५लाख देखि १० लाखसम्मका</th><th>रु १० लाखभन्दा बढीको</th><th>जम्मा</th></tr><tr><td>योजना संख्या</td><td>195</td><td>89</td><td>94</td><td>26</td><td>35</td><td>439</td></tr><tr><td>जम्मा रकम</td><td>16350651.5</td><td>15509000</td><td>32805237.72</td><td>21025986.43</td><td>69601000</td><td>155291875.65</td></tr></table>	विवरण	रु १ लाख सम्म	रु १ लाख देखि २ लाखसम्म	रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका	रु ५लाख देखि १० लाखसम्मका	रु १० लाखभन्दा बढीको	जम्मा	योजना संख्या	195	89	94	26	35	439	जम्मा रकम	16350651.5	15509000	32805237.72	21025986.43	69601000	155291875.65	
विवरण	रु १ लाख सम्म	रु १ लाख देखि २ लाखसम्म	रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका	रु ५लाख देखि १० लाखसम्मका	रु १० लाखभन्दा बढीको	जम्मा																			
योजना संख्या	195	89	94	26	35	439																			
जम्मा रकम	16350651.5	15509000	32805237.72	21025986.43	69601000	155291875.65																			

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय	बेरुजु रकम																								
			उपरोक्त विवरण अनुसार पालिकाले यस वर्ष रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्मका जम्मा २६ वटा योजना संचालन गरेकोमा रु.२ लाख भन्दा मुनिका मात्र २८४ वटा योजनाहरु रहेका छन् । त्यसैले साना रकमका धेरै योजनाहरु संचालन गर्दा कार्यालयको जनशक्ति वर्षे भरि योजना व्यवस्थापनमा खटिनु पर्ने, संचालित योजनाबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा बढी खर्च भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।																									
१९			डीपीआर खर्च - बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययत गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । यस स्थानीय तहले यो बर्ष स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहाय बमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>कार्यक्रमको नाम</th><th>परामर्शदाता</th><th>स्वीकृत बजेट</th><th>खर्च रकम</th><th>अध्ययनबाट निर्धारण भएका आयोजनाको लागत</th></tr><tr><td>1</td><td>दुर्गा मा.वि. भवन डि.पि.आर.</td><td>लाफा ईन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी</td><td>४८५९००</td><td>४८५९००</td><td>३४८७१७२६.१६</td></tr><tr><td>2</td><td>लायन्स सुपादेउराली पार्क डि.पि.आर.</td><td>एस.वि. कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि.</td><td>४९०४२०</td><td>४९०४२०</td><td>७९३१९१७५.८७</td></tr><tr><td colspan="4">जम्मा</td><td>९७६३२०</td><td></td></tr></table> यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । डी.पी.आर.तयार गर्दा गाउँपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति नभएको कारण स्पष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ ।	क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परामर्शदाता	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम	अध्ययनबाट निर्धारण भएका आयोजनाको लागत	1	दुर्गा मा.वि. भवन डि.पि.आर.	लाफा ईन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी	४८५९००	४८५९००	३४८७१७२६.१६	2	लायन्स सुपादेउराली पार्क डि.पि.आर.	एस.वि. कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि.	४९०४२०	४९०४२०	७९३१९१७५.८७	जम्मा				९७६३२०		
क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परामर्शदाता	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम	अध्ययनबाट निर्धारण भएका आयोजनाको लागत																							
1	दुर्गा मा.वि. भवन डि.पि.आर.	लाफा ईन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी	४८५९००	४८५९००	३४८७१७२६.१६																							
2	लायन्स सुपादेउराली पार्क डि.पि.आर.	एस.वि. कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि.	४९०४२०	४९०४२०	७९३१९१७५.८७																							
जम्मा				९७६३२०																								

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
२०			भ्रमण खर्च - लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् : • अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको । • नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको । • भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । • कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर/गाउँपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । • स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको । अतः स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना देखियो । त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्दछ ।	
२१			विपद् व्यवस्थापन	
२१.१			समिति गठन - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्येक स्थानीय तहले अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले ऐनमा तोकिएबमोजिमको समिति गठन गरेको/समिति गठन भएतापनि ४ वटा बैठक बस्ने बाहेक अन्य कार्य गरेको पाइएन । ऐनमा तोकिए बमोजिम समिति गठन गरी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सक्रिय बनाउनुपर्दछ ।	
२१.२			कार्य योजना - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम (८) मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिषद्/कार्यकारी/प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकीकृत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्न लगाउने, सबै पक्षको समन्वय र संलग्न गराउने, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत व्यवस्था गर्ने, ऐन बमोजिम कार्य गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, विपद् सूचना प्रणाली विकास र सञ्चालन, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, विपद् घरपरिवारको पहिचान गर्ने, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था र कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना	

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																		
			तयारी गरी लागू गर्ने/गराउन सम्बन्धी व्यवस्था छ । पालिकाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका कार्यहरू गरेको पाइएन । ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्नु/गराउनु पर्दछ ।																			
२१ .३			विपद् व्यवस्थापन कोष – विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । पालिकाले गत वर्षको मौज्दात नरहेको र यस वर्षको आम्दानी रु. ५०००००० भई रु. २४९४७४४ खर्च गरी बाँकी रु. २५०५२५६ बाँकी देखिन्छ । पालिकाले तोकिएबमोजिम खर्च गर्न नियम बनाएको छैन । ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ ।																			
२१ .४			वार्षिक प्रतिवेदन – विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ ।																			
२२			कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (११) मा उपभोक्ता समितिले कार्य सम्पन्न गरेपछि सार्वजनिक निकायको प्राविधिकले जाँचपास गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । निम्नानुसार योजनाहरूमा जनश्रमदान समेत जम्मा रु. १६७८२२१४५।४० को कार्यसम्पन्न भएकोमा जाँचपास गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छैन।यो सम्बन्धमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ। <table><tr><th>क्र.सं .</th><th>योजनाको नाम</th><th>उपभोक्ता समिति</th><th>सम्झौता मिति</th><th>सम्पन्न मिति</th><th>वडा नं</th><th>विनियोजित रकम</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>बाँकी रकम</th></tr><tr><td>१</td><td>समावेशी पशुपालन तथा कृषि समुह</td><td>समावेशी पशुपालन तथा</td><td>०६/११/२०७८</td><td>०७/०२/२०७८</td><td>३</td><td>९००००</td><td>९००००</td><td>०</td></tr></table>	क्र.सं .	योजनाको नाम	उपभोक्ता समिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	वडा नं	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	बाँकी रकम	१	समावेशी पशुपालन तथा कृषि समुह	समावेशी पशुपालन तथा	०६/११/२०७८	०७/०२/२०७८	३	९००००	९००००	०	
क्र.सं .	योजनाको नाम	उपभोक्ता समिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	वडा नं	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	बाँकी रकम														
१	समावेशी पशुपालन तथा कृषि समुह	समावेशी पशुपालन तथा	०६/११/२०७८	०७/०२/२०७८	३	९००००	९००००	०														

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				कञ्चन-३ र ५ मा समर सिबल मोटर खरिद	कृषि समुह कञ्चन- ३, रुपन्देही						
			२	बाटो मर्मत वडा नं. ३	हर्नाचौरदेखि मंगोलिन चोक बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	६/१४/२०७८	७/१५/२०७८	३	२३००००	२२५४५५	४५४५
			३	वसन्त फुलवारी आमा समुहको अधुरो भवन प्लाष्टर र रङ्गरोगन र फर्निचर	प्रगतीशिल आमा समूह	०७/०८/२०७८	७/१५/२०७८	२	३०००००	२८४४३०	१५५७०
			४	अस्रैया युवा क्लब, ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	अस्रैया युवा क्लब	६/२०/२०७८	७/१६/२०७८	४	५००००	५००००	०
			५	बसन्तफुलबारीमा रहेको मन्दिरमा ट्रस निर्माण	बसन्तफुलबारी दुर्गा मन्दिर ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिति	०७/०७/२०७८	७/१६/२०७८	२	२०००००	१९९७५५	२४५
			६	दानापुर तालदेखि समयमाई जोड्ने बाटो	दानापुर तालदेखि समयमाई जोड्ने	६/१७/२०७८	७/२५/२०७८	१	२०००००	२०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति						
			७	हरैया देखि ननौली जाने सडक मर्मत	हरैया देखि ननौली जाने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	०६/१०/२०७८	०८/०१/२०७८	३	१६००००	१५८०४४	१९५६
			८	वृन्दावन टोल सडक मर्मत कार्य	वृन्दावन सडक मर्मत उपभोक्ता समिति कञ्चन-५	६/१४/२०७८	०८/०३/२०७८	५	५००००	५००००	०
			९	दुर्गा मन्दिरमा टायल विछ्याउने काम	दुर्गा मन्दिरमा टायल लगाउने उपभोक्ता समिति, कञ्चन-३, रुपन्देही	०६/१२/२०७८	८/१४/२०७८	३	२०००००	२०००००	०
			१०	मटेरियाको दुर्गा मन्दिरको अधुरो कार्य सम्पन्न	दुर्गा मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	०६/११/२०७८	८/१५/२०७८	२	२०००००	१९९४१६	५८४
			११	मन्दिर डाडाँ देखी नागरिक सचेतना केन्द्र सम्म सडक कालोपत्रे	मन्दिर डाडाँ देखी नागरिक सचेतना केन्द्र सम्म सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	०८/१०/२०७८	८/१७/२०७८	१	१७०००००	११२६४५७	५८२९.४७

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम
			१२	बजबजाह देखि सिमरानीटसम्म सडक हेभी ग्राभेल	बजबजाह देखि सिमरानीटसम्म सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	८/२२/२०७८	२	७०००००	७०००००	०
			१३	बाटो मर्मत वडा नं. ३ (सोगा शान्ति बजार खरेप्लेट बाटो मर्मत)	सोगा शान्ति बजार खरेप्लेट बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	६/१४/२०७८	८/२२/२०७८	३	१६००००	१६००००	०
			१४	नमान सिंहको घरदेखि सोमनाथको घरसम्म बाटो ग्राभेल	नमान सिंहको घरदेखि सोमनाथको घरसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	८/२२/२०७८	२	२०००००	१९०८१९	९१८१
			१५	गजेडि मा.वि. देखि पुर्व जाने बाटो ग्राभेल	गजेडि मा.वि. देखि पुर्व जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	८/२२/२०७८	२	१०००००	१०००००	०
			१६	वडा स्तरीय स्यालो ट्युवेल र पम्पसेट खरिद कञ्चन-२, मैनिया	मैनिया सिंचाई उपभोक्ता समिति कञ्चन-२	०८/०७/२०७८	८/२३/२०७८	२	८००००	८००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१७	सूर्यमुखी युवा क्लब ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	सुन्दरनगर ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	०८/०३/२०७८	८/२६/२०७८	१	५००००	५००००	०
			१८	हरैया युवा क्लब ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	हरैया युवा क्लब ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति, कञ्चन-३ रुपन्देही	०७/०२/२०७८	८/२७/२०७८	३	५००००	५००००	०
			१९	प्रगति रामनगर आमा समूह ट्रस निर्माण	प्रगति रामनगर आमा समूह ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिति कञ्चन-१, रुपन्देही	६/१७/२०७८	८/२८/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			२०	मसिना सडक कालोपत्रे	मसिना सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	८/१६/२०७८	८/२९/२०७८	२	५७७९८६.४	५६६५३९	११४४७.४३
			२१	बनुवा सिंचाई ट्युवेल निर्माण	बनुवा सिंचाई ट्युवेल निर्माण उपभोक्ता समिति	८/१७/२०७८	०९/०१/२०७८	२	८००००	८००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२२	गजेडी स्वास्थ्य चौकीमा जाने सडक हेभी ग्राभेल	गजेडी स्वास्थ्य चौकीमा जाने सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/२१/२०७८	०९/०१/२०७८	२	२०००००	२०००००	०
			२३	वसन्त फुलवारी आमा समुहको भवनदेखि गोरख बोहराको घरसम्म बाटो ग्राभेल	वसन्त फुलवारी आमा समुहको भवनदेखि गोरख बोहराको घरसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	०९/०१/२०७८	२	१५००००	१४९५७१	४२९
			२४	गोफलापुर नयाँ बाटो दक्षिणतिर जाने सडक मर्मत	गोफलापुर दक्षिण टोल बाटो उपभोक्ता समिति	८/२३/२०७८	०९/०४/२०७८	२	१०००००	१०००००	०
			२५	गोफलापुर बिष्ट टोल बाटो ग्राभेल	गोफलापुर बिष्ट टोल मोटर बाटो उपभोक्ता समिति	८/२८/२०७८	०९/०४/२०७८	२	१०००००	९७५००	२५००
			२६	समयमाई मन्दिर देखि कटैया कालोपत्रे सम्म बाटो ग्रावेल	समयमाई मन्दिर कालोपत्रे देखि पुलचोक कालोपत्रे सम्म ग्रावेल उपभोक्ता समिति	८/२८/२०७८	०९/०४/२०७८	२	१०००००	१०००००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२७	भगवानपुर सडक हेभी ग्राभेल	भगवानपुर सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/१७/२०७८	०९/०६/२०७८	१	४०००००	४०००००	०
			२८	भगवानपुर पथ सडक ग्रावेल	भगवानपुर पथ सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	६/१७/२०७८	०९/०६/२०७८	१	१०००००	९५२४८	४७५२
			२९	रिगाली टोलमा सडक विस्तार	रीगाली टोलमा सडक विस्तार उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	०९/१२/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			३०	दक्षिण भैसाहीं देखि कपिलवस्तु जाने सडक मर्मत	दक्षिण भैसाहीं देखि कपिलवस्तु जाने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	८/२३/२०७८	९/१३/२०७८	५	५००००	५००००	०
			३१	रुद्रेश्वर मन्दिर निर्माण गर्न	बुद्ध नगर शिव मन्दिर उपभोक्त समिति	६/१४/२०७८	९/१३/२०७८	४	१५००००	१५००००	०
			३२	इन्द्रकमल आमा समूह भवन प्लाष्टर	श्री इन्द्रकमल फूल आमा समूह भवन प्लाष्टर उपभोक्ता समिति कञ्चन-१	६/१८/२०७८	९/१३/२०७८	१	२५००००	२४७४६२	२५३८

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३३	नहलसिंहको घरदेखि पछाडी कार्की चोकसम्म सडक मर्मत	नहलसिंह कुवरको घरदेखि प्रेम कार्कीको घरसम्म बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	०९/०२/२०७८	९/१६/२०७८	३	१०००००	१०००००	०
			३४	शान्तिनगर बजार टहरो निर्माण	शान्तिनगर बजार टहरो निर्माण उपभोक्ता समिति	६/२४/२०७८	९/१८/२०७८	१	१५००००	१५००००	०
			३५	सगरमाथा कृषक समुह स्याली ट्युवेल जडान	सगरमाथा सिंचाइ उपभोक्ता समिति	०९/०४/२०७८	९/१८/२०७८	२	१०००००	९९७९५	२०५
			३६	एकतानगर शिवालय मन्दिर पथ हेभि ग्राभेल	एकतानगर शिवालय मन्दिर पथ हेभि ग्राभेल उपभोक्ता समिति कञ्चन-१, रुपन्देही	६/१८/२०७८	९/२१/२०७८	१	१५००००	१५००००	०
			३७	एकतानगर पथ हेभी ग्राभेल	एकतानगर पथ हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति कञ्चन-१	६/१७/२०७८	९/२१/२०७८	१	२५००००	२५००००	०
			३८	मटेरिया सामुदायिक	मटेरिया सामुदायिक भवन	८/२२/२०७८	९/२१/२०७८	२	१५००००	१४९८२०	१८०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				भवनमा रङ्गरोगन र फर्निचर	निर्माण उपभोक्ता समिति						
			३९	घोलपारी टी जैसीको घर देखि कोठि सम्म बाटो ग्राभेल	घोलपारी टी जैसीको घर देखि कोठी खोलासम्म ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/०४/२०७८	९/२१/२०७८	३	१०००००	९९८३५	१६५
			४०	सिद्धार्थ टोलको विरेन्द्र चोकमा स्यालो ट्युवेल जडान	सिद्धार्थ टोल स्यालो ट्युवेल उपभोक्ता समिति	०९/०१/२०७८	९/२१/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			४१	सरस्वती मा.वि. देखि पश्चिम जाने सडक मर्मत	सरस्वती मा.वि. देखि पश्चिम जाने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	०७/०५/२०७८	९/२१/२०७८	५	५००००	५००००	०
			४२	हात्ति बजार टहरो निर्माण	हात्ति बजार टहरो निर्माण उपभोक्ता समिति	७/१४/२०७८	९/२६/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			४३	रुद्रपुर स्वास्थ्य चौकीमा आइशोलेसन कक्ष निर्माण	स्वास्थ्य चौकीमा आइशोलेसन भवन निर्माण समिति कञ्चन-४, रुपन्देही	६/१३/२०७८	९/२८/२०७८	४	११६८०००	११६८०००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			४४	विजयनगर कालोपत्रे देखि गोठे टोल बाटो ग्राभेल	विजयनगर कालोपत्रे देखि गोठे टोल बाटो ग्राभेल निर्माण उपभोक्ता समिति	८/२६/२०७८	९/२८/२०७८	२	३०००००	२९९३८०	६२०
			४५	विजयनगर शिवालय मन्दिरदेखि उत्तरतर्फ जाने बाटो ग्राभेल	विजयनगर शिवालय मन्दिरदेखि उत्तरतर्फ बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/२६/२०७८	९/२८/२०७८	२	१०००००	९९८७७	१२३
			४६	विजयनगर शिवालय मन्दिर देखि दक्षिण तर्फ जाने सडक ग्राभेल	विजयनगर शिवालय मन्दिर देखि दक्षिण तर्फ जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/२६/२०७८	९/२८/२०७८	२	१५००००	१४१४५०	८५५०
			४७	रामजी आचार्य सहित १० जना स्यालो ट्युवेल जडान	रामजी आचार्य सहित १० जना स्यालो ट्युवेल उपभोक्ता समिति	८/२२/२०७८	९/२९/२०७८	३	१०००००	१०००००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय								बेरुजु रकम
			४८	बासटारी बिरेन्द्रचोक सडक ग्राभेल	बासटारी बिरेन्द्रचोक उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	९/२९/२०७८	४	२५००००	२२८०००	२२०००
			४९	शान्तिनगर देखि गौढि जाने घोलमा कल्भर्ट	शान्तिनगर देखि गौढि जाने घोलमा कल्भर्ट उपभोक्ता समिति	९/२२/२०७८	१०/०४/२०७८	२	३०००००	३०००००	०
			५०	मिल चोक देखि भैरवघाट हुँदै विरेन्द्र चोकसम्मको बाटो हेभी ग्राभेल	मिल चोक देखि भैरवघाट हुँदै विरेन्द्र चोकसम्मको बाटो हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	१०/०४/२०७८	४	७०००००	७०००००	०
			५१	सानो उकाली देखि मन्दिर डाँडा जाने बाटो ग्राभेल	सानो उकाली देखि मन्दिर डाँडा जाने बाटो हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१०/२१/२०७८	१	७०००००	७०००००	०
			५२	रामदामचोक देखि उत्तर तर्फ जाने सडक ग्राभेल	रामदामचोक देखि उत्तर तर्फ जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०७/११/२०७८	१०/२१/२०७८	५	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			५३	बजबजाह टोलमा छठीमाइ मन्दिरमा ट्रष्ट निर्माण	बजबजाह टोलमा छठीमाइ मन्दिरमा ट्रष्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	८/१४/२०७८	१०/२१/२०७८	२	२५००००	२५००००	०
			५४	रुमाले चोक सडक ग्राभेल	रुमाले चोक सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१०/२१/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			५५	तल्लो सुशिलनगर शाखा सडक ग्राभेल	तल्लो सुशिलनगर शाखा सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/१९/२०७८	१०/२४/२०७८	१	१०००००	९७५१५	२४८५
			५६	बिजयनगर टोलको दुर्गा मन्दिरमा सेलेप ढलाई	श्री दुर्गा भवानी मन्दिर समिति	०८/०१/२०७८	१०/२४/२०७८	२	३३१५१.५	३३१५०	१.५
			५७	कटैया कृषि सिचाई स्यालो टयुवेल जडान	कटैया कृषि सिचाई स्यालो टयुवेल जडान उ.स	०९/०७/२०७८	१०/२४/२०७८	२	१०००००	१०००००	०
			५८	कमलावती केवट लगायत ६ जना कटैया टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	कटैया टोल स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	०९/०४/२०७८	१०/२४/२०७८	२	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			५९	प्रगति टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	प्रगति टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	९/१९/२०७८	१०/२४/२०७८	४	१८२०००	१८२०००	०
			६०	लोलइ लोध लगायत १३ जना दयानगर टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	दयानगर सिंचाई वोरिङ्ग जडान उपभोक्ता समिति	९/२८/२०७८	१०/२५/२०७८	२	१०००००	१०००००	०
			६१	श्री हिमालय आधारभुत विद्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण	श्री हिमालय आधारभुत विद्यालय	०९/०१/२०७८	१०/२५/२०७८	४	४०००००	४०००००	०
			६२	ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय चोकदेखि मोहनको ट्याङ्की जोड्ने सडक मर्मत	ज्ञानोदय देखि मोहनको ट्याङ्की जोड्ने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	८/२६/२०७८	१०/२५/२०७८	५	५००००	५००००	०
			६३	दक्षिण भैसाहि प्रतिक्षालयचोक देखि पश्चिम कपिलवस्तु जाने बाटो ग्राभेल	दक्षिण भैसाहि प्रतिक्षालयचोक देखि पश्चिम कपिलवस्तु जाने	०९/१२/२०७८	१०/२५/२०७८	५	१५००००	१५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					सडक उपभोक्ता समिति						
			६४	स्वास्थ्यचौकि देखि पश्चिम तर्फ जाने सडक ग्राभेल	स्वास्थ्यचौकि देखि पश्चिम तर्फ जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०८/१२/२०७८	१०/२५/२०७८	५	१५००००	१५००००	०
			६५	चौरी भगवती मन्दिर वाल निर्माण	चौरी भगवती मन्दिर वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	८/१४/२०७८	१०/२५/२०७८	३	१५००००	१५००००	०
			६६	बसन्त फुलबारी टोलमा सिंचाई ट्युबेल निर्माण	सिंचाई उपभोक्ता समिति	०९/०२/२०७८	१०/२६/२०७८	२	८००००	८००००	०
			६७	टुल्लुको घर हुँदै मनुको घर सम्म बाटो ग्राभेल	टुल्लुको घर हुँदै मनुको घर सम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/१२/२०७८	१०/२७/२०७८	३	१०००००	९८७७५	१२२५
			६८	श्री रामनगर टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	रामनगर स्यालो ट्युवेल उपभोक्ता समिति	९/२७/२०७८	१०/२७/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			६९	सामुदायिक चोकदेखी खानेपानी	सामुदायिक चोकदेखी	९/२८/२०७८	१०/२७/२०७८	३	९०००००	९०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम
				ट्याङ्कीमसम्म सडक ग्राभेल	खानेपानी ट्याङ्कीमसम्म बाटोज ग्राभेल उपभोक्ता समिति					
	७०	हरैया बासगढी सडकबाट मनिलालको घरसम्म बाटो ग्राभेल	हरैया बासगढी जाने बाटोबाट मनिलालको घर जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१०/२७/२०७८	३	५००००	५००००	०	
	७१	कुचेरा जाने कालोपत्रेदेखि तल्लो सुशिलनगर जोड्ने नयाँ सडक ग्राभेल	कुचेरा जाने कालोपत्रेदेखि तल्लो सुशिलनगर जोड्ने नयाँ सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०७/०७/२०७८	१०/२८/२०७८	१	१०००००	१०००००	०	
	७२	साईकल चोकदेखि सिंहदेवी चोकसम्म जाने बाटो ग्राभेल	साईकल चोकदेखि सिंहदेवी चोकसम्म जाने सडक उपभोक्ता समिति	८/२२/२०७८	१०/२८/२०७८	४	७५०००	७५०००	०	
	७३	प्रगति चोक देखि हात्ती बजार जाने	प्रगति चोक देखि हात्ती बजार जाने बाटोमा कल्भर्ट	८/२८/२०७८	११/०५/२०७८	१	१००००००	१००००००	०	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	निर्माण उपभोक्ता समिति						
			७४	घोलपारीमा स्यालो ट्युवेल जडान	घोलपारीमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१/२७/२०७८	११/०५/२०७८	३	१०००००	१०००००	०
			७५	झारगैरा भगवती टोलमा स्यालो ट्युवेल	भगवती सिंचाई स्यालो ट्युवेल उपभोक्ता समिति	१०/१०/२०७८	११/०५/२०७८	३	१०००००	१०००००	०
			७६	बेलडाँडा देखि दियो-छपाली टोल एकता चोक-बिरेन्द्र चोक सडक मर्मत	बेलडाँडा देखि दियो-छपाली टोल एकता चोक-बिरेन्द्र चोक सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	११/०८/२०७८	४	६०००००	६०००००	०
			७७	दानापुर तालको दक्षिण तर्फको बाटो ग्राभेल	दानापुर तालको दक्षिण तर्फको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२८/२०७८	११/०८/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			७८	लौसा तालदेखि सानो उकाली जोड्ने सडक मर्मत	लौसा तालदेखि सानो उकाली जोड्ने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	०८/०३/२०७८	११/०८/२०७८	१	५००००	५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			७९	रामनगर कालोपत्रे देखि च्याउ फार्म जोड्ने अधुरो सडक ग्राभेल	रामनगर कालोपत्रे देखि च्याउ फार्म जोड्ने अधुरो सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	८/२२/२०७८	११/०८/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			८०	गोविन्दको फर्निचरदेखि लखनचोक जाने बाटो	गोविन्दको फर्निचरदेखि लखनचोक जाने बाटो उपभोक्ता समिति	०८/०७/२०७८	११/०९/२०७८	३	१०००००	९६८७५	३१२५
			८१	तरायगढ टोलमा भासिएको सडक मर्मत योजना	तरायगढ बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	११/०९/२०७८	२	१०००००	८१११३.३३	१८८८६.६७
			८२	श्री सरकारि बोरिङ्ग टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	श्री सरकारि बोरिङ्ग टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	९/२२/२०७८	११/०९/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			८३	दानापुर दिब्यैटोल हेभी ग्राभेल	दानापुर दिब्यैटोल हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/१२/२०७८	११/१०/२०७८	३	१००००००	९९४४१०	५५९०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			८४	कुस्माहा डाँडा देखि बुद्धभूमि जाने नयाँ सडक ग्राभेल	कुस्माहा डाँडा देखि बुद्धभूमि आ.बि.जोडने नयाँ सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	११/१०/२०७८	१	२०००००	२०००००	०
			८५	सुखौरा चोक देखि वनकसिया गाउँ जोड्ने बाटो ग्राभेल	सुखौरा चोक देखि वनकसिया गाउँ जोड्ने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	११/१०/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			८६	अस्त्रैया चोक देखि विरेन्द्र चोक जाने बाटो ग्राभेल	अस्त्रैया चोक देखि विरेन्द्र चोक जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/१०/२०७८	११/११/२०७८	४	१२००००	१२००००	०
			८७	चौरी देखी मैना कार्कीको घर सम्म सडक मर्मत	चौरी देखी मैना कार्कीको घर सम्म सडक मर्मत	९/१३/२०७८	११/१२/२०७८	३	५००००	४९८००	२००
			८८	दुर्गा मन्दिर राधाकृष्ण चोकमा स्यालो ट्युवेल जडान	दुर्गा राधाकृष्ण सिंचाई स्यालो ट्युवेल उपभोक्ता समिति	९/१६/२०७८	११/१२/२०७८	३	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
			८९	सूर्यमुखी युवा क्लब वाउण्ट्री वाल निर्माण	सूर्यमुखी युवा क्लब खेल मैदान मर्मत उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	११/१२/२०७८	१	५०००००	५०००००	०	
			९०	दानापुर जडीबुटी चोकदेखि कन्चन नदि जाने बाटो सम्म सडक ग्राभेल	दानापुर जडीबुटी चोकदेखि कन्चन नदि जाने बाटो सम्म सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२६/२०७८	११/१२/२०७८	१	२०००००	२०००००	०	
			९१	सिता अधिकारी चोक देखि पाटी प्यालेस हुँदै चौरी सम्म बाटो ग्राभेल	पार्टी प्यालेस हुँदै अधिकारीको घरसम्म बाटो मर्मत	९/२३/२०७८	११/१३/२०७८	३	३०००००	२९३५५५.९२	६४४४.०८	
			९२	मुक्तिनाथ बैंक पछाडी नाली निर्माण	मुक्तिनाथ पछाडी नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	०९/१२/२०७८	११/१८/२०७८	३	१५००००	१५००००	०	
			९३	बजाज शो रुमदेखि बुद्धचोक जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	बजाज शो रुमदेखि बुद्धचोक जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	११/१८/२०७८	३	३०००००	३०००००	०	

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			९४	धैर्य ज्योति चर्च भवन निर्माण	धैर्य ज्योति चर्च भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	८/२१/२०७८	११/१८/२०७८	५	२५००००	२५००००	०
			९५	गंगेको घरदेखि घोलासम्म सम्म सडक मर्मत	गंगेको घरदेखि घोलासम्म सम्म सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	१०/२७/२०७८	११/२०/२०७८	३	५००००	४९४२८.८७	५७१.१३
			९६	बुद्धि टोलको बाटो देखि सिताको घरसम्म बाटो मर्मत	बुद्धि टोल पूर्व ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२७/२०७८	११/२२/२०७८	२	३५०००	३३०३०	१९७०
			९७	कुटीटोल पथ अधुरो सडक ग्राभेल	कुटीटोल पथ अधुरो सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	९/१८/२०७८	११/२२/२०७८	१	१५००००	१५००००	०
			९८	कुवर टोल जाने बाटो ग्राभेल	कुवर टोलको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	११/२३/२०७८	३	२०००००	२०००००	०
			९९	नमुना सामुदायिक वन पर्यटन विकास अन्तर्गत (विभिन्न संरचना निर्माण)	नमुना सामुदायिक वन पर्यटन विकास अन्तर्गत (विभिन्न संरचना निर्माण) उपभोक्ता समिति	७/२८/२०७८	११/२३/२०७८	१	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१००	जष्टी टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	जष्टी टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/०७/२०७८	११/२३/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			१०१	बगही सामाजिक भवनमा वाउण्डि वाल लगाउने काम	बगही सामाजिक भवनमा वाउण्डि वाल लगाउने काम उपभोक्ता समिति	८/२८/२०७८	११/२५/२०७८	२	४०००००	४०००००	०
			१०२	जागृत आमा समुहको शौचालय निर्माण तथा बाटो मर्मत	जागृत आमा समुहको शौचालय निर्माण तथा बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	८/१६/२०७८	११/२६/२०७८	४	१५००००	१५००००	०
			१०३	ॐ श्रान्तेश्वर महादेव मन्दिर	श्री श्रान्तेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण समिति	९/२९/२०७८	११/२६/२०७८	५	२०००००	२०००००	०
			१०४	दुर्गा मन्दिर डाँडालाईन मन्दिर कम्पाउण्ड वाल, गेट र ग्राउण्ड सम्याउने कार्य	पिपरीचापा गढीमाई टोल मन्दिर परिसरमा गिट्टी बिछ्याउने कार्य उपभोक्ता समिति	८/१३/२०७८	११/२६/२०७८	५	२५००००	२५००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१०५	श्री जनज्योति आधारभूत विद्यालय रङ्गरोगन	श्री जनज्योति आधारभूत विद्यालय	८/२०/२०७८	११/२९/२०७८	१	३०००००	३०००००	०
			१०६	मुनलाइट युवा क्लबमा ट्रस्ट निर्माण	मुनलाइट युवा क्लबमा ट्रस्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१२/२०७८	११/२९/२०७८	१	४०००००	४०००००	०
			१०७	दुर्गा नगर हेभी ग्राभेल	दुर्गा नगर हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	११/२९/२०७८	१	३०००००	३०००००	०
			१०८	श्रृजना प्राविधिक आमा समूह भवन निर्माण	श्रृजना प्राविधिक आमा समूह भवन मर्मत उपभोक्ता समिति	०९/१२/२०७८	११/२९/२०७८	४	२५००००	२५००००	०
			१०९	प्रगति टोल दक्षिणमा स्यालो ट्युबेल जडान	प्रगति टोल दक्षिणमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	११/०९/२०७८	११/२९/२०७८	४	९१०००	९१०००	०
			११०	श्री झारगैरा दुर्गा मन्दिर टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	श्री झारगैरा दुर्गा मन्दिर टोलमा स्यालो ट्युबेल	११/०९/२०७८	११/२९/२०७८	३	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					जडान उपभोक्ता समिति						
			१११	चौरी टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	चौरी टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	११/०९/२०७८	११/३०/२०७८	३	१०००००	१०००००	०
			११२	प्रगतिशिल सामाजिक विकास केन्द्रको सामुदाईक भवन निर्माण	प्रगतिशिल सामाजिक विकास केन्द्रको सामुदाईक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	११/०१/२०७८	१२/०३/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			११३	श्री दक्षिण टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	दक्षिण टोल स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	११/११/२०७८	१२/०३/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			११४	प्रगति चोकदेखि प्रतिज्ञा चोक जोड्ने बाटोको कल्भर्टको दक्षीणतर्फ वाल निर्माण	प्रगति चोकदेखि प्रतिज्ञाको बिचमा पर्ने बाटोको दायाँ बायाँ वालिङ्ग उपभोक्ता समिति	११/१८/२०७८	१२/०६/२०७८	१	२०००००	२०००००	०
			११५	दिदिबहिनी उद्धमी महिला समुहको भवन निर्माण	दिदिबहिनी उद्धमी महिला समुह भवन	९/२९/२०७८	१२/०६/२०७८	१	१५००००	१५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					निर्माण उपभोक्ता समिति						
			११६	श्री बेलडाँडा दक्षिण टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	बेलडाँडा दक्षिण टोल स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०७८	१२/०६/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			११७	सुनगाभा सामुदायिक ग्राउण्ड ढलाई तथा इन्टरलक गर्ने	ग्राउण्ड ढलाई तथा इन्टरलक निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२६/२०७८	१२/०६/२०७८	४	१५००००	१५००००	०
			११८	पुरानो बाँध देखि रुद्रपुर कालोपत्रे सडक सम्म जाने उत्तरको बाटो ग्राभेल	पुरानो बाँध देखि रुद्रपुर कालोपत्रे सडक सम्म जाने उत्तरको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/१२/२०७८	१२/०६/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			११९	शिवालय मन्दिर देखि बेलभरिया जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	शिवालय मन्दिर देखि बेलभरिया जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/२६/२०७८	१२/०७/२०७८	१	३०००००	३०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१२०	वगही दक्षिण मसिना सम्मको बाटो ग्रावेल	वगही दक्षिण मसिना सम्म बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति	०९/०१/२०७८	१२/०७/२०७८	२	२०००००	२०००००	०
			१२१	दुर्गा मा.वि. गेटदेखि बोहरा टोलसम्म सडक ग्राभेल	दुर्गा मा.वि. गेटदेखि बोहरा टोलसम्म सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१२/०७/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			१२२	प्रतिज्ञा युवा कल्ब भवन देखि वंशराज टोलसम्म सडक ग्राभेल	श्री प्रतिज्ञा युवा क्लब देखि वंशराज टोल सडक योजना उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१२/०८/२०७८	१	५००००	५००००	०
			१२३	गोफलापुर टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	गोफलापुर टोल स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०७८	१२/०८/२०७८	२	१०००००	१०००००	०
			१२४	दुर्गा आमा समुह छानो निर्माण	श्री दुर्गा आमा समुहको टिनको छानो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२२/२०७८	१२/०८/२०७८	१	१०००००	९१७८०.४६	८२१९.५४

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम		
			१२५	गौरीडाँडा देखि मटेरिया जोड्ने सडक मर्मत	गौरीडाँडा देखि मटेरिया जोड्ने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	११/१०/२०७८	१२/०८/२०७८	२	५००००	५००००	०	
			१२६	उत्तर देउराली टोल स्यालो ट्युबेल जडान	उत्तर देउराली टोल स्यालो ट्युबेल उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	१२/०९/२०७८	५	१०००००	१०००००	०	
			१२७	शाही चोक देखि शान्तीदिप चोक सम्म बाटो ग्राभेल	शाही चोक देखि शान्तीदिप चोक सम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	९/२६/२०७८	१२/०९/२०७८	४	१०००००	९९०००	१०००	
			१२८	स्यालो ट्युबेल (शान्ति टोल)	शान्ति टोल स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१२/०९/२०७८	५	१०००००	१०००००	०	
			१२९	करङ्गटोल पोखरी देखि उत्तर दिशातर्फ स्यालो ट्युबेल जडान	करङ्गटोल पोखरी देखि उत्तर दिशातर्फ स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	११/१५/२०७८	१२/१०/२०७८	३	१०००००	१०००००	०	
			१३०	गन्दर्भटोल सडक ग्राभेल	गन्दर्भटोल ग्राभेल बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/०६/२०७८	१२/१३/२०७८	१	१५००००	१४९८५७.८२	१४२.१८	

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय								बेरुजु रकम
			१३१	कार्की टोल देखि मुख्य सडकसम्म सडक मर्मत	कार्की टोल देखि मेन बाटोसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/०९/२०७८	१२/१४/२०७८	३	१५००००	१४७८५०	२१५०
			१३२	मलावर मन्दिर जाने बाटो निर्माण	मलावर मन्दिर जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/१८/२०७८	१२/१४/२०७८	३	५००००	५००००	०
			१३३	खानेपानी टंकी देखि पस्चिम जाने सडक ग्राभेल	खानेपानी टंकी देखि पस्चिम जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/१५/२०७८	१२/१४/२०७८	४	१५००००	१४७०००	३०००
			१३४	आले चोकदेखि सोंगा जाने बाटोमा माटो फिलिङ्ग र ग्राभेल	आले चोकदेखि सोंगा जाने बाटोमा माटो फिलिङ्ग र ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/२२/२०७८	१२/१४/२०७८	३	१५००००	१४७५६०	२४४०
			१३५	छपालि चोक देखी उत्तर प्रगति टोल जोड्ने बाटो ग्राभेल	छपालि चोक देखी उत्तर प्रगति टोल जोड्ने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२६/२०७८	१२/१४/२०७८	४	३७००००	३७००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१३६	फायरलाइन देखि कार्की टोलसम्म बाटो ग्राभेल	फायरलाइन सडक देखि कार्की टोलसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२५/२०७८	१२/१४/२०७८	३	२०००००	१९७९९०	२०१०
			१३७	श्री लखन टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	श्री लखन टोल स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/२५/२०७८	१२/१४/२०७८	३	१०००००	१०००००	०
			१३८	डिकेको घर देखी गैडहवा जाने बाटो	डिकेको घर देखी गैडहवा जाने बाटो उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	१२/१५/२०७८	३	१०००००	९८६६५	१३३५
			१३९	मालिका टोल चोकदेखि दक्षिण तर्फ जाने सडक ग्राभेल	मालिका टोल चोकदेखि दक्षिण तर्फ सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/२३/२०७८	१२/१५/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			१४०	पिपरीचापा फायरलाईन प्रतिकालय देखि महिला सामुदायिक आउने बाँकि सडक ग्राभेल	फायरलाईन सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/०२/२०७८	१२/१५/२०७८	५	३५००००	३५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१४१	भगवती महिला विकास समुहको अधुरो भवन निर्माण	भगवती महिला विकास समुहको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	८/२८/२०७८	१२/१५/२०७८	३	२०००००	२०००००	०
			१४२	वृन्दाबन टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	वृन्दाबन टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	९/२८/२०७८	१२/१६/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			१४३	मंगोल चोकमा स्यालो ट्युबेल जडान	मंगोल चोकमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/२४/२०७८	१२/१६/२०७८	३	१०००००	१०००००	०
			१४४	थकाली टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	थकाली टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	१२/१६/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			१४५	दुर्गा मन्दिर ट्रस निर्माण	दुर्गा मन्दिर ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०७८	१२/१७/२०७८	२	३०००००	३०००००	०
			१४६	मुदैया टोल स्यालो ट्युबेलमा सिंचाईको लागि विद्युतिय मोटर १ थान	मुदैया टोल स्यालो ट्युबेलमा सिंचाईको लागि	१०/२६/२०७८	१२/१७/२०७८	१	१०००००	९४६३५	५३६५

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					विद्युतिय मोटर उपभोक्ता समिति						
			१४७	लौसा दुर्गा मन्दिर नजिकै स्यालो ट्युवेलमा सिंचाईको लागि विद्युतिय मोटर जडान	लौसा दुर्गा मन्दिर नजिकै स्यालो ट्युवेलमा विद्युतिय मोटर जडान उपभोक्ता समिति	१२/०८/२०७८	१२/१७/२०७८	१	१०००००	९७२३०	२७७०
			१४८	बगही सामुदायिक भवन बाउण्डी वाल लगाउने काम	बगही सामाजिक भवनमा वाउण्डि वाल लगाउने काम उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	१२/१७/२०७८	२	३००००	३००००	०
			१४९	धौलागिरी पथ सडक हेभी ग्राभेल	धौलागिरी पथ सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१२/२०/२०७८	१	८०००००	७९९७०५	२९५
			१५०	सेमरानी दलित वस्तीको प्रतिकालय छाउने	सेमरानी दलित वस्तीको प्रतिकालय छाउनको लागि उपभोक्ता समिति	११/२३/२०७८	१२/२०/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			१५१	थारू प्रगतिशिल आमा समूह भवन निर्माण	थारू प्रगतिशिल महिला समूह, कञ्चन-४	१२/०१/२०७८	१२/२०/२०७८	४	१५००००	३०००००	-१५००००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१५२	पूर्बी कुचेराको भित्रि बाटो ग्राभेल	पूर्बी कुचेराको भित्रि बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/११/२०७८	१२/२०/२०७८	१	१०००००	१०००००	०
			१५३	कालिका टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	कालिका टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०७८	१२/२१/२०७८	४	९१०००	८९२२७.५	१७७२.५
			१५४	थकाली चोक टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	थकाली चोक टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	१२/२१/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			१५५	सरकारी बोरिङ्ग टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	सरकारी बोरिङ्ग टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/१२/२०७८	१२/२१/२०७८	४	९१०००	८६६१०	४३९०
			१५६	पिपरीचापा डाँडालाइन टोलमा ग्राभेल	पिपरीचापा डाँडालाइन टोलमा ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२५/२०७८	१२/२२/२०७८	५	१५००००	१५००००	०
			१५७	भैसाही माविको पुर्व तर्फ बाटो ग्राभेल	भैसाही माविको पुर्व तर्फ बाटो	११/०५/२०७८	१२/२२/२०७८	५	२०००००	२०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					ग्राभेल उपभोक्ता समिति						
			१५८	उत्तर देउराली धर्मशाले डाँडा स्यालो ट्युवेल जडान	उत्तर देउराली धर्मशाले टोल डाँडामा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	११/३०/२०७८	१२/२२/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			१५९	गरगरे टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	गरगरे टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	११/२५/२०७८	१२/२२/२०७८	५	१०००००	१०००००	०
			१६०	सेमरानी झरनिया बाँधमा वाल निर्माण तथा सडक मर्मत	सेमरानी झरनिया बाँधमा वाल निर्माण तथा सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	११/३०/२०७८	१२/२३/२०७८	२	७०००००	६६६३५०	३३६५०
			१६१	सुकेताल पिच देखि बुद्धि टोल सडक ग्राभेल	सुकेताल पिच देखि बुद्धि टोल सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	१२/२३/२०७८	२	२०००००	२०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१६२	श्री बगही टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	श्री बगही टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	११/०७/२०७८	१२/२३/२०७८	२	१०००००	१०००००	०
			१६३	शिवशक्ति आमा समुह भवनमा चर्पि र वायरिङ्ग, माटो फिलिङ्ग	शिवशक्ति आमा समुह धमिनाताल कञ्चन-३, हरैया	९/२७/२०७८	१२/२३/२०७८	३	५०००००	५०००००	०
			१६४	मिलन आमा समूहको कम्पाउण्ड वाल निर्माण	मिलन आमा समूहको कम्पाउण्ड वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	८/२३/२०७८	१२/३०/२०७८	५	२५००००	२५००००	०
			१६५	कर्मा टसी छालिङ गुम्बा रंगरोगन	कर्मा टसी छालिङ गुम्बा	११/२२/२०७८	१२/३०/२०७८	४	१५००००	१५००००	०
			१६६	सेमरानि टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	सेमरानि टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	१२/३०/२०७८	४	१०००००	१०००००	०
			१६७	तल्लो दानापुर टोलमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	तल्लो दानापुर टोलमा ब्याडमिन्टन कोर्ट	१२/०३/२०७८	१२/३०/२०७८	१	५००००	५००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					निर्माण उपभोक्ता समिति						
			१६८	वडा कार्यालय पछाडिबाट चर्च जोड्ने बाटो ग्राभेल	वडा कार्यालय पछाडिबाट चर्च जोड्ने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/२०/२०७८	१२/३०/२०७८	४	२०००००	२०००००	०
			१६९	सुकेताल देखि विजयनगर जोड्ने बाटोको कल्भर्टमा साइड वाल निर्माण	सुकेताल विजयनगर कल्भर्ट वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	१२/३०/२०७८	२	१०००००	९३४१६.११	६५८३.८९
			१७०	दानापुर दिव्यैटोल जोड्ने बाटो ग्राभेल	दानापुर दिव्यैटोल हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	१२/३०/२०७८	१	२०००००	२०००००	०
			१७१	गाउँघर क्लिनिकका विभिन्न संरचना निर्माण	गाउँघर क्लिनिक उपभोक्ता समिति	१०/२१/२०७८	०१/०२/२०७९	४	३५००००	३४७५१५	२४८५
			१७२	मैत्री बुद्ध बिहारको भवन ढलान तथा टायल बिछ्याउने कार्य	मैत्री बुद्ध बिहार	८/२९/२०७८	०१/०२/२०७९	३	२०००००	१९८६६०	१३४०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१७३	लौसा बजार टहरो निर्माण	लौसा बजार टहरो निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	०१/०२/२०७९	१	१०००००	१०००००	०
			१७४	सिर्जनशिल अधुरो सडक ग्राभेल	सिर्जनशिल अधुरो सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/०९/२०७८	०१/०४/२०७९	१	१५००००	१४८०८९.१३	१९१०.८७
			१७५	पुल चोकमा प्रतिक्षालय निर्माण	कञ्चन पुल चोक प्रतिक्षालय निर्माण उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	०१/०४/२०७९	२	२०००००	१९८९८०.४८	१०१९.५२
			१७६	जिग्रिया जाने बाटो देखि दलित वस्ती सम्म बाटो ग्राभेल	जिग्रिया जाने बाटो देखि दलित वस्ती सम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/२४/२०७८	०१/०४/२०७९	३	१०००००	९९५२७.२५	४७२.७५
			१७७	बकुलगाढ खानेपानी ट्यांकी देखि पिपलटोल जोड्ने अधुरो सडक ग्राभेल	खानेपानी ट्यांकी देखि पिपलटोल जोड्ने अधुरो सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/३०/२०७८	०१/०४/२०७९	१	१५००००	१५००००	०
			१७८	बकुलगाढ खानेपानीमा पोखरी निर्माण	बकुलगाढ खानेपानीमा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति	११/१२/२०७८	०१/०४/२०७९	१	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१७९	दक्षिण टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	दक्षिण टोल स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	११/२०/२०७८	०१/०४/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			१८०	बगही देखि मसिनासम्म बाटो ग्राभेल	बगही दक्षिण मसिनासम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	०१/०४/२०७९	२	४०००००	३९८९५९.६	१०४०.४
			१८१	नरेन्द्रराज पौडेल लगायत ५ जना डाँडा लाइन गडिमाय टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	नरेन्द्रराज पौडेल लगायत ५ जना डाँडा लाइन गडिमाय टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/०९/२०७८	०१/०४/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			१८२	सुकेताल पिच देखि बुद्धि टोल सडक	सुकेताल पिच देखि बुद्धि टोल सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२९/२०७८	०१/०४/२०७९	२	१०००००	९९९८५.१	१४.९
			१८३	श्री दुर्गा मन्दिर टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	श्री दुर्गा मन्दिर टोल स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	११/२२/२०७८	०१/०५/२०७९	५	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१८४	सरकारी बोरिङ्ग टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	सरकारी बोरिङ्ग टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	११/०९/२०७८	०१/०५/२०७९	४	१०००००	९१२७०	८७३०
			१८५	नव अभियान युवा क्लब ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	नव अभियान युवा क्लब ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२६/२०७८	०१/०५/२०७९	२	५००००	५००००	०
			१८६	जागरण महिला समुहको भवनको भुईँ ढलान र प्लाष्टर	जागरण महिला समुहको भवनको भुईँ ढलान र प्लाष्टर उपभोक्ता समिति	१०/२४/२०७८	०१/०६/२०७९	५	१०००००	८८२३०	११७७०
			१८७	श्री बेलडाँडा थारू टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	बेलडाँडा थारू टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	०१/०६/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			१८८	बिनोद ढकालको घरदेखी कुवँर टोल जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	बिनोद ढकालको घरदेखी कुवँर टोल जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	९/१३/२०७८	०१/०६/२०७९	३	२०००००	२०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			१८९	राय बहादुर टोल बाटो ग्राभेल	राय बहादुर टोल बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	०१/०६/२०७९	३	२०००००	१९८६७१.६८	१३२८.३२
			१९०	भक्ति सरको घर देखि सिताको घर सम्म बाटो ग्राभेल	भक्ति सरको घर देखि सिताको घर सम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/०९/२०७८	०१/०६/२०७९	३	१०००००	१०००००	०
			१९१	स्यालो ट्युबेल जडान कञ्चन-५, शान्तिटोल	शान्तिटोल स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति कञ्चन-५	८/१७/२०७८	०१/०६/२०७९	५	१०००००	९४७९५	५२०५
			१९२	मलावरदेवी जाने बाटो देखि पूर्व भण्डारी टोलसम्म बाटो ग्राभेल	मलावरदेवी जाने बाटो देखि पूर्व भण्डारी टोलसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२१/२०७८	०१/०६/२०७९	३	१०००००	१०००००	०
			१९३	बेउरी प्रहरी चौकीलाई खानेपानी जडान	प्रहरी चौकी बेउरी खानेपानी धारा निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०१/२०७८	०१/०७/२०७९	२	४००००	४००००	०
			१९४	बकुलागढ कालोपत्रेदेखि	बकुलागढ कालोपत्रेदेखि	११/०५/२०७८	०१/०८/२०७९	१	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				कञ्चन बंगुर फारम सम्म जोड्ने सडक ग्राभेल	कञ्चन बंगुर फारम सम्म जोड्ने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति						
			१९५	सूर्यमुखी युवा क्लब खेल मैदान मर्मत	सूर्यमुखी युवा क्लब खेल मैदान मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/३०/२०७८	०१/०८/२०७९	१	३००००	३००००	०
			१९६	डेलर चोक देखि शेर बहादुर रानाको घरतर्फ जाने सडक ग्राभेल	डेलर चोक देखि शेर बहादुर रानाको घरतर्फ जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२९/२०७८	०१/०९/२०७९	१	७५०००	७५०००	०
			१९७	तरायगढ भित्रि बाटो ढलान	तरायगढ भित्रि बाटो ढलान उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	०१/०९/२०७९	२	४५००००	४५००००	०
			१९८	भुपु सैनिक टोल देखि सुन्दर टोल जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	भुपु सैनिक टोल देखि उत्तर सुन्दर टोल जाने बाटोको कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१३/२०७८	०१/११/२०७९	४	१०००००	२०००००	-१०००००

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम		
			१९९	खैरहवा डाँडादेखि पिपलनेटा जोडने सडक ग्राभेल	खैरहवा डाँडादेखि पिपलनेटा जोडने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/०४/२०७८	०१/१२/२०७९	१	१०००००	१०००००	०	
			२००	थकालीचोक देखि उत्तर मिलनचोक देखि पुर्व शिव मन्दिर जाने बाटो	थकालीचोक देखि उत्तर मिलनचोक देखि पुर्व शिव मन्दिर जाने बाटो उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	०१/१२/२०७९	४	१०००००	१०००००	०	
			२०१	दुर्गा मा.वि.को शाखा भवन शौचालय निर्माण	दुर्गा मा.वि.को शाखा भवन शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	११/१३/२०७८	१/१३/२०७९	१	१०००००	१०००००	०	
			२०२	बगही टोल स्यालो ट्युवेल जडान	बगही पश्चिम सिंचाई उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	१/१३/२०७९	२	८००००	८००००	०	
			२०३	त्रिपुराश्वर मन्दिरमा शौचालय निर्माण	त्रिपुराश्वर मन्दिर शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	१/१४/२०७९	१	५००००	४९५४०.७२	४५९.२८	
			२०४	सुन्दरनगर टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	सुन्दरनगर स्यालो ट्युवेल उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	१/१५/२०७९	१	१०००००	१०००००	०	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
			२०५	मटेरिया टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	मटेरिया सिचाई उपभोक्ता समिति	१२/१८/२०७८	१/१५/२०७९	२	१०००००	१०००००	०	
			२०६	सुन्दरनगर कालोपत्रे देखि पूर्वी कुचेरा कालोपत्रे अधुरो सडकसम्म सडक कालोपत्रे	सुन्दरनगर कालोपत्रे देखि पूर्वी कुचेरा कालोपत्रे अधुरो सडकसम्म सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	९/२९/२०७८	१/१५/२०७९	१	३००००००	३००००००	०	
			२०७	शान्ति नगर बजार टहरो निर्माण	शान्ति नगर बजार टहरो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/१२/२०७८	१/१५/२०७९	१	५००००	४९८३२.१५	१६७.८५	
			२०८	तरायगढ सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण खानेपानी र रङ्गरोगन	तरायगढ सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण खानेपानी र रङ्गरोगन उपभोक्ता समिति	०८/०७/२०७८	१/१६/२०७९	२	२०००००	१८२३६१.८२	१७६३८.१८	
			२०९	बगही डाँडामा स्यालो ट्युबेल जडान	बगही डाँडामा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/१३/२०७८	१/१६/२०७९	२	१०००००	१०००००	०	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२१०	शिव मन्दिरमा शौचालय निर्माण	शिव मन्दिरमा शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१३/२०७८	१/१९/२०७९	३	५००००	५००००	०
			२११	ताल टोलमा कल्भर्ट निर्माण	ताल टोलमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१६/२०७८	१/१९/२०७९	३	२८००००	२८००००	०
			२१२	जिग्रिहवा ज्ञानज्योती विद्यालयको मेन गेट देखि कार्यालय सम्म जाने बाटो ग्राभेल	श्री जनज्योति आधारभुत विद्यालय कञ्चन- ३,हनुमाननगर रुपन्देही	१२/२०/२०७८	१/१९/२०७९	३	५००००	४९३१२.२६	६८७.७४
			२१३	सिद्धार्थ टोल रंगशाला पथ ग्राभेल	रंगशाला पथ ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२५/२०७८	१/१९/२०७९	४	१५००००	१३८३३२.१	११६६७.९
			२१४	हनुमान नगर पोखरी देखि उत्तर सडक ग्राभेल	हनुमान नगर पोखरी देखि उत्तर सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	१/२१/२०७९	३	५००००	५००००	०
			२१५	खानेपानी उपभोक्ता समिति	खानेपानी उपभोक्ता समिति	१२/१४/२०७८	१/२१/२०७९	२	२५०००	२५०००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				(कटौया टोल मोहन केवट लगायत)							
			२१६	शिवालय मन्दिरमा ट्रस निर्माण	शिवालय मन्दिरमा ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२५/२०७८	१/२१/२०७९	२	३०००००	३०००००	०
			२१७	विजयनगर घोलमा पंखी वाल निर्माण	विजयनगर घोलमा पंखी वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२६/२०७८	१/२२/२०७९	२	३०००००	२९९२९४.२८	७०५.७२
			२१८	मधु चोक देखि ठुली खोले घर सडक ग्राभेल	मधु चोक देखि ठुलो खोले घर सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/१०/२०७८	१/२२/२०७९	३	१५००००	१४७५६४.०५	२४३५.९५
			२१९	बलभद्र चोकदेखि गैडहवा जाने मन्दिर हुँदै धमिनाताल सम्मको सडक हेभी ग्राभेल	बलभद्र कुँवर चोदेखि गैडहवा जाने मन्दिर हुँदै धमिनाताल सम्मको सडक हेभी ग्राभेल निर्माण उपभोक्ता समिति	९/१९/२०७८	१/२२/२०७९	३	१३१२०००	१३०३६४७.५	८३५२.४७
			२२०	कृषि बजार निर्माण कञ्चन-२, कञ्चन गाउँपालिका	कृषि बजार निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२६/२०७८	१/२३/२०७९	२	३३५००००	३२५५१४०.२	९४८५९.८५

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२२१	चौरी देखि अधिकारी चोक सम्म सडक कालोपत्रे	चौरी देखि कार्की चोक हुँदै अधिकारी चोक बाटो कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	१/२५/२०७९	३	२७०००००	२६९३६३५.४	६३६४.६१
			२२२	शिवालय मन्दिर रङ रोगन	शिवालय मन्दिर सेम्रारानी रंग रोगन गर्ने काम उपभोक्ता समिति	१/१३/२०७९	१/२५/२०७९	२	१५०००	१४९३५.८१	६४.१९
			२२३	चन्द्रमणी देखि उत्तर जाने बाटो ग्राभेल	चन्द्रमणी देखि उत्तर जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/०९/२०७८	१/२६/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			२२४	हनुमाननगर टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	हनुमाननगर टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	०१/०७/२०७९	०२/०५/२०७९	३	१०००००	१०००००	०
			२२५	क्षेत्री टोल स्यालो ट्युवेल जडान	क्षेत्री टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१०/१६/२०७८	०२/१०/२०७९	४	१०००००	१०००००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२२६	मगर संग्रहालय भवन निर्माण	मगर संग्रहालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१७/२०७८	०२/१०/२०७९	१	१००००००	९११९६९.७ ९	८८०३०.२१
			२२७	लौसा देखि देवापार जाने बाटो ग्राभेल	लौसा देखि देवापार जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२२/२०७८	०२/११/२०७९	१	३५००००	३५००००	०
			२२८	झ्यामारे चोक देखि वाड नं.४ को सिमानासम्म सडक हेवि ग्राभेल	झ्यामारे चोक देखि वाड नं.४ को सिमानासम्म सडक हेवि ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२३/२०७८	०२/१२/२०७९	३	४०००००	४०००००	०
			२२९	कञ्चन टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	कञ्चन टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/२१/२०७८	०२/१२/२०७९	४	८७५००	८७५००	०
			२३०	जनचाहना चोक देखि दक्षिण जाने सडक हेभी ग्राभेल	जनचाहाना चोक देखि दक्षिण जाने सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	०२/१२/२०७९	३	४०००००	३९५७११.६ ५	४२८८.३५
			२३१	मिल टोल देखि कुटी टोल जाने बाटो मर्मत	मिल टोल देखि कुटी टोल जाने	१२/२९/२०७८	०२/१२/२०७९	१	१०००००	१०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति						
			२३२	सेफ हाउस भवन निर्माण (सुनगाभा)	सेफ हाउस भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	८/१७/२०७८	०२/१२/२०७९	४	७०००००	७०००००	०
			२३३	मनकामना मन्दिरमा संरचना सुधार	मनकामना मन्दिरमा संरचना सुधार मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/२३/२०७८	२/१६/२०७९	१	१०००००	१०००००	०
			२३४	मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडीको बाटोमा २० मि.नाली निर्माण	मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडीको बाटोमा २० मि.नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	२/१६/२०७९	३	२५०००	२५०००	०
			२३५	शान्तिदिप चोकदेखि पूर्व जाने बाटो ग्राभेल	शान्तिदिप चोकदेखि पूर्व जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२२/२०७८	२/१६/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			२३६	गोप्लापुर दक्षिण टोल बाटो	गोप्लापुर दक्षिण टोल बाटो उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	२/१७/२०७९	२	५००००	४९८९५.८३	१०४.१७

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम		
			२३७	प्रतापपुर राय बहादुर टोल मन्दिर निर्माण	प्रतापपुर राय बहादुर टोल मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१३/२०७८	२/१७/२०७९	३	२०००००	२०००००	०	
			२३८	मुन्द्रे टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	मुन्द्रे टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/२८/२०७८	२/१७/२०७९	३	१०००००	१०००००	०	
			२३९	नव जागृती आमा समूह ट्रस निर्माण	नव जागृती आमा समूह ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१४/२०७८	२/१८/२०७९	४	२०००००	२०००००	०	
			२४०	ज्योति आमा समूह भवन प्लास्टर	ज्योति आमा समूह भवन प्लास्टर निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०७/२०७८	२/१८/२०७९	१	२०००००	१९९६६१.८३	३३८.१७	
			२४१	रेडक्रस भवनको संरचना सुधार र सटर निर्माण	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चन उपशाखाको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०८/२०७८	२/१८/२०७९	३	२०००००	१९८५६७.५	१४३२.५	
			२४२	ढावा ताल देखि तुलसीघाट जाने	ढावा ताल देखि तुलसीघाट जाने बाटोमा कल्भर्ट	१०/२५/२०७८	२/१९/२०७९	४	४०००००	४०००००	०	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	निर्माण उपभोक्ता समिति						
			२४३	हिमालय सामुदायिक क्लबलाई ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	हिमालय सामुदायिक विकास केन्द्र	१२/०२/२०७८	२/१९/२०७९	४	५००००	५००००	०
			२४४	घोलादेखि धौलागिरी आधारभुत विद्यालयसम्म सडक ग्राभेल	घोलादेखि धौलागिरी आधारभुत विद्यालयसम्म सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	२/२४/२०७९	३	१०००००	९६६६६.६६	३३३३.३४
			२४५	दानापुर खानेपानी तथा सरफाई उ.स.	दानापुर खानेपानी उपभोक्तता था सरफाई संस्था	१२/२२/२०७८	२/२४/२०७९	१	२२५०००	२२४५८५	४१५
			२४६	सुनगाभा स्थित दुर्गा मन्दिर निर्माण	सुनगाभा स्थित दुर्गा मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	०१/०६/२०७९	२/२४/२०७९	४	१५००००	१५००००	०
			२४७	नयाँ खानेपानी टंकी देखि दक्षिण	नयाँ खानेपानी टंकी देखि दक्षिण जसीखर्क टोल	१२/३०/२०७८	२/२४/२०७९	४	१५००००	१५००००	०

ક્રમ	ભોચર નમ્બર	ભોચર મિતિ	વિષય							બેરુજુ રકમ	
				જસીખર્ક ટોલ જોડ્ને બાટો ગ્રાભેલ	જોડ્ને બાટો ગ્રાભેલ ઉપભોક્તા સમિતિ						
			૨૪૮	શાન્તિ ભૂમી દેખિ વડા કાર્યાલય તર્ફ જાને સડક હેમી ગ્રાભેલ	શાન્તિ ભૂમી દેખિ વડા કાર્યાલય તર્ફ જાને સડક હેમી ગ્રાભેલ ઉપભોક્તા સમિતિ	૧૦/૨૮/૨૦૭૮	૨/૨૪/૨૦૭૯	૫	૧૫૦૦૦૦૦	૧૩૦૨૨૦૦	૧૯૭૮૦૦
			૨૪૯	જનજ્યોતિ આધારભુત વિદ્યાલય ભવન પ્લાસ્ટર ર રંગરોગન	જનજ્યોતિ આધારભુત વિદ્યાલય	૧૧/૨૫/૨૦૭૮	૨/૨૪/૨૦૭૯	૧	૪૦૦૦૦૦	૩૯૨૭૯૦.૩	૭૨૦૯.૭
			૨૫૦	ગૌરી ડાઉડા દુર્ગા મન્દિર દેખિ દક્ષિણ બાટો ગ્રાભેલ થપ	ગૌરી ડાઉડા દુર્ગા મન્દિર દેખિ દક્ષિણતર્ફ જાને બાટો ગ્રાભેલ ઉપભોક્તા સમિતિ	૧૧/૨૫/૨૦૭૮	૨/૨૪/૨૦૭૯	૨	૧૫૦૦૦૦	૧૩૬૫૬૦	૧૩૪૪૦
			૨૫૧	કે.સિ. ચોક દેખિ વાગશ્વરી ટોલ જોડ્ને બાટો ગ્રાભેલ	કે.સિ. ચોક દેખિ વાગશ્વરી ચોક જોડ્ને બાટો ગ્રાભેલ ઉપભોક્તા સમિતિ	૧૨/૨૧/૨૦૭૮	૨/૨૪/૨૦૭૯	૪	૧૫૦૦૦૦	૧૫૦૦૦૦	૦

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२५२	गौरी डाँडा रजाली टोल बाटो ग्राभेल	गौरी डाँडा रजाली टोल बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/२५/२०७८	२/२४/२०७९	२	१०००००	९९८५५	१४५
			२५३	हनुमान मन्दिर मर्मत	हनुमान मन्दिर मर्मत उपभोक्ता समिति	११/२५/२०७८	२/२५/२०७९	३	५००००	५००००	०
			२५४	शान्ति आमा समूहको भवन मर्मत	शान्ति आमा समूह	९/२०/२०७८	२/२६/२०७९	४	१५००००	१४६६६०	३३४०
			२५५	कुचेरा चोक देखि कुटि टोल हुँदै गजेडी जोड्ने सडक कालोपत्रे	कुचेरा चोक देखि कुटि टोल हुँदै गजेडी जोड्ने सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	०३/०१/२०७९	१	२४०००००	२३८४९७५	१५०२५
			२५६	दानापुर तालको पर्यटन पुर्वाधार निर्माण	दानापुर ताल स्टयाचुको व्यवस्था निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/११/२०७८	०३/०१/२०७९	१	१५०००००	१२६४२९५	२३५७०५
			२५७	बिचलाईन देखि गाइनेधुरा सम्म जाने सडक स्तरोन्नती	बिचलाईन देखि गाइनेधुरा सम्म हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	०३/०१/२०७९	५	४०००००	४०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय								बेरुजु रकम
			२५८	वडा नं. २ को वडा कार्यालय रंगरोगन गर्ने कार्य	वार्ड कार्यालय रंगरोगन गर्ने काम उपभोक्ता समिति	१२/२२/२०७८	०३/०२/२०७९	२	२०००००	१९९४९०	५१०
			२५९	दानापुर हेभी ग्राभेल	दानापुर हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/०८/२०७८	०३/०२/२०७९	१	८५००००	७६८७१०	८१२९०
			२६०	बसन्त फूलबारीमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१४/२०७८	०३/०२/२०७९	२	५००००	५००००	०
			२६१	प्रगतिशील टोल विकास (सामुदायिक भवन निर्माण)	सामाजिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति कञ्चन-५	९/१३/२०७८	०३/०२/२०७९	५	५०००००	४९२४५०.६ ४	७५४९.३६
			२६२	शान्तिदिप आमा समुको भवन प्लाष्टर तथा झ्याल ढोका निर्माण	शान्तिदिप आमा समुह निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	०३/०२/२०७९	३	३०००००	३०००००	०
			२६३	शान्ति आमा समूह कञ्चन-४ भवन निर्माण	शान्ति आमा समूह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/०९/२०७८	०३/०२/२०७९	४	९६००००	९६००००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय								बेरुजु रकम
			२६४	दुर्गा मा.बि. शौचालय मर्मत, रंगरोगन र फर्निचर	दुर्गा माध्यामिक विद्यालय कञ्चन-१	१२/०२/२०७८	०३/०३/२०७९	१	५०००००	४९२४१८.६	७५८१.४
			२६५	बरेङ्गचोक देखि पस्चिम जाने सडक ग्राभेल	बरेङ्गचोक देखि पस्चिम जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०१/०९/२०७९	०३/०५/२०७९	३	२०००००	१६१८८५.१२	३८११४.८८
			२६६	कृष्ण चोक देखि शिवालय चोक सम्म सडक ग्राभेल	कृष्ण चोक देखि शिवालय चोक सम्म जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/०९/२०७८	०३/०५/२०७९	३	१०००००	९८०२०.६९	१९७९.३१
			२६७	बगही दक्षिण बाँध मर्मत	बगही दक्षिण बाँध मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	०३/०५/२०७९	२	३०००००	२८७२३४	१२७६६
			२६८	रामनगर कालोपत्रे देखि च्याउ फर्म जोड्ने सडक अधुरो ग्राभेल	रामनगर कालोपत्रे देखि च्याउ फर्म जोड्ने सडक अधुरो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/१८/२०७८	०३/०६/२०७९	१	६००००	६००००	०
			२६९	बबर गुरुङ्गको घर देखि बिर बिक्रमको	बबर गुरुङ्गको घर देखि बिर	११/१८/२०७८	०३/०६/२०७९	२	१०००००	९६२२६.८२	३७७३.१८

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय							बेरुजु रकम	
				घर सम्म जाने बाटो ग्राबेल	बिक्रमको घर सम्म जाने बाटो ग्राबेल उपभोक्ता समिति						
			२७०	तालटोलको तालको तटबन्ध निर्माण	तालटोलको तालको तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति	०२/०९/२०७९	०३/०६/२०७९	३	२५००००	२५००००	०
			२७१	दक्षिण भैसाही शिवालय मन्दिर मर्मत संभार	दक्षिण भैसाही शिवालय मन्दिर मर्मत संभार उपभोक्ता समिति	२/१६/२०७९	०३/०६/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			२७२	श्री ईलाका प्रहरी कार्यालय रूद्रपुरको अधुरो भवन सम्पन्न गर्न	श्री ईलाका प्रहरी कार्यालय रूद्रपुरको अधुरो भवन सम्पन्न गर्न निर्माण समिति	१२/२०/२०७८	०३/०७/२०७९	४	५०००००	५०००००	०
			२७३	प्रकटेश्वर मन्दिर टूट निर्माण	श्री प्रकटेश्वर मन्दिर उपभोक्ता समिति	०१/०६/२०७९	०३/०७/२०७९	५	४०००००	४०००००	०
			२७४	म्याग्दी चोकदेखि वडा नं. ३ को सिमानासम्म सडक कालोपत्रे	म्याग्दी चोकदेखि पश्चिम ३ नं. सिमाना जोड्ने	१०/२७/२०७८	०३/०७/२०७९	४	२३०००००	२२८७८०७. ६	१२१९२.३७

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					बाटो कालोपत्रे उपभोक्ता समिति						
			२७५	मिमिरि आमा समुह भवन निर्माण	मिमिरि आमा समुह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२९/२०७८	०३/०७/२०७९	४	३५००००	३५००००	०
			२७६	कञ्चन सामुदायिक सञ्चार संस्था भवन निर्माण कञ्चन -३	कञ्चन सामुदायिक सञ्चार संस्था भवन निर्माण कञ्चन -३ उपभोक्ता समिति	७/२६/२०७८	०३/०७/२०७९	३	५०००००	५०००००	०
			२७७	बुद्धदिप चोक देखि दक्षिण जाने सडक स्तरोन्नती	बुद्धदिप चोक देखि दक्षिण जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१०/११/२०७८	०३/०८/२०७९	५	१५००००	१५००००	०
			२७८	श्रात्रतेश्रवर महादेव मन्दिर	श्रात्रतेश्रवर महादेव मन्दिर उपभोक्ता समिति	०२/१२/२०७९	०३/०८/२०७९	५	१०००००	९९८७२.४५	१२७.५५
			२७९	सिंचाई पाइप मर्मत (हरियाली डिप ट्युबेल)	हरियाली डिप ट्युबेल सिंचाई पाइप मर्मत उपभोक्ता समिति	२०७९-०२-३१	०३/०८/२०७९	५	४००००	४००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम		
			२८०	फायरलाइन टोल कल्भर्ट निर्माण	फायरलाइन टोल कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/२४/२०७८	०३/०९/२०७९	५	२५००००	२५००००	०	
			२८१	श्री जनआस्था पृथ्वी क्लबलाई ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	श्री जनआस्था पृथ्वी क्लबलाई ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१६/२०७८	०३/०९/२०७९	४	५००००	५००००	०	
			२८२	जागृती आमा समूहको भवन निर्माण	जागृती आमा समूहको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	८/१७/२०७८	०३/०९/२०७९	३	४०००००	४०००००	०	
			२८३	तरायगढ टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	तरायगढ टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/२९/२०७८	०३/१०/२०७९	२	१०००००	९९७२२.१२	२७७.८८	
			२८४	ज्योती आमासमूहको भवन सम्म जाने बाटो ग्राभेल	ज्योती आमासमूहको भवन सम्म जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०१/०७/२०७९	०३/१२/२०७९	१	५००००	५००००	०	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय								बेरुजु रकम
			२८५	विभिन्न साईजका हयुम पाईप खरिद जडान	विभिन्न साईजका हयुम पाईप खरिद जडान उपभोक्ता समिति	२/२७/२०७९	०३/१२/२०७९	१	१०००००	९३४२३.८२	६५७६.१८
			२८६	बजाज स्वरुम पछि कल्भर्टमा विङ्ग निर्माण	बजाज स्वरुम पछि कल्भर्टमा विङ्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	०२/०९/२०७९	०३/१२/२०७९	३	२०००००	२०००००	०
			२८७	शान्तिशिल आमा समूहको भवन निर्माण	शान्तिशिल आमा समूहको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१४/२०७८	०३/१२/२०७९	५	२०००००	२०००००	०
			२८८	श्री हिमालय आधारभुत विद्यालय ४ कोठे भवन निर्माण	श्री हिमालय आधारभुत विद्यालय	१२/०७/२०७८	३/१३/२०७९	४	३६०००००	१४७९७९२. २	२१२०२०७. ७९
			२८९	मालिकादेवी आमा समुह भवन	मालिकादेवी आमा समुह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१४/२०७८	३/१३/२०७९	५	२०००००	२०००००	०
			२९०	हरैयामा कुटेखेलो नाली तथा कल्भर्ट निर्माण	हरैयामा कुटेखेलो नाली तथा कल्भर्ट	१२/२४/२०७८	३/१३/२०७९	३	२०००००	१९७६२९.२ ८	२३७०.७२

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					निर्माण उपभोक्ता समिति						
			२९१	प्रहरी चौकी वेउरीको जग्गा सम्याउने कार्य	प्रहरी चौकी वेउरीको जग्गा सम्याउने उपभोक्ता समिति	१२/२३/२०७८	३/१३/२०७९	२	७५०००	७१४०७.१५	३५९२.८५
			२९२	श्रृजना प्राविधिक आमा समुह भवन मर्मत	श्रृजना प्राविधिक आमा समूह भवन मर्मत उपभोक्ता समिति	२०७९-०२-३०	३/१३/२०७९	४	५००००	५००००	०
			२९३	थान बहादुर पुन लगायत १५ जना डाँडा लाईन गडीमाइ टोलमा स्यालाे ट्युबेल जडान ।	डाडा लाईन गडीमाइ टोलमा स्यालाे ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	१/२२/२०७९	३/१३/२०७९	५	१०००००	९४१९६.५४	५८०३.४६
			२९४	सामुदायिक टोल बंगुर फर्म जाने सडक ग्राभेल	सामुदायिक टोल बंगुर फर्म सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/१०/२०७९	३/१३/२०७९	१	५००००	५००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			२९५	क्षेत्रीटोलको पूर्व प्युठाने टोलमा कल्भर्ट निर्माण	क्षेत्रीटोलको पूर्व प्युठाने टोलमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२२/२०७८	३/१३/२०७९	४	२०००००	२०००००	०
			२९६	भुपालेश्वर मन्दिरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	भुपालेश्वर मन्दिरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	३/१३/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			२९७	डायरी चोक देखि पूर्व क्षेत्री टोल सम्म बाटो ग्राभेल	डायरी चोक देखि पूर्व क्षेत्री टोल सम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/२०/२०७८	३/१३/२०७९	४	२५००००	२४४१०७.२१	५८९२.७९
			२९८	बिरेन्द्र चोकदेखि शितलचोक सडक मर्मत	बिरेन्द्र चोकदेखि शितलचोक सम्म बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	११/२६/२०७८	३/१४/२०७९	४	२०००००	१९९६३१.८२	३६८.१८
			२९९	आदर्श महिला समुहको ट्रस निर्माण	आदर्श महिला समुहको ट्रस निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०७८	३/१४/२०७९	५	४७५०००	४७५०००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३००	विरेन्द्र चोक गाउँभित्रको बाटो ग्राभेल	विरेन्द्र चोक सितलचोक सम्म बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/२०/२०७८	३/१४/२०७९	४	१०००००	९९३५०.६५	६४९.३५
			३०१	गौतम बुद्ध आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड वाल	श्री गौतम बुद्ध आधारभूत विद्यालय	१२/२९/२०७८	३/१४/२०७९	२	३०००००	२७८२८९	२१७११
			३०२	जसेखर्क चोकदेखि पूर्व ढावा जाने बाटो ग्राभेल	जसेखर्क चोकदेखि पूर्व ढावा जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२१/२०७८	३/१५/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			३०३	रुद्रपुर सामुदायिक आमा समुहको भवन निर्माण	रुद्रपुर सामुदायिक आमा समुहको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	०१/१२/२०७९	३/१६/२०७९	४	१५००००	१४९४५०	५५०
			३०४	ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय छाना छाउने कार्य	ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय छाना छाउने कार्य उपभोक्ता समिति	२०७९-०२-३०	३/१६/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			३०५	ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र राम	ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र राम	२/२५/२०७९	३/१६/२०७९	५	२५००००	२५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				मन्दिर बाँकी कम्पाउण्ड वाल निर्माण	मन्दिर बाँकी कम्पाउण्ड वाल निर्माण उपभोक्ता समिति						
			३०६	श्री संगम आमा समुहको भवनमा माटो फिलिङ तथा ताराजाली	श्री संगम आमा समुह कञ्चन- ४, जसेखर्क टोल, रुपन्देही	०३/०५/२०७९	३/१६/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			३०७	पिपरीचापा डाँडा लाइन प्रतिकालय र टवाइलेट मर्मत	पिपरीचापा डाँडा लाइन प्रतिकालय र टवाइलेट मर्मत उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/१६/२०७९	५	२००००	२००००	०
			३०८	ह्युम पाइप विच्छाउने कार्य	ह्युम पाइप विच्छाउने कार्य उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/१६/२०७९	५	१५००००	१५००००	०
			३०९	पिपरीचापा गढीमाई टोल दुर्गा मन्दिर परिसरमा गिट्टी बिछ्याउने कार्य	पिपरीचापा गढीमाई टोल मन्दिर परिसरमा गिट्टी बिछ्याउने कार्य उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/१६/२०७९	५	५००००	५००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३१०	शान्तिनगर देखि वडा नं २ को गौढी जाने घोलको कल्भर्टमा पंखी निर्माण तथा माटो फिलिङ्ग	शान्तिनगर देखि गौढी जाने कल्भर्टमा पंखी निर्माण तथा माटो फिलिङ्ग उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/१६/२०७९	२	१०००००	९९०९१.८३	९०८.१७
			३११	बुद्धचोक बाटो देखि हस्त बहादुर घर पछाडि हुँदै ओविनको घरसम्म बाटो ग्राभेल	बुद्धचोक बाटो देखि हस्त बहादुर घर पछाडि हुँदै ओविनको घरसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२३/२०७८	३/१६/२०७९	३	१०००००	९९३२०	६८०
			३१२	सुवेदी चोकदेखि सुनगाभा जोड्ने सडक हेभी ग्राभेल	सुवेदी चोकदेखि सुनगाभा जोड्ने सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१८/२०७८	३/१६/२०७९	३	५०००००	५०००००	०
			३१३	गजेडी स्वास्थ्य चौकी देखि कञ्चन वार्ड नं. १ को सिमानासम्म बाटो ग्रावेल गर्ने काम	स्वास्थ्य चौकी छेउ बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति	१२/०७/२०७८	३/१६/२०७९	२	१०००००	८६४०३.८७	१३५९६.१३

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय							बेरुजु रकम	
			३१४	अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा सामुदायिक विकास केन्द्रको अधुरो भवन सम्पन्न गर्न	अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा सामुदायिक विकास केन्द्र	१२/१४/२०७८	३/१६/२०७९	१	४०००००	४०००००	०
			३१५	मेघनाथको घर देखि पूर्व बाटो मर्मत	मेघथानको घर देखि पूर्व बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/१३/२०७८	३/१६/२०७९	३	५००००	४९२१०	७९०
			३१६	शान्तिदिप आमा समुहको भवन देखि कृष्ण पौडेलको चोकसम्म माटो फिलिङ्ग सहित बाटो मर्मत	शान्तिदिप आमा समुहको भवन देखि कृष्ण पौडेलको चोकसम्म माटो फिलिङ्ग सहित बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/२५/२०७८	३/१६/२०७९	३	१०००००	९५४५०	४५५०
			३१७	कञ्चन नव युवा क्लबलाई खेल मैदान निर्माण	झुँगापार खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०७८	३/१६/२०७९	२	५०००००	४६४६००	३५४००
			३१८	गौतम बुद्ध सामुदायिक विकास	गौतम बुद्ध सामुदायिक	१२/२५/२०७८	३/१६/२०७९	५	६०००००	५४४३८८	५५६१२

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				कन्द्र खेल मैदान निर्माण	विकास कन्द्र खेल मैदान उपभोक्ता समिति						
			३१९	फायरलाइन टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	फायरलाइन टोल स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	३/१६/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			३२०	हरैया प्रतिक्षालय देखि दुर्गा मन्दिर सम्म सडक कालोपत्रे	हरैया प्रतिक्षालय देखि दुर्गा मन्दिर सम्म सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	११/०५/२०७८	३/१७/२०७९	३	१२७५०००	१२१७४०८.९	५७५९१.१५
			३२१	बुद्धनगर चोक देखि पूर्व वस्ती सम्म बाटो ग्राभेल	बुद्धनगर चोक देखि पूर्व वस्ती सम्म जाने बाटो ग्रायावेल	१०/०६/२०७८	३/१७/२०७९	४	१०००००	७२४११.५४	२७५८८.४६
			३२२	हरैया प्रतिक्षालय देखि बरङ्गे टोल सम्म सडक कालोपत्रे	हरैया प्रतिक्षालय देखि बरङ्गे टोल कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	८/२८/२०७८	३/१७/२०७९	३	१५०००००	१४५३४३०.६	४६५६९.४४

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम		
			३२३	श्री शिशु सदन आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	श्री शिशु सदन आधारभुत विद्यालय	१२/०८/२०७८	३/१७/२०७९	३	२५००००	२५००००	०	
			३२४	रेडक्रस चाेक देखि मेनबाटो सडक ग्राभेल	रेडक्रस चाेक देखि मेनबाटो सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/२२/२०७८	३/१७/२०७९	३	१५००००	८७६५८.५४	६२३४१.४६	
			३२५	दक्षिण भैसाही देखि कपिलवस्तु जोड्ने बाटो मर्मत	दक्षिण भैसाही देखि कपिलवस्तु जोड्ने बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	०३/०७/२०७९	३/१७/२०७९	५	५००००	५००००	०	
			३२६	सेउली बजार देखि ताल टोल सम्म बाटो ग्राभेल	सेउली बजार देखि ताल टोल सम्म सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१/१३/२०७९	३/१७/२०७९	३	९०००००	८९२२९९.१९	७७००.८१	
			३२७	गरगरे बजार भित्र बाटो ग्राभेल	गरगरे बजार भित्र बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१/२१/२०७९	३/१७/२०७९	४	७५०००	७१८४५.८६	३१५४.१४	
			३२८	भैसाही मा.बि. फर्निचर	श्री भैसाही मा.बि.	०१/०६/२०७९	३/१७/२०७९	५	२०००००	२०००००	०	

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३२९	बाबुरामको घरदेखि विन्द्रावन सम्म सडक मर्मत	बाबुरामको घरदेखि विन्द्रावन प्रतिक्षालय सम्मको सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	३/१३/२०७९	३/१७/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			३३०	पर्लादको देखि कपिलवस्तु जोड्ने बाटो मर्मत	पर्लादको देखि कपिलवस्तु जोड्ने बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	०३/०९/२०७९	३/१७/२०७९	५	५००००	५००००	०
			३३१	बागेश्वरी मन्दिर निर्माण गर्न	बागेश्वरी मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	११/३०/२०७८	३/१८/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			३३२	म्याग्दी चोक देखि क्षेत्री टोल सम्म सडक कालोपत्रे	क्षेत्री टोल सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	१०/०९/२०७८	३/१९/२०७९	४	३००००००	२९९०४४६. ९	९५५३.१५
			३३३	हरैया मा.वि. पुस्तकालय भवनको संरचना सुधार	हरैया माध्यामिक विद्यालय	८/१५/२०७८	३/१९/२०७९	३	१५०००००	१५०००००	०
			३३४	समयमाई जडिबुटि उद्योग मेशिन मर्मत	समयमाई जडिबुटि उद्योग मेशिन	०३/१२/२०७९	३/१९/२०७९	१	५००००	४९२४५.९२	७५४.०८

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					मर्मत उपभोक्ता समिति						
			३३५	गजेडी सोनपोखरीको उत्तरतर्फको वाल लगाउने काम	सोनपोखरी वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२६/२०७८	३/१९/२०७९	२	३०००००	२९५१७०	४८३०
			३३६	मोहराजको घर अगाडि बाटो मर्मत	मोहराजको घर अगाडि बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	२०७९-०२-३०	३/१९/२०७९	३	५००००	५००००	०
			३३७	मुन्द्रेटोल बाट शिवको घरसम्म बाटो ग्राभेल	मुन्द्रेटोल बाट शिवको घरसम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	३/१९/२०७९	३	१०००००	९७३००	२७००
			३३८	हर्नाचौर शान्तिपार्कमा माटो भर्ने कार्य ।	हर्नाचौर शान्तिपार्कमा माटो भर्ने कार्य । उपभोक्ता समिति	०३/१०/२०७९	३/१९/२०७९	०	७५०००	७४५००	५००
			३३९	हनुमान मन्दिर जाने बाटो(बाग्लुङ्गे टोल)ग्राभेल	हनुमान मन्दिर बाग्लुङ्गे टोल बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	३/१३/२०७९	३/१९/२०७९	३	२०००००	१९८५४९.५ ४	१४५०.४६

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३४०	रुद्रपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभाेक्ता समिति	रुद्रपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभाेक्ता संस्था वडा नं.१-९	०१/०८/२०७९	३/१९/२०७९	४	२५००००	४९३६००	-२४३६००
			३४१	फायरलाइन टोलमा सार्वजनिक शौचालय	फायरलाइन टोलमा सार्वजनिक शौचालय उपभोक्ता समिति	१२/२४/२०७८	३/१९/२०७९	५	३००००	३००००	०
			३४२	पानी टंकी देखि प्रतिक्षालय सम्म सडक मर्मत	पानी टंकी देखि प्रतिक्षालय सम्म मर्मत उपभोक्ता समिति	०३/०७/२०७९	३/१९/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			३४३	शान्तिभूमी आधारभुत विद्यालय भवन प्लाष्टर र रङरोगन	शान्तिभूमी आधारभुत विद्यालय कञ्चन-५, गौडीबजार ,रुपन्देही	०३/०३/२०७९	३/१९/२०७९	५	२५००००	२५००००	०
			३४४	हनुमान मन्दिर	हनुमान मन्दिर मर्मत उपभाेक्ता समिति	२/२५/२०७९	३/१९/२०७९	३	२०००००	२०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३४५	हातेमालो स्यालो ट्युबेल उपभोक्ता समितिलाई समरसिवल मोटर र स्टेपलाईजर खरीद	हातेमालो स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	२०७९-०२-३१	३/१९/२०७९	१	१२००००	१२००००	०
			३४६	श्री इन्द्रकमल फुल आमा समूहको भवनमा शौचालय निर्माण, धारा, ट्याङ्की जडान र वायरिङ	श्री इन्द्रकमल फुल आमा समूहको भवनमा शौचालय निर्माण, धारा ट्याङ्की जडान र वायरिङ्ग उ.स.	१२/०८/२०७८	३/१९/२०७९	१	५००००	५००००	०
			३४७	बगही कालोपत्रे देखि दयानगर कालोपत्रेसम्म सडक हेभी ग्राभेल	बगही कालोपत्रे देखि दयानगर कालोपत्रेसम्म सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/०८/२०७८	३/१९/२०७९	२	२००००००	१९९९८६१.५	१३८.५४
			३४८	ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय बाल उद्यान र फर्निचर	ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय	१२/१५/२०७८	३/२०/२०७९	५	४०००००	३६९२१४.३३	३०७८५.६७
			३४९	सव-स्टेशन निर्माणको लगाि	सव-स्टेशन निर्माणको लागि उपलब्ध जग्गामा	०३/०२/२०७९	३/२०/२०७९	३	३०००००	३०००००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				उपलब्ध जग्गामा तारबार गर्न	तारबार निर्माण उपभोक्ता समिति						
			३५०	उत्तर गौडी खेल मैदान मर्मत	उत्तर गौडी खेल मैदान मर्मत उपभोक्ता समिति	२/१८/२०७९	३/२०/२०७९	५	५००००	५००००	०
			३५१	बम बहादुर थापा लगायत ५ जना डाँडालाइन गडिमाइ टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान	बम बहादुर थापा लगायत ५ जना डाँडालाइन गडिमाइ टोलमा स्यालो ट्युबेल जडान उपभोक्ता समिति	२/२४/२०७९	३/२०/२०७९	५	१०००००	९४१९६.५४	५८०३.४६
			३५२	सुनगाभा सेफ हाउस जाने बाटो पिसिसि ढलान	सुनगाभा सेफ हाउस जाने बाटो पिसिसि ढलान उपभोक्ता समिति	०३/०६/२०७९	३/२०/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			३५३	गरगरे देखि वडा कार्यालय सम्म सडक मर्मत	गरगरे देखि वडा कार्यालय सम्मको सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	०३/०७/२०७९	३/२०/२०७९	५	१५००००	१५००००	०
			३५४	वडा नं ५ वडा कार्यालयको	वडा नं ५ वडा कार्यालयको	१२/३०/२०७८	३/२०/२०७९	५	५००००	५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				अगाडिको खेलमैदानमा गोल पोष्ट निर्माण/मर्मत	अगाडिको खेलमैदानमा गोल पोष्ट निर्माण/मर्मत उपभोक्ता समिति						
			३५५	पिपरीचापा चौपा चौपारी देखी वडँ कार्यालय आउने सडक कालोपत्रे	पिपरीचापा चौपा चौपारी देखी वडँ कार्यालय आउने सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	१२/३०/२०७८	३/२०/२०७९	५	२००००००	२००००००	०
			३५६	अर्जुनको घरदेखि खगिन्द्रमानको घरसम्मको बाटो ग्राभेल	अर्जुनको घरदेखि खगिन्द्रमानको घरसम्मको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/१२/२०७९	३/२०/२०७९	३	१००००००	९८९३०.६७	१०६९.३३
			३५७	दुर्गा सामुदायिक महिला समूह भवन निर्माण	श्री दुर्गा सामुदायिक महिला समूह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	३/२०/२०७९	५	११७०००००	११७०००००	०
			३५८	भेडिखोर सडक मर्मत	भेडिखोर सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	१०/२५/२०७८	३/२०/२०७९	१	५००००	५००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३५९	उत्पिडित महिलाको भवनमा स्टेज निर्माण	उत्पिडित महिला विकास मञ्च	१२/०२/२०७८	३/२०/२०७९	४	२५००००	२४६९६५	३०३५
			३६०	मुनाल कृषि सहकारी संस्था भवन निर्माण	मुनाल कृषि सहकारी संस्था भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	३/२०/२०७९	३	३०००००	३०००००	०
			३६१	मिलिजुली आमा समूहको भवन निर्माण	मिलिजुली आमा समूह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	०९/११/२०७८	३/२१/२०७९	५	१३७००००	१२९९६४०	७०३६०
			३६२	कञ्चन गाउँपालिका (निर्माणाधिन ज्येष्ठ नागरिक विश्राम भवन निर्माण)	ज्येष्ठ नागरिक विश्राम भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१७/२०७८	३/२१/२०७९	१	१००००००	९१८१३०.७२	८१८६९.२८
			३६३	जलेश्वर बोलधाम पर्यटकीय स्थल विकास, कञ्चन गा.पा.-१, रुपन्देही	पर्यटकीय स्थल विकास, कञ्चन गा.पा.-१, रुपन्देही उपभोक्ता समिति	१०/१७/२०७८	३/२१/२०७९	१	१००००००	८६४९६४.८५	१३५०३५.१५
			३६४	दक्षिण टोल हरियाली पथ सडक मर्मत	दक्षिण टोल हरियाली पथ सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	३/१५/२०७९	३/२१/२०७९	५	५००००	५००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३६५	चापा प्रतिकक्षालय निर्माण	चापा प्रतिकक्षालय निर्माण उपभोक्ता समिति	३/१४/२०७९	३/२१/२०७९	४	१५००००	१४९०३५	९६५
			३६६	दक्षिण भैसाही डिउहार	भैसाही थारु डिउहार निर्माण उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/२१/२०७९	५	१५००००	१५००००	०
			३६७	सरस्वती मा.वि. मैदान दक्षिण बाटो ग्राभेल	सरस्वती मा.वि. खेल मैदानको दक्षिण तर्फको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/०९/२०७९	३/२१/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			३६८	राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्ड वाल निर्माण	राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्ड वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/२८/२०७८	३/२१/२०७९	३	१०००००	६३३६०	३६६४०
			३६९	दक्षिण टोलमा बाटो मर्मत	दक्षिण टोलमा सडक ग्राभेल तथा मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/२९/२०७८	३/२१/२०७९	५	१०००००	१०००००	०
			३७०	श्री हरैया माध्यामिक विद्यालय रंगरोगन,	श्री हरैया माध्यामिक विद्यालय	१२/२९/२०७८	३/२१/२०७९	३	१००००००	१००००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
				फर्निचर तथा झ्याल ढोका निर्माण							
			३७१	भगवति महिला समुहको अधुरो भवन निर्माण	भगवती महिला विकास समुहको भवन निर्माण कञ्चन-३	१२/३०/२०७८	३/२१/२०७९	३	२०००००	२०००००	०
			३७२	खैजडी टोल-दियो हेभी ग्राभेल स्तरोन्नती	खैजडी टोल-दियो हेभी ग्राभेल बाटो उपभोक्ता समिति	०३/०३/२०७९	३/२१/२०७९	४	६०००००	५४८६७०	५१३३०
			३७३	श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ब्याडमिण्टन कोर्ट निर्माण	श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कञ्चन-५ वर्गदवा,रुपन्देही	०३/०३/२०७९	३/२१/२०७९	५	५००००	५००००	०
			३७४	गोरथरी कृषि पहुँच मार्ग ग्रावेल	गोरथरी कृषि पहुँच मार्ग ग्रावेल उपभोक्ता समिति	२/२०/२०७९	३/२१/२०७९	१	१५००००	१५००००	०
			३७५	वनकसिया गाउँभित्र नाली निर्माण	वनकसिया गाउँभित्र नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	०२/१२/२०७९	३/२१/२०७९	४	२०००००	२०००००	०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बैरुजु रकम
			३७६	मटेरिया सामुदायिक भवनमा शौचालय तथा खानेपानी	मटेरिया सामुदायिक भवनमा शौचालय तथा खानेपानी उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	३/२१/२०७९	२	१६७०००	१६४७२५	२२७५
			३७७	मटेरिया स्कूलबाट दक्षिण तर्फको बाटो ग्राभेल	मटेरिया स्कूलबाट दक्षिण तर्फको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१७/२०७८	३/२१/२०७९	२	१०००००	७२६४५	२७३५५
			३७८	लुम्बिनी ज्ञान निकेतन माध्यमिक विधालय फर्निचर र रङ्गरोगन	लुम्बिनी ज्ञान निकेतन माध्यमिक विधालय, कञ्चन-५, गंगरे, रुपन्देही	१२/१७/२०७८	३/२१/२०७९	०	५०००००	४४४५३५	५५४६५
			३७९	वडा नं ५ र कपिलवस्तु जोड्ने कोठी पुल मर्मत	वडा नं ५ र कपिलवस्तु जोड्ने कोठी पुल मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/२१/२०७८	३/२१/२०७९	५	२५००००	२५००००	०
			३८०	वर्गदहवामा खेल मैदान नर्माण	वर्गदहवामा खेल मैदान नर्माण उपभोक्ता समिति	१२/२१/२०७८	३/२१/२०७९	५	२२५०००	२२५०००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३८१	गजेडी मा.वि. फर्निचर र रङरोगन	श्री गजेडी माध्यमिक विद्यालय , कञ्चन-२, गजेडी	१२/१४/२०७८	३/२२/२०७९	२	५०००००	५०००००	०
			३८२	धौलागिरी नारी जागरण आमा समूह भवन निर्माण	धौलागिरी नारी जागरण आमा समूह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	३/२२/२०७९	३	२०००००	१९३३२५	६६७५
			३८३	रुद्रपुर सामुदायिक बन भित्र पार्क निर्माण	रुद्रपुर सामुदायिक बन भित्र पार्क निर्माण उपभोक्ता समुह	१२/०८/२०७८	३/२२/२०७९	५	८०००००	७३४६२५	६५३७५
			३८४	नमुना महिला विकास केन्द्रको भवन निर्माण	नमुना महिला विकास केन्द्र भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१४/२०७८	३/२२/२०७९	५	२५००००	२५००००	०
			३८५	ह्युम पाइप विच्छाउने कार्य	ह्युम पाइप विच्छाउने कार्य उपभोक्ता समिति	३/१३/२०७९	३/२२/२०७९	३	७३८०००	५९००३५.४	१४७९६४.६
			३८६	थारु संग्रालयको भवन निर्माण कञ्चन ५	थारु संग्रालयको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/२३/२०७८	३/२२/२०७९	५	२५०००००	१४८९६७५	१०१०३२५

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय								बेरुजु रकम
			३८७	सरस्वती मा.वि. देखि पश्चिम तर्फ जाने सडक ग्राभेल	सरस्वती मा.वि. देखि पश्चिम तर्फ जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/०६/२०७८	३/२२/२०७९	५	२०००००	१९९९३०	७०
			३८८	समावेशी महिला विकास समूहको भवन निर्माण	समावेशी महिला विकास समूहको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२२/२०७८	३/२२/२०७९	५	१२२००००	१२१२०७५	७९२५
			३८९	बुद्ध रंगशाला खेलमैदान निर्माण	बुद्ध रंगशाला खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१०/२०७८	३/२२/२०७९	४	१४७००००	१३१३८७२.३	१५६१२७.६८
			३९०	श्री गौतम बुद्ध आमा समूहको भवन निर्माण	श्री गौतम बुद्ध आमा समूह भवन	१२/०१/२०७८	३/२२/२०७९	४	३५००००	३२३७६५	१००६२३५
			३९१	नवदुर्गा सामुदायिक महिला भवन निर्माण	नवदुर्गा सामुदायिक महिला भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२६/२०७८	३/२२/२०७९	३	३०००००	२९३५८०	९८६४२०
			३९२	वडा कार्यालय नजिक कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	वडा कार्यालय नजिक कुलोमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२३/२०७८	३/२२/२०७९	५	५०००००	४०७७९५	९२२०५

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय							बेरुजु रकम	
			३९३	सण्डहवा कल्भर्टमा माटो फिलिङ्ग तथा पंखी निर्माण	सण्डहवा कल्भर्टमा माटो फिलिङ्ग तथा पंखी निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२६/२०७८	३/२२/२०७९	५	२५००००	२५००००	०
			३९४	वडा नं. ५ को कार्यालयमा जाने सडक ग्राभेल	वडा नं. ५ को कार्यालयमा जाने सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/०५/२०७८	३/२२/२०७९	५	३५००००	३५००००	०
			३९५	सरस्वती मा.वि. संरचना निर्माण	श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालय	११/१२/२०७८	३/२२/२०७९	५	१००००००	१००००००	०
			३९६	मायादेवी सामुदायिक महिला समूह भवन निर्माण	मायादेवी ट्रस सहितको प्रतिकालय निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०१/२०७८	३/२२/२०७९	५	४०००००	३९९०८०	९८०९२०
			३९७	बुद्धदिप आमा समूहको भवन निर्माण	अधुरो भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/२९/२०७८	३/२३/२०७९	५	४०००००	३७४७८०	२५२२०
			३९८	श्री बाल कल्याण आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	श्री बाल कल्याण आधारभुत विद्यालय	१०/२३/२०७८	३/२३/२०७९	४	६०००००	६०००००	०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			३९९	पुर्वि कुचेरा देखि दुर्गा मा.वि जोड्ने सडक मर्मत	पुर्वि कुचेरा देखि दुर्गा मा.वि लौसा जोड्ने सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	१२/२२/२०७८	३/२३/२०७९	१	१०००००	१०००००	०
			४००	इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुर टहरो मर्मत सम्भार	इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुर टहरो मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति	०३/१२/२०७९	३/२३/२०७९	४	३०००००	३०००००	०
			४०१	चन्द्र बहादुर के.सीको घरदेखी ढावा कमला चोक सम्म जाने बाटो ग्राभेल	चन्द्र बहादुर के.सीको घरदेखी ढावा कमला चोक सम्म जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	३/१३/२०७९	३/२३/२०७९	४	३०००००	२६९४०७.८ ९	३०५९२.११
			४०२	तिनकुने देखि राम मन्दिर पथ जोड्ने सडक कालोपत्रे	तिनकुने देखि राम मन्दिर पथ जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०७/२०७८	३/२३/२०७९	५	१२०००००	१२०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			४०३	सौँगामा लाइन्स पार्क निर्माण	सौँगामा लाइन्स पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	०३/०२/२०७९	३/२३/२०७९	३	१६५००००	१४६३४०	१५०३६६०
			४०४	श्री चापाजष्टी टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान	श्री चापाजष्टी टोलमा स्यालो ट्युवेल जडान उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/२३/२०७९	४	१०००००	१०००००	०
			४०५	थारु डिउहार निर्माण र बर्गदहवा डिवार	थारु दिउहार निर्माण उपभोक्ता समिति	०१/११/२०७९	३/२३/२०७९	५	३०००००	३०००००	०
			४०६	गरगरे देखि सामुदायिक टोल बाटो ग्राभेल	गरगरे देखि सामुदायिक टोलको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०१/१२/२०७९	३/२३/२०७९	४	१०००००	९२१८९.५३	७८१०.४७
			४०७	सचेतना चोकदेखि दक्षिण जाने बाटो ग्राभेल	सचेतना चोकदेखि दक्षिण जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०१/०८/२०७९	३/२३/२०७९	१	२५००००	२४९२५०.११	७४९.८९
			४०८	प्रतिज्ञा युवा क्लब खेलमैदान मर्मत सम्भार	प्रतिज्ञा युवा क्लब खेलमैदान मर्मत	१/१९/२०७९	३/२३/२०७९	१	१०००००	९५९१७.१३	४०८२.८७

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
					सम्भार उपभोक्ता समिति						
			४०९	देउराली देखी काेठी जाेड्ने सडक हेभी ग्राभेल	देउराली देखी काेठी जाेड्ने सडक ग्राभेल उपभाेक्ता समिति	१/२२/२०७९	३/२४/२०७९	५	४५००००	४४९०४५	९५५
			४१०	प्रगती पथ आमा समुहको भवन निर्माण तथा रङ्गरोगन	प्रगती पथ आमा समुहको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१३/२०७९	३/२४/२०७९	४	३०००००	२६५४२५	३४५७५
			४११	भैरवघाट खेल मैदान स्टेज निर्माण	भैरवघाट खेल मैदान स्टेज निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१३/२०७९	३/२४/२०७९	४	२०००००	१७३०४७.३	२६९५२.७
			४१२	बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास महिला समुहको भवन देखि चन्द्र बहादुरको घरसम्म बाटो ग्राभेल	बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास महिला समुहको भवन देखि चन्द्र बहादुरको घरसम्म सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०१/०५/२०७९	३/२४/२०७९	३	३५००००	२५६२८५	९३७१५

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बैरुजु रकम	
			४१३	रामुको घरदेखि सुनगाभा चोक पार्टी प्यालेस सम्म बाटो ग्राभेल	रामुको घरदेखि सुनगाभा चोक पार्टी प्यालेस सम्म बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/३०/२०७८	३/२४/२०७९	४	१५००००	११२५००	३७५००	
			४१४	मटेरिया सडकदेखि गौरी डाँडा आमा समूहसम्म सडक हेभी ग्राभेल	मटेरिया सडकदेखि गौरी डाँडा आमा समूहसम्म सडक हेभी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/०८/२०७९	३/२४/२०७९	२	१००००००	९६४७४५.१	३५२५४.९	
			४१५	दलित बस्तिमा जाने बाटो ग्राभेल	दलित बस्तिमा जाने बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/०९/२०७९	३/२४/२०७९	४	४०००००	३९१७२०	८२८०	
			४१६	हेल्थ पोस्टमा शौचालय निर्माण	आधारभुत स्वास्थ्य चौकीमा शौचलय निर्माण उ.स.	०३/०८/२०७९	३/२४/२०७९	१	४०००००	३९४५२२.५७	५४७७.४३	
			४१७	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय चमेना गृहर फर्निचर	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कञ्चन - ५, वर्गदवा ,रुपन्देही	०३/०३/२०७९	३/२४/२०७९	५	५०००००	५०००००	०	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
			४१८	प्रगति मा.बि. नमुना गुरू योजना अन्तर्गत झ्याल पल्ला शौचालय तथा रंगरोगन	श्री प्रगति माध्यामिक विद्यालय	०३/०१/२०७९	३/२४/२०७९	१	२१४६०००	३३१८२०	१८१४१८०	
			४१९	शिशु सदन आधारभूत विद्यालय भवन प्लाष्टर	श्री शिशु सदन आधारभुत विद्यालय	१२/१५/२०७८	३/२४/२०७९	३	३००२३७.७	२९२५२३.२६	७७१४.४६	
			४२०	खैजडी टोल देखि खानेपानी ट्याङ्की सम्मको बाटो ग्राभेल	खैजडी टोल देखि खानेपानी ट्याङ्की सम्मको बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	१२/१३/२०७८	३/२४/२०७९	४	१०००००	९७७००	२३००	
			४२१	वडा कार्यालय नजिकको दलित वस्तिको अधुरो काम सम्पन्न गर्न	वडा कार्यालय नजिकको दलित वस्तिको अधुरो काम सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समिति	१२/२०/२०७८	३/२४/२०७९	५	५०००००	३४१०१०	१५८९९०	
			४२२	श्री शिवशक्ति आधारभुत विद्यालय फर्निचर झ्याल ढोका	श्री शिवशक्ति आधारभुत विद्यालय	१२/१७/२०७८	३/२४/२०७९	४	३०००००	३०००००	०	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			४२३	बेलडाँडा देखि चापा जोड्ने बाटोमा ग्राभेल	बेलडाँडा देखि चापा जोड्ने बाटोमा ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/१२/२०७९	३/२४/२०७९	४	१५००००	१४४१९७.४	५८०२.६
			४२४	तुलसीघाट शवदहन घाट निर्माण	तुलसीघाट भट्टी निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१६/२०७८	३/२४/२०७९	४	५०००००	४५१७०३	४८२९७
			४२५	सानो उकाली देखि सामुदायिक टोल जाने बाटो ग्राभेल	सानो उकाली देखि सामुदायिक टोल जाने बाटो हेवी ग्राभेल उपभोक्ता समिति	११/३०/२०७८	३/२४/२०७९	१	६०००००	५३३१९६.६	६६८०३.४
			४२६	ढावा देखि तुलसीघाट जोडेन बाटो ग्राभेल	ढावा देखि तुलसीघाट जोडेन बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	०३/०२/२०७९	३/२४/२०७९	४	१०००००	९८४३१.३७	१५६८.६३
			४२७	सभाहल निर्माण कञ्चन १	सभाहल निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१९/२०७९	३/२४/२०७९	१	२५०००००	१४१५८७६.६	१०८४१२३.३९
			४२८	सभाहल निर्माण कञ्चन ५	सभाहल निर्माण उपभोक्ता समिति कञ्चन ५	२/२६/२०७९	३/२४/२०७९	५	२५०००००	१५२९११९	९७०८८१

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय							बेरुजु रकम	
			४२९	सभाहल निर्माण कञ्चन ३	सभाहल निर्माण उपभोक्ता समिति कञ्चन ३	११/१३/२०७८	३/२४/२०७९	३	२५०००००	२५०००००	०
			४३०	लायन्स भवन कञ्चन गा.पा. ४	लायन्स आँखा अस्पताल निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२९/२०७८	३/२४/२०७९	४	२४२००००	१२५६७८०	११६३२२०
			४३१	मदनघोल देखी रुद्रपुर स्कुल जोड्ने सडक कालोपत्रे	मदनघोल देखी रुद्रपुर स्कुल जोड्ने सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	१०/२५/२०७८	३/२४/२०७९	४	२७०००००	२७०००००	०
			४३२	परिवर्तन चोकदेखि गैडहवा चोकसम्म सडक कालोपत्रे	परिवर्तन चोकदेखि गैडहवा चोकसम्म सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति	१०/२८/२०७८	३/२४/२०७९	३	१२५००००	१२१६२३५	३३७६५
			४३३	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चन- ३,हरैया प्रसुति केन्द्र सञ्चालन र हेल्थ पोष्टमा शौचालय निर्माण	प्रसुति केन्द्र आधारभुत स्वास्थ्य चौकी भवन तथा शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	११/२५/२०७८	३/२४/२०७९	३	१६०००००	१६०००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय								बेरुजु रकम
			४३४	श्री जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा २ कोठे भवन निर्माण	श्री जनज्योति आधारभूत विद्यालय	१२/०२/२०७८	३/२४/२०७९	१	१८०००००	१६७२८६५	१२७१३५
			४३५	फिटनेस हल निर्माण कञ्चन-४	जिमहल निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/०२/२०७८	३/२४/२०७९	४	१५०००००	१४६७०६०	३२९४०
			४३६	सुकेताल देखि विजयनगर जोड्ने बाटो निर्माण	सुकेताल देखि विजयनगर जोड्ने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	३/२५/२०७९	२	२३०००००	१४८५३५८	८१४६४२
			४३७	श्री प्रगति मा.बि.मा साइकल पार्क निर्माण	श्री प्रगति माध्यामिक विद्यालय	१२/२०/२०७८	३/२५/२०७९	१	४०००००	३३१८१९.९७	६८१८०.०३
			४३८	दानापुर शवदहन घाट निर्माण	शवदहन निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०७८	३/२५/२०७९	१	५०००००	२३०६४४.९३	२६९३५५.०७
			४३९	सुनगाभा चोकदेखि मदनको घोलासम्मको बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	सुनगाभादेखि पूर्व मदनको घोलादेखि पश्चिम भु.पु. सैनिक स्कूल जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/२३/२०७८	०६/०३/२०७९	४	३५००००	३५००००	०

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
२३			ठेक्का नभएको आम्दानीको श्रोत सदुपयोग नभएको - यस कन्चन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा कन्चन नदीको विभिन्न तटबाट नदीजन्य पदार्थ (Aggregate) संकलन तथा विक्री गर्न सकिने परिमाण एकिन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE) गरेको भन्ने मौखिक जानकारी प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेकोले वास्तविक परिमाण एकिन हुन सकेन। विगत वर्ष देखि नै आय ठेक्का नलगाई चोरी निकासीमा प्रश्रय दिएको पाइयो। पालिकाले आफ्नो आय श्रोत वृद्धि गर्न यस्ता नदीजन्य श्रोतक उचित उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ। 	
२४			दर विश्लेषण र खरिद विलमा फरक देखिएको - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(६) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस पालिकाले कार्यान्वयन गरेका निम्नानुसारका योजनामा उपभोक्ताले पेश गरेको बिल भरपाई र कार्यालयले तयार गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको परीक्षण गर्दा निम्नानुसारको परिमाणमा निर्माण सामग्रीहरु घटी बढी मूल्याङ्कन गरेको देखियो । यसबाट विश्वसनीय बिल भरपाई पेश भएको भनी एकिन हुन सकिदैन । यसले गर्दा निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण नहुने, आवश्यकता भन्दा बढी सामग्री खरिद गर्दा योजना कार्यान्वयन मितव्ययीता कायम नहुने, घटी निर्माण कार्य हुने र तोकिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्ति नहुने हुन्छ । अतः योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरी गुणस्तर तथा निर्माण सामग्रीको परिमाण नियन्त्रण गर्ने र निर्माण समझौता गर्दा उक्त योजनामा आवश्यक पर्ने	१,१४३,५४०

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय									बेरुजु रकम
			सामग्रीहरुको परिमाण तथा स्पेशिफिकेशन वा मापदण्ड सम्बन्धमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सूचित गराउनुपर्ने देखिन्छ । तोकिएको परिमाण भन्दा घटी बढी सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तर नियन्त्रण नगरेको र थप व्ययभार पारेको रकम अनियमित देखिएको रु.									
			सि.न .	योजनाको नाम	भौ.न.	मिति	लागत रकम	मुल्यांकन रकम	सहभागिता	ईस्टिमेट अनुसार लाग्ने परिमाण	बिल अनुसार को परिमाण	फरक
			सिमेन्ट (फरक दर ७६४.८४)									
			१	कुचेरा चोक देखि कुटी टोल हुदै गजेडी जोड्ने सडक कालोपत्रे	२२८/४०१	०१/०३/२०७९	२९७९६१९.७	२९६०१६४.१९	५७९६१९.६९	१२	०	९१७८
			२	मगर संग्रालय भवन निर्माण	३६२	१०/०२/२०७९	११२१०७४	१०२२३८५.६५	१२१०७४.०२८	३००	१८५	८७९५७
			४	शिवालय मन्दिर देखि बेल्भरिया जाने बाटोमा	२०९	०७/१२/२०७८	३३५४१४.९१	३४०९५९	३५४१४.९१	११५	१४५	- २२९४५
			५	प्रगति चोक देखि हात्तीबजार जाने बाटोमा कलभर्ट	१३४	०६/११/२०७८	१११७२७२.८५	१११६९१०.५९	११७२७१.८५	२७०	३६०	- ६८८३६

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
			६	बगही दक्षिण बाध निर्माण	४०९	०५/०३/२०७९	३३५३०८.६५	३२१०४०.१५	३५३०८.६५	१४१	१३०	८४१३
			८	गजेडी सोनपोखरी को उत्तरतर्फको वाल लगाउने काम	५०३	२०/०३/२०७९	३३४१३८.०६	३२८७६१.८४	३४१३८.०६	६०	१२४	- ४८९५०
			९	शिवालय मन्दिर मा ट्रस निर्माण	३४३	२१/०१/२०७९	३३३८५९.८२	३३४२७५.३५	३३८५९.८२	३६	८०	- ३३६५३
			१०	बजबजाहा टोलमा छठी माई मन्दिर ट्रस निर्माण	१०६	२६/१०/२०७८	२७८९५०.८५	२७९३५९.०८	२८९५०.८५	४५	३५	७६४८
			११	चौरी देखि कार्की चोक हुदै अदिकारी चोक सम्म बाटो कालोपत्रे	२५५/३५६	२५/०१/२०७९	३३७६८८१.४५	३३७७३४९.४७	६७६८८१.४५	५	०	३८२४
			१३	जागृति आमा समूह भवन निर्माण	४३७	१२/०३/२०७९	४४६८८३.९९	४४६८८३.९९	४६८८३.९९	११०	१००	७६४८
			१४	रेडियो भवन	४२६	०७/०३/२०७९	५५७९७१.६९७	५६०२०४.०१	५७९७१.७	१४०	१३०	७६४८
			१५	प्रतापपुर राय बहादुर टोल मा मन्दिर निर्माण	३७८	१८/०२/२०७९	२२२२२४.९८	२२२२२४.९८	२२२२४.९८	६१	५०	८४१३

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय										बेरुजु रकम
			१६	मदन घोल देखि रुद्रपुर स्कुल जोड्ने सडक कालोपत्रे	६१८	२४/०३/२०७९	३३८०७५६.३९७	३३९१४२०.०८१	६८०७५६.३९७	५	०	३८२४	
			१७	उत्पीडित महिलाको भवन मा स्टेज निर्माण	५२०	२०/०३/२०७९	२७८३१७.४३	२७४९३९.१७	२८३१७	२५	४०	- ११४७३	
			१८	बनकसिया गाउ भित्र नाली निर्माण	५४२	२१/०३/२०७९	२२२३४१.९६	२२२३४१.९६	२२३४१.९६	११०	१०५	३८२४	
			१९	क्षेत्री टोल को पूर्व प्युठाने टोलमा कल्भर्ट निर्माण	४४७	१२/०३/२०७९	२२४३००.१५	२२२४००.१५	२४३००.१५	८५	४८	२८२९९	
			२०	तिनकुने देखि राम मन्दिर पथ जोड्ने सडक कालोपत्रे	५७१		१५०३२४९.०९	१४९९२३७.१७	३०३२४९.०९	८	०	६११९	
			२१	गौतम बुद्द सामुदायिक विकास केन्द्र खेलमैदान	४७२	१६/०३/२०७९	६६१७४०.६८	६०३१२८.३६	६१७४०.६८	९५	२८०	- १४१४९५	
			२२	थारु संग्रालयको भवन निर्माण कञ्चन ५	५६५/२०	२२/०३/२०७९	२८०६३६७.८७	१६७२२२९.६३	३०६३६७.८७	३९०	५००	- ८४१३२	
			छड (फरक दर ८८.६५)										

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय									बेरुजु रकम
			२	मगर संग्रालय भवन निर्माण	३६२	१०/०२/२०७९	११२१०७४.	१०२२३८५.६५	१२१०७४.०२८	२३४२.२१	१३९८	८३७०४
			३	दानापुर सबदहन घाट निर्माण	६३१	२५/०३/२०७९	५५८१६३.३९	२५७४७५.१२	५८१६३.३९	३२५.५	४	२८५०१
			४	शिवालय मन्दिर देखि बेल्भरिया जाने बाटोमा	२०९	०७/१२/२०७८	३३५४१४.९१	३४०९५९	३५४१४.९१	५७८.५३	६३५	-५००६
			५	प्रगति चोक देखि हात्तीबजार जाने बाटोमा कलभर्ट	१३४	०६/११/२०७८	१११७२७२.८५	१११६९१०.५९	११७२७१.८५	१५५.९७	१६७७	-१३४८३९
			७	कृषि बजार निर्माण	२५/३५२		३७३९५२०.९४	३६३३६३१.२७	३८९५२०.९४	३३७३.९८	०	२९९१०३
			८	गजेडी सोनपोखरी को उत्तरतर्फको वाल लगाउने काम	५०३	२०/०३/२०७९	३३४१३८.०६	३२८७६१.८४	३४१३८.०६	१७८.२३	३१६	-१२२१३
			९	शिवालय मन्दिर मा ट्रस निर्माण	३४३	२१/०१/२०७९	३३३८५९.८२	३३४२७५.३५	३३८५९.८२	४३.२६	४५	-१५४
			१०	बजबजाहा टोलमा छठी माई मन्दिर ट्रस निर्माण	१०६	२६/१०/२०७८	२७८९५०.८५	२७९३५९.०८	२८९५०.८५	६३	६५	-१७७

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
			१३	जागृति आमा समूह भवन निर्माण	४३७	१२/०३/२०७९	४४६८८३.९९	४४६८८३.९९	४६८८३.९९	१६४९.४१	१७१३	-५६३७
			१४	रेडियो भवन	४२६	०७/०३/२०७९	५५७९७१.६९७	५६०२०४.०१	५७९७१.७	२०७१.३७	२६२४	-४८९९१
			१५	प्रतापपुर राय बहादुर टोल मा मन्दिर निर्माण	३७८	१८/०२/२०७९	२२२२२४.९८	२२२२२४.९८	२२२२४.९८	५८४.१६	८००	-१९१३४
			१७	उत्पीडित महिलाको भवन मा स्टेज निर्माण	५२०	२०/०३/२०७९	२७८३१७.४३	२७४९३९.१७	२८३१७	३४.२५	४०	-५१०
			१९	क्षेत्री टोल को पूर्व प्यूठाने टोलमा कल्भर्ट निर्माण	४४७	१२/०३/२०७९	२२४३००.१५	२२२४००.१५	२४३००.१५	३६९	३७१	-१७९
			२१	गौतम बुद्ध सामुदायिक विकास केन्द्र खेलमैदान	४७२	१६/०३/२०७९	६६१७४०.६८	६०३१२८.३६	६१७४०.६८	२१५.६३	५०	१४६८३
			२२	थारु संग्रालयको भवन निर्माण कञ्चन ५	५६५/२०	२२/०३/२०७९	२८०६३६७.८७	१६७२२२९.६३	३०६३६७.८७	४२२९.४२	४४९८	-२३८१०
			बिटुमिन(फरक दर ६०.६१)									
			१	कुचेरा चोक देखि कुटी टोल हुदै गजेडी	२२८/४०१	०१/०३/२०७९	२९७९६१९.७	२९६०१६४.१९	५७९६१९.६९	२९४७.३९	३१००	-१२२०९

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय								बेरुजु रकम
				जोड्ने सडक कालोपत्रे							
			११	चौरी देखि कार्की चोक हुदै अदिकारी चोक सम्म बाटो कालोपत्रे	२५५/३५६	२५/०१/२०७९	३३७६८८१.४ ५	३३७७३४९. ४७	६७६८८१.४ ५	३४९०. ५	५२५० - १४०७६ ०
			१२	हरैया प्रतिकालय देखि बराङ्ग टोल कालोपत्रे	४८७	१७/०३/२०७९	१७००११०.३	१६४७३२८.१ ८	२००११०.३	१६१७. ३	- ८२७७ ६
			१६	मदन घोल देखि रुद्रपुर स्कुल जोड्ने सडक कालोपत्रे	६१८	२४/०३/२०७९	३३८०७५६.३ ९७	३३९१४२०.० ८१	६८०७५६.३ ९७	३४५१	३२७६ १४०१६
			२०	तिनकुने देखि राम मन्दिर पथ जोड्ने सडक कालोपत्रे	५७१		१५०३२४९.०९	१४९९२३७.१ ७	३०३२४९.०९	१४४३. ८४	० ११५५० ७
			मट्टितेल(फरक दर ९६.९)								
			१	कुचेरा चोक देखि कुटी टोल हुदै गजेडी जोड्ने सडक कालोपत्रे	२२८/४०१	०१/०३/२०७९	२९७९६१९.७	२९६०१६४.१ ९	५७९६१९.६ ९	१०४५. ९२	११३० -८१४७

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय								बेरुजु रकम	
			११	चौरी देखि कार्की चोक हुदै अदिकारी चोक सम्म बाटो कालोपत्रे	२५५/३५६	२५/०१/२०७९	३३७६८८१.४५	३३७७३४९.४७	६७६८८१.४५	१२४७	३०००	- १६९८६६
			१२	हरैया प्रतिकालय देखि बराङ्ग टोल कालोपत्रे	४८७	१७/०३/२०७९	१७००११०.३	१६४७३२८.१८	२००११०.३	५९६.२	५००	९३२२
			१६	मदन घोल देखि रुद्रपुर स्कुल जोड्ने सडक कालोपत्रे	६१८	२४/०३/२०७९	३३८०७५६.३९७	३३९१४२०.०८१	६८०७५६.३९७	१२१९	७००	५०३१०
			२०	तिनकुने देखि राम मन्दिर पथ जोड्ने सडक कालोपत्रे	५७१		१५०३२४९.०९	१४९९२३७.१७	३०३२४९.०९	५५२.८	०	५३५६६
			ईट्टा (फरक दर १३.९६)									
			३	दानापुर सबदहन घाट निर्माण	६३१	२५/०३/२०७९	५५८१६३.३९	२५७४७५.१२	५८१६३.३९	५४००	७१००	- २३७३२
			७	कृषि बजार निर्माण	२५/३५२		३७३९५२०.९४	३६३३६३१.२७	३८९५२०.९४	२०८०४	०	२९०४२४
			८	गजेडी सोनपोखरी को उत्तरतर्फको वाल लगाउने काम	५०३	२०/०३/२०७९	३३४१३८.०६	३२८७६१.८४	३४१३८.०६	९७७८	१००००	-३१०५

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय									बेरुजु रकम
			९	शिवालय मन्दिर मा ट्रस निर्माण	३४३	२१/०१/२०७९	३३३८५९.८२	३३४२७५.३ ५	३३८५९.८२	५४६०	५७००	-३३५०
			१०	बजबजाहा टोलमा छठी माई मन्दिर ट्रस निर्माण	१०६	२६/१०/२०७८	२७८९५०.८५	२७९३५९.० ८	२८९५०.८५	२६१५	२५००	१६०८
			१७	उत्पीडित महिलाको भवन मा स्टेज निर्माण	५२०	२०/०३/२०७९	२७८३१७.४३	२७४९३९.१ ७	२८३१७	९३०	१५००	-७९६३
			२१	गौतम बुद्ध सामुदायिक विकास केन्द्र खेलमैदान	४७२	१६/०३/२०७९	६६१७४०.६८	६०३१२८.३६	६१७४०.६८	१२२२४ .८	१६०००	- ५२७०२
			२२	थारु संग्रालयको भवन निर्माण कञ्चन ५	५६५/२०	२२/०३/२०७९	२८०६३६७.८ ७	१६७२२२९. ६३	३०६३६७.८ ७	२३९५१ .२	१८०००	८३०७९
			जम्मा									२२०२३ ४१
२ ५			मु.अ.कर बाट खरिद गर्नुपर्नेमा PAN विलबाट खरिद - यस पालिकाले विभिन्न योजनाको निर्माण सामग्री खरिद गर्दा रु.२०,०००।- माथिको खरिद मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसंग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेमा PAN विलबाट सामग्री खरिद गरी रकम भुक्तानी गरेको देखियो । यसबाट व्यवसाय गर्न कानून बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखियो । साथै यसबाट कर दायित्वबाट समेत सम्बन्धित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको र भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता समिति तथा पालिकाले भुक्तानीमा १३ प्रतिशत मु.अ.कर कट्टी गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखियो । अतः निर्माण सामग्री खरिद गर्दा दर्ता भएको फर्मबाट खरिद गरी तोकिए बमोजिम मु.अ.कर कट्टी									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																
			दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा Rate Analysis गर्दा नै vatable items मा मू अ कर समावेश नगरेको कुरा छलफलका क्रममा प्राविधिकबाट जानकारी हुन आएको छ। <table><thead><tr><th>सि.न .</th><th>योजनाको नाम</th><th>भौ.न.</th><th>काम</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>vat बिल बाट भुक्तानी रकम</th><th>pan बिल बाट बुक्तनी रकम</th><th>मु अ र</th></tr></thead><tbody><tr><td>१</td><td>एकतानगर पथ हेवी ग्रावेल</td><td>८५</td><td>ग्राबेल गर्ने</td><td>२४६२५०.</td><td>५००३१.</td><td>२१४५००.</td><td>२७८८८</td></tr><tr><td>२</td><td>कुचेरा जाने कालोपत्रे देखि तल्लो सुशीलनगर जोड्ने नया सडक</td><td>१३३</td><td>ग्राबेल गर्ने</td><td>९८५००.</td><td>०.</td><td>१०८०००</td><td>१४०४५</td></tr><tr><td>३</td><td>बगही कालोपत्रे देखि दयानगर कालोपत्रे सम्म सडक हेबी ग्राबेल</td><td>५०८</td><td>ग्राबेल तथा वाल नाली</td><td>१९९९८६१.</td><td>१५५४९८४.७४</td><td>१३६४००</td><td>१७७३३</td></tr><tr><td>४</td><td>बीच लाईन देखि गाईनेधुरा सम्म जोड्ने सडक स्तरउन्नति</td><td>४०२</td><td>ग्राबेल गर्ने</td><td>३९४०००.</td><td>२४३९६९.</td><td>२३७०००</td><td>३०८१०</td></tr><tr><td>५</td><td>झ्यामारे चोक देखि वार्ड न . ४ को सिमाना सम्म सडक हेबी ग्राबेल</td><td>३६६</td><td>ग्राबेल गर्ने</td><td>३९३६६०.</td><td>२५०८५५.</td><td>१९७२००</td><td>२५६३३</td></tr><tr><td>६</td><td>सेउली बजार देखि ताल सम्म बाटो ग्राबेल</td><td>४८०</td><td>ग्राबेल गर्ने</td><td>८७८६२०.</td><td>१०००४५६.९९</td><td>१७४००</td><td>२२६२२</td></tr><tr><td colspan="7">जम्मा</td><td>११८३५</td></tr></tbody></table>	सि.न .	योजनाको नाम	भौ.न.	काम	भुक्तानी रकम	vat बिल बाट भुक्तानी रकम	pan बिल बाट बुक्तनी रकम	मु अ र	१	एकतानगर पथ हेवी ग्रावेल	८५	ग्राबेल गर्ने	२४६२५०.	५००३१.	२१४५००.	२७८८८	२	कुचेरा जाने कालोपत्रे देखि तल्लो सुशीलनगर जोड्ने नया सडक	१३३	ग्राबेल गर्ने	९८५००.	०.	१०८०००	१४०४५	३	बगही कालोपत्रे देखि दयानगर कालोपत्रे सम्म सडक हेबी ग्राबेल	५०८	ग्राबेल तथा वाल नाली	१९९९८६१.	१५५४९८४.७४	१३६४००	१७७३३	४	बीच लाईन देखि गाईनेधुरा सम्म जोड्ने सडक स्तरउन्नति	४०२	ग्राबेल गर्ने	३९४०००.	२४३९६९.	२३७०००	३०८१०	५	झ्यामारे चोक देखि वार्ड न . ४ को सिमाना सम्म सडक हेबी ग्राबेल	३६६	ग्राबेल गर्ने	३९३६६०.	२५०८५५.	१९७२००	२५६३३	६	सेउली बजार देखि ताल सम्म बाटो ग्राबेल	४८०	ग्राबेल गर्ने	८७८६२०.	१०००४५६.९९	१७४००	२२६२२	जम्मा							११८३५	
सि.न .	योजनाको नाम	भौ.न.	काम	भुक्तानी रकम	vat बिल बाट भुक्तानी रकम	pan बिल बाट बुक्तनी रकम	मु अ र																																																													
१	एकतानगर पथ हेवी ग्रावेल	८५	ग्राबेल गर्ने	२४६२५०.	५००३१.	२१४५००.	२७८८८																																																													
२	कुचेरा जाने कालोपत्रे देखि तल्लो सुशीलनगर जोड्ने नया सडक	१३३	ग्राबेल गर्ने	९८५००.	०.	१०८०००	१४०४५																																																													
३	बगही कालोपत्रे देखि दयानगर कालोपत्रे सम्म सडक हेबी ग्राबेल	५०८	ग्राबेल तथा वाल नाली	१९९९८६१.	१५५४९८४.७४	१३६४००	१७७३३																																																													
४	बीच लाईन देखि गाईनेधुरा सम्म जोड्ने सडक स्तरउन्नति	४०२	ग्राबेल गर्ने	३९४०००.	२४३९६९.	२३७०००	३०८१०																																																													
५	झ्यामारे चोक देखि वार्ड न . ४ को सिमाना सम्म सडक हेबी ग्राबेल	३६६	ग्राबेल गर्ने	३९३६६०.	२५०८५५.	१९७२००	२५६३३																																																													
६	सेउली बजार देखि ताल सम्म बाटो ग्राबेल	४८०	ग्राबेल गर्ने	८७८६२०.	१०००४५६.९९	१७४००	२२६२२																																																													
जम्मा							११८३५																																																													
२६			न्यायीक समिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतबर्ष फछ्छौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी १४ र यो																																																																	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																				
			वर्ष थप भएको ८० गरी कुल ९४ विवाद दर्ता भएकोमा ८५ वटा मात्र फछ्छौट भई ९ बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्छौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।																																																																					
२७			स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा - नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट देहाय बमोजिम रु. ६७,८६,५००।- सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ । <table><tr><th rowspan="2">सि.नं</th><th rowspan="2">विवरण</th><th>प्रमुख/</th><th>उपप्रमुख/</th><th rowspan="2">वडा अध्यक्ष</th><th rowspan="2">कार्यपालिका सदस्य</th><th rowspan="2">सभाका सदस्य</th><th rowspan="2">जम्मा</th></tr><tr><th>अध्यक्ष</th><th>उपाध्यक्ष</th></tr><tr><td>१</td><td>बैठक भत्ता</td><td>१७०००</td><td>१७०००</td><td>२८००००</td><td>१०६०००</td><td>२४१०००</td><td>६६१०००</td></tr><tr><td>२</td><td>यातायात खर्च</td><td>०</td><td>१४४०००</td><td>६०००००</td><td>४३२०००</td><td>५७६०००</td><td>१७५२०००</td></tr><tr><td>३</td><td>टेलिफोनमोबाइल</td><td>४२०००</td><td>३६०००</td><td>१८००००</td><td>२१६०००</td><td>४८००००</td><td>९५४०००</td></tr><tr><td rowspan="2">४</td><td>पुस्तकपत्रिका</td><td rowspan="2">४८०००</td><td rowspan="2">४८०००</td><td rowspan="2">१८००००</td><td rowspan="2">२१६०००</td><td rowspan="2">३८४०००</td><td rowspan="2">८७६०००</td></tr><tr><td>ईन्टरनेट</td></tr><tr><td>५</td><td>समन्वय तथा सहजीकरण</td><td>१०५०००</td><td>८४०००</td><td>४४१०००</td><td>३१५०००</td><td>७२४५००</td><td>१६६९५००</td></tr><tr><td>६</td><td>अतिथि सत्कार</td><td>७२०००</td><td>६००००</td><td>२४००००</td><td>०</td><td>०</td><td>३७२०००</td></tr><tr><td rowspan="2">७</td><td>खानेपानी/बिजुली/</td><td rowspan="2">६००००</td><td rowspan="2">६००००</td><td rowspan="2">१२००००</td><td rowspan="2">०</td><td rowspan="2">०</td><td rowspan="2">२४००००</td></tr><tr><td>सरसफाई</td></tr></table>	सि.नं	विवरण	प्रमुख/	उपप्रमुख/	वडा अध्यक्ष	कार्यपालिका सदस्य	सभाका सदस्य	जम्मा	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	१	बैठक भत्ता	१७०००	१७०००	२८००००	१०६०००	२४१०००	६६१०००	२	यातायात खर्च	०	१४४०००	६०००००	४३२०००	५७६०००	१७५२०००	३	टेलिफोनमोबाइल	४२०००	३६०००	१८००००	२१६०००	४८००००	९५४०००	४	पुस्तकपत्रिका	४८०००	४८०००	१८००००	२१६०००	३८४०००	८७६०००	ईन्टरनेट	५	समन्वय तथा सहजीकरण	१०५०००	८४०००	४४१०००	३१५०००	७२४५००	१६६९५००	६	अतिथि सत्कार	७२०००	६००००	२४००००	०	०	३७२०००	७	खानेपानी/बिजुली/	६००००	६००००	१२००००	०	०	२४००००	सरसफाई	
सि.नं	विवरण	प्रमुख/	उपप्रमुख/			वडा अध्यक्ष	कार्यपालिका सदस्य					सभाका सदस्य	जम्मा																																																											
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष																																																																					
१	बैठक भत्ता	१७०००	१७०००	२८००००	१०६०००	२४१०००	६६१०००																																																																	
२	यातायात खर्च	०	१४४०००	६०००००	४३२०००	५७६०००	१७५२०००																																																																	
३	टेलिफोनमोबाइल	४२०००	३६०००	१८००००	२१६०००	४८००००	९५४०००																																																																	
४	पुस्तकपत्रिका	४८०००	४८०००	१८००००	२१६०००	३८४०००	८७६०००																																																																	
	ईन्टरनेट																																																																							
५	समन्वय तथा सहजीकरण	१०५०००	८४०००	४४१०००	३१५०००	७२४५००	१६६९५००																																																																	
६	अतिथि सत्कार	७२०००	६००००	२४००००	०	०	३७२०००																																																																	
७	खानेपानी/बिजुली/	६००००	६००००	१२००००	०	०	२४००००																																																																	
	सरसफाई																																																																							

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय								बेरुजु रकम
			८	चाडपर्व खर्च	१५०००	१५०००	६००००	६००००	११२०००	२६२०००	
				जम्मा	३५९०००	४६४०००	२१०१०००	१३४५०००	२५१७५००	६७८६५००	
२८			खाना तथा विविध खर्च - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र रु.९ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।								
२९			आर्थिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । तर पालिकाले यस वर्ष रु. ११ लाख ५० हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।								
३०			महोत्सव तथा अन्य खर्च - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, विरामी, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिंदैन । तर गाउँपालिकाले यस वर्ष विभिन्न उत्सव महोत्सव, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्यमा रु. ९ लाख ५६ हजार खर्च गरेको छ ।								
३१			सवारीसाधन खरिद - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नु पर्दछ । अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले ५ थान दुई पांग्रे सवारि साधन खरिदमा रु. ११५१५००.५६ बजेटबाट खर्च गरेको छ ।								
			सि.नं	सवारी साधन	संख्या	रकम					
			१	मोटरसाइकल	५	1151500.56					

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय				बेरुजु रकम						
			<table><tr><td></td><td>जम्मा</td><td>५</td><td>1151500.56</td></tr></table>					जम्मा	५	1151500.56			
	जम्मा	५	1151500.56										
३२			आयको अनुमान - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु. १९३१००००।- प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा रु. ९४३१२८०।१४ अर्थात अनुमान भन्दा ५१.१६ प्रतिशत घटी आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथार्थपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।										
३३			आन्तरिक आय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा केन्द्रीय अनुदानबाट गरेको खर्चका तुलनामा आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ । <table><tr><td>केन्द्रिय अनुदानबाट खर्च</td><td>आन्तरिक आय</td><td>आन्तरिक आय प्रतिशत</td></tr><tr><td>२९९१८६९१७.००</td><td>१२५११५४९६.३५</td><td>४१.८२</td></tr></table> उपरोक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा ४१.८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले पालिकाको आन्तरिक आय संकलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै आन्तरिक आय बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।				केन्द्रिय अनुदानबाट खर्च	आन्तरिक आय	आन्तरिक आय प्रतिशत	२९९१८६९१७.००	१२५११५४९६.३५	४१.८२	
केन्द्रिय अनुदानबाट खर्च	आन्तरिक आय	आन्तरिक आय प्रतिशत											
२९९१८६९१७.००	१२५११५४९६.३५	४१.८२											
३४			सवारी कर - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सवारीमा तोकिए बमोजिम सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेत्रमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा तोकिए बमोजिम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएकोमा यस बर्ष रु २०००।- मात्र उठेको पाइयो । हरेक वर्ष दर्ता हुने सवारीको अभिलेख राखी कर असूलीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दछ ।										

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																												
३५			व्यवसाय कर - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष पालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वापत रु. ८९९१००१- कर संकलन गरेकोमा पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरुको अभिलेख अध्यावधिक गरेको छैन । जसबाट पालिकाले संकलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मत्र सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ पालिकाले आफ्मनो क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीको अद्यावधिक अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ ।																																																													
३६			शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका १९ सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ । <table><tr><th>सि.नं.</th><th>विद्यालयको नाम</th><th>शिक्षक दरबन्दी</th><th>पदपूर्ति</th><th>पदपूर्ति मध्ये करार</th><th>विद्यार्थी संख्या</th></tr><tr><td>१</td><td>प्रगति मा वि</td><td>२१</td><td>१९</td><td>११</td><td>१७६१</td></tr><tr><td>२</td><td>दुर्गा मा वि</td><td>१०</td><td>८</td><td>५</td><td>३६८</td></tr><tr><td>३</td><td>गजेडी मा वि</td><td>१७</td><td>१६</td><td>७</td><td>४५८</td></tr><tr><td>४</td><td>हरैया मा वि</td><td>२८</td><td>२७</td><td>१३</td><td>१३८६</td></tr><tr><td>५</td><td>मलावर देवी मा वि</td><td>१४</td><td>१४</td><td>८</td><td>६८१</td></tr><tr><td>६</td><td>रुद्रपुर मा वि</td><td>२०</td><td>२०</td><td>७</td><td>७४६</td></tr><tr><td>७</td><td>भैसाही मा वि</td><td>१५</td><td>१४</td><td>३</td><td>२८३</td></tr><tr><td>८</td><td>सरस्वती मा वि</td><td>९</td><td>९</td><td>५</td><td>४००</td></tr><tr><td>९</td><td>लुम्बिनी ज्ञान निकेतन मा वि</td><td>१७</td><td>१७</td><td>९</td><td>८८०</td></tr></table>	सि.नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी	पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	विद्यार्थी संख्या	१	प्रगति मा वि	२१	१९	११	१७६१	२	दुर्गा मा वि	१०	८	५	३६८	३	गजेडी मा वि	१७	१६	७	४५८	४	हरैया मा वि	२८	२७	१३	१३८६	५	मलावर देवी मा वि	१४	१४	८	६८१	६	रुद्रपुर मा वि	२०	२०	७	७४६	७	भैसाही मा वि	१५	१४	३	२८३	८	सरस्वती मा वि	९	९	५	४००	९	लुम्बिनी ज्ञान निकेतन मा वि	१७	१७	९	८८०	
सि.नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी	पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	विद्यार्थी संख्या																																																											
१	प्रगति मा वि	२१	१९	११	१७६१																																																											
२	दुर्गा मा वि	१०	८	५	३६८																																																											
३	गजेडी मा वि	१७	१६	७	४५८																																																											
४	हरैया मा वि	२८	२७	१३	१३८६																																																											
५	मलावर देवी मा वि	१४	१४	८	६८१																																																											
६	रुद्रपुर मा वि	२०	२०	७	७४६																																																											
७	भैसाही मा वि	१५	१४	३	२८३																																																											
८	सरस्वती मा वि	९	९	५	४००																																																											
९	लुम्बिनी ज्ञान निकेतन मा वि	१७	१७	९	८८०																																																											

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय					बेरुजु रकम	
			१०	बुद्धभूमि आ वि	४	४	३	२१३	
			११	जनज्योती मा वि	९	८	४	३३२	
			१२	गौतम बुद्ध आ वि	९	८	४	२५४	
			१३	ज्ञान ज्योती आ वि	६	६	४	२०४	
			१४	बाल कल्याण आ वि	५	४	२	१७९	
			१५	हिमालय आ वि	८	८	४	२१६	
			१६	ज्ञानोदय आ वि	८	८	४	२२८	
			१७	शिवशक्ति आ वि	२	२	२	१०७	
			१८	शान्तिभूमि आ वि	१	१	०	१९५	
			१९	शिसु सदन आ वि	६	६	५	२२६	
			जम्मा	२०९	१९९	१००	९११७		
			दरबन्दी बमोजिम शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्दछ ।						
३ ७			कर तथा शुल्क असुली - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । ती आय शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।						
			आय शीर्षक		अनुमान	असुली	असुली प्रतिशत		

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			एकिकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर	०	८४९५०३	९.०१	
			घरवहालकर	११००००	५८२०६७.३	६.१७	
			व्यवसायरजिष्टेशन दस्तुर	५४१४०००	८९९१००	९.५३	
			वहालविटौरी कर	०	९०००	०.०९	
			भुमिकर/मालपोत	४५६५०००	८५६१७०.२६	९.०८	
			सानासवारी कर	११००००	२०००	०.०२	
			अन्यकर	६९०१०००	१९९२६७१.०८	२१.१३	
			सिफारिशदस्तुर	२१०००००	३६०७६५३.५	३८.२५	
			प्रशासनिकदण्ड जरिवाना र जफत	११००००	२००००	०.२१	
			बाँडफाँडहुने बाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि कर	०	६१४०	०.०६	
			शिक्षासेवा शुल्क-निजि शैक्षिक	०	१६४३६०	१.७४	
			व्यक्तिगतघटना दर्ता दस्तुर	०	१७९६००	१.९०	
			नाताप्रमाणित दस्तुर	०	२४३३००	२.५८	
			रेडियो/एफ.एम सञ्चालन दस्तुर	०	१२००	०.०१	
			घरनक्सा दस्तुर	०	१८५१५	०.१९	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			जम्मा १९३१०००० ९४३१२८०.१४ १०० पालिका भित्र रहेका करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मात्र सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ ।	
३८			मनोरञ्जन कर - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सिनेमा, भिडियो हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, संगित, थियटर, मनोरञ्जन, प्रदर्शन स्थल, ऐतिहासिक स्थलको प्रवेश शुल्कमा कर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा पालिकाले यस शीर्षकमा कूनैपनि कर संकलन गरेको पाईएन । यस पालिकाको क्षेत्र भित्रवाट उठ्नु पर्ने मनोरञ्जन कर एकिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।	
३९			स्मार्ट कृषि कार्यक्रम - स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत मौलिक पहिचान भएका कृषि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन आधुनिक र समयसापेक्ष तरीकाबाट गर्न प्रदेश सरकारले निजी, कृषक समूह तथा सहकारी, स्थानीय तह, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था लगायतको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको कम्तिमा एक स्थानमा दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धिका साथै खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को वजेट तथा कार्यक्रममा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानिय तहहरुमा विस्तार गरी अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञ सेवा, विधार्थी परिचालन, क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पालिकाले स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चन स्मार्ट कृषि गाउँ कुचेरासंग पुँजीगत उपकरण खरिदमा कार्यविधि बमोजिम लागत सहभागिता नजनाई रु ५०००००।- बराबरको सम्झौता गरेको पाइयो । सहकारीले पेश गरेको रु ५०८०००।- को बिलमा रु ५ लाख पालिकाले भुक्तानी समेत गरेको पाइयो । कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम लागत सहभागिता गराएर मात्र स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले अनियमित भएको रु	५००,०००
४०			भरपाई पेश नभएको - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९, ५६ र ५७ तथा नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका, २०७३ बमोजिम प्रमाणित पुष्टायाईको तथा खर्चको बिल भरपाइको आधारमा लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले गो.भौ.नं. ४९७ मिति २०७९।३।२९ मा गहुँको विउ प्रति के.जी. रु ७०। दरले जम्मा २५१२० के.जी. खरिद गरी विभिन्न वडाहरुमा २२४४० के.जी. वितरण गरेको र २६८० के.जी. वितरण गरेको भरपाई पेश नभएको सोको भरपाई पेश हुनुपर्ने रु.	१८७,६००

क्रम म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																					
४१			ड्राइभिङ ट्रेनिङ - सार्वजनिक निकायले कुनै पनि कार्यक्रम संचालन गर्दा पारदर्शी तथा समानताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्दछ। यस पालिकाले युवाहरुलाई ड्राइभिङ ट्रेनिङ दिने कार्यक्रम अन्तर्गत सुचिकृत ३ फर्मबाट कोटेशन माग गरेको तर ३ फर्मले फरक दिन र घण्टाको दररेट पेश गरेको देखिए तापनि पालिकाले कुनै आधार स्पष्ट नपारी पाल्पा भैरव ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटसंग रु १४९९८०।- रकममा सम्झौता गरेको पाइयो। पालिकाले सहभागी छनौटको केही आधार नभएको र सिमसत १० जनालाई संलग्न गराई ट्रेनिङ गराएको भनी भुक्तानी दिएको रकम अनियमित भएको रु	१४९,९८०																					
४२			अनुगमन भत्ता - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९, ५६ र ५७ तथा नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका, २०७३ बमोजिम प्रमाणित पुष्टायाईको तथा खर्चको बिल भरपाइको आधारमा लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले विभिन्न मितिमा निम्नानुसारको कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरी अनगमन प्रतिवेदन पेश नभई अनुगमन भत्ता वापत खर्च लेखेको पाइयो। यसरी लेखेको अनुगमन भत्ता वापतको खर्चको पुष्टि हुने गरी अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु. <table><tr><th>गो भौ नं मिति</th><th>कार्यक्रम विवरण</th><th>करकट्टी पश्चात भुक्तानी भएको रकम</th></tr><tr><td>४९७ २०७९।०३।२४</td><td>योजना अनुगमन</td><td>४७००००.००</td></tr><tr><td>१९ २०७९।०३।२४</td><td>विद्यालय योजना</td><td>६००००.००</td></tr><tr><td>८०० २०७९।०३।२५</td><td>योजना अनुगमन</td><td>२५००००.००</td></tr><tr><td>७३६ २०७९।०३।१९</td><td>कुखुरा पालक कृषकका लागि ह्याचरी तथा अन्य अनुदान</td><td>३४०००.००</td></tr><tr><td>६०७ २०७९।०२।२५</td><td>विद्यालय वार्षिक परिक्षा अनुगमन</td><td>५२५००.००</td></tr><tr><td>५८३ २०७९।०२।१८</td><td>योग शिविर कार्यक्रम अनुगमन</td><td>२४०००.००</td></tr></table>	गो भौ नं मिति	कार्यक्रम विवरण	करकट्टी पश्चात भुक्तानी भएको रकम	४९७ २०७९।०३।२४	योजना अनुगमन	४७००००.००	१९ २०७९।०३।२४	विद्यालय योजना	६००००.००	८०० २०७९।०३।२५	योजना अनुगमन	२५००००.००	७३६ २०७९।०३।१९	कुखुरा पालक कृषकका लागि ह्याचरी तथा अन्य अनुदान	३४०००.००	६०७ २०७९।०२।२५	विद्यालय वार्षिक परिक्षा अनुगमन	५२५००.००	५८३ २०७९।०२।१८	योग शिविर कार्यक्रम अनुगमन	२४०००.००	९०२,५००
गो भौ नं मिति	कार्यक्रम विवरण	करकट्टी पश्चात भुक्तानी भएको रकम																							
४९७ २०७९।०३।२४	योजना अनुगमन	४७००००.००																							
१९ २०७९।०३।२४	विद्यालय योजना	६००००.००																							
८०० २०७९।०३।२५	योजना अनुगमन	२५००००.००																							
७३६ २०७९।०३।१९	कुखुरा पालक कृषकका लागि ह्याचरी तथा अन्य अनुदान	३४०००.००																							
६०७ २०७९।०२।२५	विद्यालय वार्षिक परिक्षा अनुगमन	५२५००.००																							
५८३ २०७९।०२।१८	योग शिविर कार्यक्रम अनुगमन	२४०००.००																							

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय			बेरुजु रकम	
			३८५ २०७८।१२।०६	एड्भान्स सिलाई कटाई तालिम अनुगमन	१२०००.००		
			जम्मा			९०२५००.००	
४३			शैक्षिक सुधार कार्यक्रम - प्रदेश सशर्ततर्फ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ३ विद्यालयलाई ल्याप्टप वितरण गर्ने समिति निर्णय बमोजिम विनियोजित बजेटबाट पालिकाले कोटेशन मार्फत रु २२४७००।- को ३ ल्याप्टप खरिद गरेको र सो ल्याप्टप विद्यालयलाई हस्तान्तरण समेत गरेको भनी हस्तान्तरण फारम राखेको तर ह.फ मा बिलिनेको सही छाप भएको तथा विद्यालयले जिन्सी दाखिला समेत पेश गरेको पाइएन। सार्वजनिक निकायले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका सम्पत्तिको सुनिश्चितताका लागि जिन्सी दाखिला प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु				२२४,७००
४४			कार्यक्रम सम्बन्धि भत्ता - अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्य संचालन निर्देशिका आठौं संस्करण २०७७ को बुँदा नं ७.१.१५ बमोजिम कार्यालयले विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दा खर्चको मापदण्डलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै यस प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा प्रदेशस्तरिय कार्यक्रम संचालन गर्दा आन्तरिक प्रशिक्षकलाई कार्यपत्र प्रस्तुति वापत प्रति सेसन रु.१,५००।- को दरले तथा प्रतिवेदकलाई रु १०००।- र कार्यक्रम संयोजकलाई अधिकतम १५ दिनसम्मको कार्यक्रमको लागि रु ५०० प्रति दिनका दरले भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारीहरुका लागि ३ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षण वापत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा २०७८।०४।३१ गते कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत निम्न दरमा भत्ता भुक्तानी गरेको पाइयो।पालिकाले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिका भन्दा बढी दरमा भत्ता वितरण गर्नेभन्दा पनि आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।				
			सि. नं	प्रशिक्षक नामथर	संख्या	कार्य विवरण	करकट्टी पश्चात बढी भुक्तानी रकम
			१	सुबोध ज्ञवाली	३	संयोजक	२५५०.००
			२	महेन्द्र सुनार	१८	सह-प्रशिक्षक	८४१५.००
			३	नविन श्रेष्ठ	२	प्रशिक्षक	४२५०.००

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय					बेरुजु रकम
			४	नारायण अधिकारी	१	प्रशिक्षक	२१२५.००	
			५	काशीराम पन्थी	३	प्रशिक्षक	२५००.००	
			६	सन्तोष गैरे	२	प्रशिक्षक	१७००.००	
			७	सुबोध ज्ञवाली	१०	प्रशिक्षक	८५००.००	
			जम्मा				३००४०.००	
४ ५			कार्यक्रम सम्बन्धि भत्ता - लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद २ बुदा नं १(क) अनुसार स्पष्ट विषयबस्तु र कार्ययोजना बेगर कार्यालय समयमा एकै निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारी मात्र बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख छ, साथै बुदा न १(ड) मा बैठकमा सहायक कर्मचारी एक जना र सहयोगी कर्मचारी एक जनाका साथै विशेष सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढिमा तीन जना आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा कार्यालयले निम्न भौचरबाट पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बैठक भत्ता भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गर्नुपर्ने काममा र कार्यविधिले तोकेको भन्दा बढी आमन्त्रित राखी भुक्तानी गरेको पाइयो। यसरी निर्देशिकाको उक्त प्रावधान विपरित भत्ता खर्च लेखेकोले अनियमित देखिएको रु.					५३३,५००
			गो.भौ.नं./मिति	विवरण	अन्य आमन्त्रित	रकम		
			७८६ २०७९।०३।२४	राजश्व परामर्श समिति	१४	२९०००		
			७९६ २०७९।०३।२५	फिल्ड सहायक तथा अमिन पदको परिक्षा सञ्चालन	१८	७५०००		
			७३६ २०७९।०३।१९	कुखुरा पालक कृषकका लागि ह्याचरी तथा अन्य अनुदान	१४	३८०००		
			५७२ २०७९।०२।१६	गाउँ शिक्षा समिति बैठक	११	११०००		
			५२९ २०७९।०१।२१	कार्यपालिका बैठक	९	३२०००		

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय				बेरुजु रकम
			५०१ २०७९।०१।०८	न्यायिक समिति	बैठकको स्पष्ट विषयवस्तु बेगर खर्च	८५५००	
			विभिन्न	वडागत बैठक	३	१४२०००	
			२२४।२०७८।९।४	विधयक समिति	४	८०००	
			२६९।२०७८।१०।४	अपाङ्ग परिचयपत्र समन्वय समिति		१३५००	
			२६९।२०७८।१०।४	मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधि निर्माण बैठक		१८५००	
			३४२ २०७८।११।१८	पालिका र विद्यालयका प्र.अ.हरूको बैठक		८१०००	
			जम्मा			५३३५००	
४ ६			वितरण भरपाई ✂.....(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९।१२।१९ को निर्णयबाट रु. २४९७००।- सम्परीक्षण मनासिब देखि फर्स्यौट गरिएको ।)				०
४ ७			धान पकेट विकास				
४ ७. १			प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलको ४.१.४ मा साना व्यावसायीक उत्पादन कृषि केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमको लागि छनौट गर्दा न्युनतम क्षेत्रफल वा संख्याको मापदण्ड पुरा गरेको फर्मलाई छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस बर्षको लागि प्राप्त धानवालीको लागि १ नयाँ कार्यक्रम संचालनको लागि जारी गरेको सूचना मध्ये एक मात्र फर्मको प्रस्ताव परेको र सोहि अनुसार कार्यपालिकाको २०७८।११।२९ को निर्णय वमोजीम सगरमाथा कृषक समुहलाई छनौट गरेको पाईयो । सो सम्वन्धमा देखिएको विवरण निम्नानुसार छन ।				

क्रम म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																												
४ ७. २			क) कृषक समुहले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलको ४.१.४ मा उल्लेखित मापदण्ड पुरा गरेको आधारमा सम्झौता भएको जनाएकोमा कुन कुन कृषकले कुन कित्ताको कति क्षेत्रफलमा व्यावसायीक धान खेती गर्ने हो उल्लेख गरेको छैनन । अतः पालिकाले छनौट गर्दा उल्लेखित आधारलाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।																													
४ ७. ३			ख) कृषक समुहले देहाय लागायतको विँत्र सामान खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको पालना गरेको पाईएन । साथै समुहले खरीद गरेको सामानहरु मध्ये यस बर्ष कुन कुन कृषकको लागि के के आवश्यकता हो सो को आधारमा निर्णय गरी खरीद तथा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर समुहले खरीद गरी सोको भरपाई मात्र संलग्न गरेकोले आवश्यकता अनुसारको सामान कृषकले पाएको र समुहमा भएको पारदर्शिता सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन । पालिकाले सो तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्दछ । <table><tr><th>सि.नं</th><th>खरीद सामान</th><th>संख्या</th><th>रकम</th></tr><tr><td>१</td><td>पम्पसेट ५ एच.पी</td><td>८</td><td>४०००००।-</td></tr><tr><td>२</td><td>मिनि टिलर ९ एच.पी</td><td>७</td><td>६९६५००।-</td></tr><tr><td>३</td><td>ईलेक्टिकल स्प्रे</td><td>६</td><td>३३०००।-</td></tr><tr><td>४</td><td>रिपर(ट्याक्टर अपरेटेड)</td><td>१</td><td>१६००००।-</td></tr><tr><td>५</td><td>मसिनो धान</td><td>७०० के.जी</td><td>४०२५००।-</td></tr><tr><td>६</td><td>मोटा धान</td><td>१५० के.जी</td><td>३००००।-</td></tr></table>	सि.नं	खरीद सामान	संख्या	रकम	१	पम्पसेट ५ एच.पी	८	४०००००।-	२	मिनि टिलर ९ एच.पी	७	६९६५००।-	३	ईलेक्टिकल स्प्रे	६	३३०००।-	४	रिपर(ट्याक्टर अपरेटेड)	१	१६००००।-	५	मसिनो धान	७०० के.जी	४०२५००।-	६	मोटा धान	१५० के.जी	३००००।-	
सि.नं	खरीद सामान	संख्या	रकम																													
१	पम्पसेट ५ एच.पी	८	४०००००।-																													
२	मिनि टिलर ९ एच.पी	७	६९६५००।-																													
३	ईलेक्टिकल स्प्रे	६	३३०००।-																													
४	रिपर(ट्याक्टर अपरेटेड)	१	१६००००।-																													
५	मसिनो धान	७०० के.जी	४०२५००।-																													
६	मोटा धान	१५० के.जी	३००००।-																													
४ ८			पकेट विकास कार्यक्रम																													
४ ८. १			अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १० मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहलाई अनुदान दिन सक्ने र त्यस्तो अनुदानको रकम निर्धारित कार्यमा मात्रै खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । पालिकालाई यस बर्ष पकेट विकास संचालन तर्फ धानवालीको लागि १ नयाँ कार्यक्रम, बाख्रापालनको लागि १ निरन्तरता कार्यक्रम, माछा खेतीको लागि १ निरन्तरता कार्यक्रम र च्याउ खेतिको लागि दुई वटा																													

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			निरन्तरताको कार्यक्रममा गरी जम्मा रु.३९०००००।-रकम विनियोजित भएको पाईयो । विनियोजित रकमबाट पालिकाले यस बर्ष रु. २४५०७९६।-खर्च गरेकोमा देखिएको विवरण निम्नानुसार छन ।	
४ ८. २			क) पालिकाले यस बर्षको लागि प्राप्त कार्यक्रम अनुसारको खर्च गरी प्रतिफल हाँसिल गर्नुपर्नेमा माछा विकास निरन्तरताको लागि विनियोजित रु.८०००००।-, बाख्रापालन निरन्तरता कार्यक्रमको लागि विनियोजित रु.७०००००।-कार्यक्रम गरेको छैन । साथै च्याउ खेतिको लागि दुई वटा निरन्तरता कार्यक्रमको लागि विनियोजित रु.१२०००००।-मध्ये १ फर्म कञ्चन च्याउ पकेट सञ्चालन समिति, कञ्चन-१ लाई रु.५६५७९६।-भुक्तानी दिएकोमा अर्को निरन्तरताको कार्यक्रम मध्ये कार्यपालिकाको २०७८।११।२९ को निर्णय वमोजीम आरम्भ एग्री फार्म मौरी पकेट संचालक समितिलाई गो.भौ.२०३।०७९।३।१९ बाट रु.६०००००।-भुक्तानी दिएको छ । यसरी तोकिएको कार्यक्रम नगरेको तथा एक कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकमबाट अर्को नयाँ कार्यक्रम गरेकोले सो बर्षको लागि तोकिएको लक्ष्य परीपूर्ति नहुने देखिन्छ । यस्तो खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	६००,०००
४ ८. ३			ख) पालिकाले आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता अन्तर्गत च्याउखेतीको लागि कञ्चन च्याउ पकेट सञ्चालन समिति, कञ्चन-१ लाई गो.भौ.२०२।०७९।३।१९ बाट रु.५६५७९६।-भुक्तानी छ । सो सञ्चालन समितिले पेश गरेको विल भरपाई परीक्षण गर्दा देहाय अनुसारको च्याउको विऊ खरीद जनाई विल पेश गरेको आधारमा भुक्तानी भएको छ । तर सो च्याउको विऊ कुन जातको हो सो सम्वन्धमा खुलेको देखिदैन । उन्नत जात र प्रविधी सहित कृषि विकासको अवधारणा सहित पकेट विकास कार्यक्रम संचालन भएकोले उन्नत जातको विऊविजन उचित मूल्यमा खरीद गर्ने गराउने तर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ । सि.नं विऊ परीमाण दर जम्मा रकम रु. १ च्याउविऊ १ के.जी प्याक ३५ २००।- ७०००।- २ च्याउविऊ ४०० ग्राम प्याक ९३० ८०।- ७४४००।- ३ च्याउविऊ २०० ग्राम प्याक ९७० ४०।- ३८८००।-	
४ ९			किसान सूचिकरण कार्यक्रम - किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७ को २०(२) अनुसार पालिकाले सहजकर्ताहरू नियुक्ती गरी कृषकहरुको वैयक्तीक विवरण र कृषि तथ्याङ्क संकलन गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले गत	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय	बेरुजु रकम																																								
			विगत बर्षहरुमा विनियोजित रकम खर्च नगरी फ्रिज गरेकोमा यस बर्ष विनियोजित बजेटबाट समेत कार्यक्रम संचालन नगरी पालिकाले ३ थान ल्यापटप खरीद गरी गो.भौ १५३।०७९।२।२० बाट लोयल कम्प्युटर सप्लायर्सलाई रु.३४६५००।-भुक्तानी गरको छ । यसरी निर्धारित कार्यक्रम नगरी ल्यापटप खरीद गरेको साथै विनियोजित बजेट रु.३०००००।-को अलावा नपुग रकम रु.४६५००।-रोजगार सेवाको संचालन खर्च रकमबाट खर्च गरेको छ । यसरी तोकिएको कार्यक्रम नगरेको तथा एक शिर्षकको रकम अर्को शिर्षकमा समेत खर्च गरेको पाइयो। अतः कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।																																									
५०			करार कर्मचारीलाई सुविधा - सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४/१/२५ को परिपत्र अनुसार स्वीकृत दरबन्दी करारमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र चाडपर्व खर्च, महङ्गि भत्ता र पोशाक सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। पालिकामा कार्यरत अस्थायी एवं दरवन्दी भन्दा वाहिरका देहायका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न गोश्वारा भौचर र मितिबाट देदाय अनुसारको चाडपर्व खर्च र पोशाक खर्च भनि शर्त चालु अनुदान तथा पालिकाबाट रु.४४५०००।-खर्च लेखेको छ । पालिकाको स्विकृत दरवन्दिमा नरहि कार्यक्रम एवं गाउँपालिका बजेटबाट समेत तलव सुविधा पाउने देहायको कर्मचारीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराएको पाईयो । यसरी सुविधा नपाउने कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नभएको रु. <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>कर्मचारीको नाम</th><th>पोशाक खर्च</th><th>चाडपर्व खर्च</th><th>जम्मा खर्च</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>का.स.जित बहादुर कार्कि</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>का.स.बिनु तरामु</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>का.स.अमृता शर्मा</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>का.स.ईशा परीयार</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>५</td><td>का.स.लक्ष्मी थारु चौधरी</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>६</td><td>का.स.खेम बहादुर क्षेत्री</td><td>१००००</td><td>२५०००</td><td>३५०००</td></tr> <tr> <td>७</td><td>का.स.सपना क्षेत्री</td><td>१००००</td><td>२५०००</td><td>३५०००</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पोशाक खर्च	चाडपर्व खर्च	जम्मा खर्च	१	का.स.जित बहादुर कार्कि	१००००	१७०००	२७०००	२	का.स.बिनु तरामु	१००००	१७०००	२७०००	३	का.स.अमृता शर्मा	१००००	१७०००	२७०००	४	का.स.ईशा परीयार	१००००	१७०००	२७०००	५	का.स.लक्ष्मी थारु चौधरी	१००००	१७०००	२७०००	६	का.स.खेम बहादुर क्षेत्री	१००००	२५०००	३५०००	७	का.स.सपना क्षेत्री	१००००	२५०००	३५०००	४४५,०००
क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पोशाक खर्च	चाडपर्व खर्च	जम्मा खर्च																																								
१	का.स.जित बहादुर कार्कि	१००००	१७०००	२७०००																																								
२	का.स.बिनु तरामु	१००००	१७०००	२७०००																																								
३	का.स.अमृता शर्मा	१००००	१७०००	२७०००																																								
४	का.स.ईशा परीयार	१००००	१७०००	२७०००																																								
५	का.स.लक्ष्मी थारु चौधरी	१००००	१७०००	२७०००																																								
६	का.स.खेम बहादुर क्षेत्री	१००००	२५०००	३५०००																																								
७	का.स.सपना क्षेत्री	१००००	२५०००	३५०००																																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय	बेरुजु रकम																																													
			<table border="1"> <tr> <td>८</td><td>का.स.ईन्द्रा शर्मा</td><td>१००००</td><td>२५०००</td><td>३५०००</td></tr> <tr> <td>९</td><td>का.स.बिबेक गौतम</td><td>१००००</td><td>२५०००</td><td>३५०००</td></tr> <tr> <td>१०</td><td>का.स.कल्पना गिरी</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>११</td><td>का.स.अनिता थारू</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>१२</td><td>का.स.जानकी गैरे</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>१३</td><td>का.स.प्रेम कुमारी थारू</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>१४</td><td>का.स.धर्मराज उपाध्याय</td><td>१००००</td><td>१७०००</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>१५</td><td>क.अ.सविका थापा</td><td>१००००</td><td>२५०००</td><td>३५०००</td></tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td><td>१५००००</td><td>२९५०००</td><td>४४५०००</td></tr> </table>	८	का.स.ईन्द्रा शर्मा	१००००	२५०००	३५०००	९	का.स.बिबेक गौतम	१००००	२५०००	३५०००	१०	का.स.कल्पना गिरी	१००००	१७०००	२७०००	११	का.स.अनिता थारू	१००००	१७०००	२७०००	१२	का.स.जानकी गैरे	१००००	१७०००	२७०००	१३	का.स.प्रेम कुमारी थारू	१००००	१७०००	२७०००	१४	का.स.धर्मराज उपाध्याय	१००००	१७०००	२७०००	१५	क.अ.सविका थापा	१००००	२५०००	३५०००	जम्मा		१५००००	२९५०००	४४५०००	
८	का.स.ईन्द्रा शर्मा	१००००	२५०००	३५०००																																													
९	का.स.बिबेक गौतम	१००००	२५०००	३५०००																																													
१०	का.स.कल्पना गिरी	१००००	१७०००	२७०००																																													
११	का.स.अनिता थारू	१००००	१७०००	२७०००																																													
१२	का.स.जानकी गैरे	१००००	१७०००	२७०००																																													
१३	का.स.प्रेम कुमारी थारू	१००००	१७०००	२७०००																																													
१४	का.स.धर्मराज उपाध्याय	१००००	१७०००	२७०००																																													
१५	क.अ.सविका थापा	१००००	२५०००	३५०००																																													
जम्मा		१५००००	२९५०००	४४५०००																																													
५१			दरवन्दि भन्दा बढि करार कर्मचारी - स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(ख) मा कसैले पनि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाईने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९(१) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा समेत प्रदेश वा स्थानिय तहको सेवामा स्विकृत भएको दरवन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र पुल दरवन्दि कायम भएका सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारी मध्येबाट निज वहाल रहेको पदसँग मिल्दोजुल्दो तहको कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । पालिकामा स्वास्थ्य सेवाको लागि स्विकृत दरवन्दि अनुसारको जनशक्तीको पदपूर्ति रहेको अवस्थामा समेत विभिन्न पदमा गरी ३१ जना र का.स।बाहेक नै १७ जना दरवन्दि भन्दा बाहिरको करार कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण पालिकाले उपलब्ध गराएको छ । यसरी ऐन नियममा व्यवस्था भएको भन्दा बढि एवं स्विकृत दरवन्दि भन्दा अत्याधिक कर्मचारीलाई करारमा राखि बार्षिक रु.२६८७०००।-बढि व्ययभार पारेको देखिन्छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयको स्विकृती वेगर तथा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण बाहेकको खर्च गरेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	२,६८७,०००																																													

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
५ २			सेनीटरी प्याड खरीद	
५ २. १			सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रहि अघिल्लो वर्षको खरिद दर, स्थानीय बजारमा प्रचलित दर, अन्य सार्वजनिक निकायले खरिद गरेको दर तथा उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटलाई समेत आधारमानि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालीकाले नियमावली तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७८।७९ को व्यवस्था अनुसार लागत अनुमान तयार गरी गुणस्तरता सहितको सेनीटरी प्याडको उपलब्ध गराउनुपर्नेमा लागत अनुमान समेत नवनाई दरभाउपत्रको माध्यमबाट सम्झौता गरी गो.भौ.१६०।०७९।३।५ बाट ५३५५ प्याडको रु.४८९९८९।- र गो.भौ.१६१।०७९।३।५ बाट २१७३ प्याडको रु.१९९९२५।९९ गरी जम्मा रु.६८९९०६।९९ खर्च गरेको पाईयो । पालिका भित्रका विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित शैक्षिक शत्रमा गुणस्तरयुक्त प्याड प्रयोगमा ल्याउने गरी खरीद एवं वितरण गर्नुपर्ने उक्त स्वास्थ्य सामाग्री लागत अनुमान र स्पेशिफिकेसन समेत तयार नगरी दरभाउपत्रको माध्यमबाट नवदीप जनरल सप्लायर्सबाट खरीद गरेको देखियो जसले गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना नहुने तथा पारदर्शि र मितव्ययी समेत हुने अवस्था देखिएन । यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत गरेको खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	६८९,९०६
५ २. २			क) पालिकाले खरीद गरेको उल्लेखित ५३५५ सेनिटरी प्याड जिन्सि खातामा मिति २०७९।३।२ र २१७३ सेनिटरी प्याड २०७९।३।२ मा आम्दानी लेखेको छ । तर सो सेनिटरी प्याड सम्बन्धित आर्थिक बर्षमा नै लाभग्राहि विद्यार्थीहरुले उपभोग गर्नुपर्नेमा बर्षान्तमा खरीद गरी मौज्दातमा देखिन्छ । यसरी आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर खरीद गर्ने र सोको वितरण समेत नहुदा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी नहुने देखिन्छ । उल्लेखित सेनिटरी प्याडको सम्बन्धित लाभग्राहिलाई वितरण गरी सोको भरपाई पेश हुनुपर्दछ ।	
५ २. ३			✂(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९।१२।२० को निर्णयबाट रु. ०।- सम्परीक्षण मनासिब देखि फर्स्यौट गरिएको ।)	
५३			तलवी भरपाई - शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७८।७९ अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको तलव निकासा दिनुपर्ने र सोको सदुपयोग सम्वन्दमा पालिकाले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको चौमासिक तलव निकासा दिने गरेकोमा विद्यालयहरुले अगाडिको चौमासिक तलव निकासाको वितरण भरपाई सहितको कर्मचारी संचयकोष, लगानी कोष तथा कर कट्टाको विवरण समेत पालिकामा पेश गर्नुपर्नेमा	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			अधिकांश विद्यालयहरुले पेश गर्ने गरेको पाईएन । जसले गर्दा सरुवा, नयाँ नियुक्ती तथा राजिनामा भई जाने शिक्षकहरुले के कति सुविधा उपभोग गरे सोको समेत यकिन गर्ने अवस्था देखिएन । अतः सो तर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।	
५ ४			सिकाई सहजिकरण - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७८।७९ को क्रियाकलाप नं २.७.१३.४२ मा स्थानिय तहमा कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजिकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्था छ । पालिकाले स्थानिय तह भित्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरु सञ्चार माध्यम तथा ईन्टरनेट सुविधाको पहुँच नभएका बालबालिकाको तथ्याङ्क यकिन गरी त्यस प्रकारको विद्यार्थीहरुको सिकाई निरन्तरताको लागि केन्द्रबाट विकास भएका तथा स्विकृत पाठ्यसामाग्री छपाई गरी वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले यस बर्ष विनियोजित रकमबाट पाठ्यसामाग्री खरीद गरी वितरणऽ आवश्यकता अनुसार तालिम लगायत निर्देशिकाले तोकेको कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा विभिन्न १९ वटा विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय रु.८८००।-देखि रु.१४७४०।-का दरले गो.भौ.१८७।०७९।३।१९ बाट रु.२६४०००।-खातामा निकासा दिएको पाईयो । कोभिड १९ कारण भएको सिकाई क्षति न्यूनिकरण गर्न दिइएको निकासाबाट मूल्यांकन तथा अभिलेखिकरण पूर्जिका गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा लागू भएको र विद्यालयमा अनुगमन समेत गरि कार्यान्वयनको अवस्था समेत यकिन गरेको पालिकाको भनाई रहेको छ । यसरी पालिकाले कार्यक्रमको उद्देश्य भन्दा बाहिर गरेको खर्चले उद्देश्य प्राप्ति नहुने देखिने भएकाले यस्तो खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	२६४,०००
५ ५			राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पालना	
५ ५. १			राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय तहबाटै नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन गरी अनुगमन मुल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापन सम्बन्धि मापदण्ड तयार गरी अनुगमन मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यस सम्बन्धी निम्नानुसार व्यहोरा रहेका छन् । - सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड बनाएको छैन । - मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गरेको छैन । - अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । - प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			तसर्थ गाउँपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पापन मापदण्ड तयार गरी अनुमगन मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ ।	
५.५.२			गाउँपालिकाले विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरी तयार गर्नुपर्ने, स्वीकृत कार्यक्रम र सम्झौता अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने र अनुदान निकासा अनुरूप नै पूर्वाधार निर्माण भए नभएको एकिन गर्नुपर्नेमा विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छैन । कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्झौता गराई अनुदान उपलब्ध गराउने तर्फ पालिकाले ध्यान दिनु पर्दछ ।	
५.५.३			राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०७६ मा संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा शर्त तथा सुविधा, शुल्कको सीमाको पालना, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौतिक पूर्वाधारहरुको स्थिति समेत एकिन गर्न निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाले निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरी अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । यस सम्बन्धी थप व्यहोरा निम्नानुसार रहेका छन् • निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरेको छैन । • मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गरेको छैन । • निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण तोकिए बमोजिम गरेको छैन । • शुल्क निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको छैन । • अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन आदि । अतः गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरी निजी विद्यालयहरुको अनुगमन गर्नु पर्दछ ।	
५.६			दिवा खाजा	
५.६.१			कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, ०७८।७९ को ७.१ मा दिवा खाजा कार्यक्रम लागु भएका पहाडि विद्यालयहरुमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई प्रति विद्यार्थी दैनिक रु.१५।- का दरले बढिमा १८० दिनको लागि विद्यार्थीको दैनिक हाजिरीको प्रमाणित प्रतिलिपीको आधारमा खातामा निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै दोश्रो र तेस्रो चौमासिक निकासा दिँदा पहिलो चौमासिकमा निकासा दिएको रकमको सदुपयोगको स्थिती समेत हेरेर एवं खाजाको मापदण्ड, गुणस्तर र व्यवस्थापनका नमूनाको समेत आधारमा निकासा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर पालीकाले यस बर्ष दिवा खाजाको लागी विभिन्न १९ वटा विद्यालयहरुमा प्रथम किस्ता गो.भौ.८१।०७८।११।१२ बाट रु.२४५८६०५।-	६,१५४,८७५

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			दोस्रो किस्ता गो.भौ.१५९।०७९।३।१ बाट रु.२८३५९००।-र तेस्रो किस्ता निकासी गो.भौ.१६८।०७९।३।१४ बाट रु.१११५१९०।-गरी जम्मा रु.६४०९६९५।-विद्यालयहरुको खातामा निकासी दिएको पाईयो । सो निकासी मध्ये एक मात्र विद्यालय जनज्योती आ.विलाई निकासी दिईएको रकम रु.२५४८२०।-खाजा नै खुवाएको पाईएकोमा वाँकि सबै विद्यालयहरुले नगदले हुने रकम रु.६१५४८७५।-विद्यार्थीका अविभावकलाई वितरण गरेको पाईयो । विद्यालयहरुलाई चौमासिक रुपमा निकासी दिई सदुपयोगको स्थिती समेत हेरेर पुनः अर्को किस्ता भुक्तानी दिनुपर्नेमा विद्यालयहरुले दिवा खाजाको व्यवस्थापन नगरी प्रति विद्यार्थी दैनिकको दरले हुने एकमुष्ट रकम सम्बन्धित विद्यार्थीको अविभावकलाई नगद नै बुझाउने गरेको र सो भरपाईको आधारमा पुनः विद्यालयमा निकासी दिने गरेको पाईयो । जसले गर्दा निकासी एवं खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोकिए बमोजिम भएको देखिएन साथै नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुसारको लक्ष्य पूर्ति हुने अवस्था देखिएन । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तथा नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरितको यस्तो खर्च रकम नियमित नदेखिएको, रु.	
५ ६. २			क) पालिकाले पेश गरेको दिवा खाजाको विल भरपाई परीक्षण गर्दा अधिकांश विद्यालयहरुमा माघ महिना देखि बालकक्षामा विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक बढेको देखिएको र सोहि आधारमा दिवा खाजा रकम माग तथा निकासी हुने गरेको छ । यसरी वृद्धि भएको विद्यार्थीको संख्या नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थी भर्नाको स्थिति हेर्दा हालको बालकक्षा र कक्षा १ मा गएको विद्यार्थी संख्या साविकको बालकक्षा भन्दा न्युन देखियो । पालिकाले सो सम्बन्धमा नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थी निजी विद्यालयहरुमा गएकोले घटेको भनि जनाएको छ । यसरी सरकारको सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने नितिमा अपेक्षित नतिजा नदेखिने भएकाले सो तर्फ ध्यानदिनु पर्दछ ।	
५ ७			तलवी भरपाई - शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १२६ (ड) मा शिक्षकहरुको वार्षिक तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्य विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट हुने व्यवस्था छ । यसरी पारीत तलवी प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलवी माग फारम पेश गर्दा अगाडिको चौमासिकको तलवी भरपाई एवं सामाजीक सुरक्षा र पारीश्रमिक कर कट्टा दाखिलाको प्रमाण सहित पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस बर्ष शिक्षक तलव निकासीमा रु.११३२३१५२८।-खर्च गरेकोमा अन्तर्गतका केहि विद्यालयहरुले पूर्ण रुपमा सोको कार्यान्वयन गरेको पाईएन जसले गर्दा तलवी माग फारम र खर्च यथार्थपरक छ भन्न सकिएन । अतः तत्सम्बन्धमा सुधार हुनपर्ने देखिन्छ ।	
५ ८			औषधी खरिद	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम									
५८.१			सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा बिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भए छ । तर पालिकाले औषधिको लागत अनुमान वनाउँदा विभिन्न ३९ आईटमको लागि तिन वटा फर्महरुबाट दरभाउपत्र लिएर सोको औषतलाई लागत अनुमान वनाएको छ । पालिकाले गत आर्थिक बर्षको खरीद रेट र उद्योग वाणिज्य संघको रेटलाई समेत आधारमानि लागत अनुमान वनाउनुपर्नेमा सो अवस्था देखिएन । पालिकाले रु.१३३९१०७।८५ को लागत अनुमान तयार गरेर शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरीद प्रकृया २०७८।८।२१ को सूचनाबाट थालनी गरेको छ । पालिकाले प्राप्त ५ दरभाउपत्र मध्ये सबैभन्दा कम कवोल गर्ने फर्म समुन्द्र मेडिको फर्माको रु. ४८९४१७।-को प्रस्ताव स्विकार गरी १ महिना भित्र आपूर्ति गर्ने गरी २०७८।१०।१० मा सम्झौता गरेको छ । यस सम्बन्धी देखिएको व्यहोराहरु त्रिमानुसार छनः										
५८.२			क) पालिकालाई यस बर्ष औषधी खरीदको लागि रु.१४०००००।-विनियोजन भएकोमा एक पटक दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरीद गरेकोमा १ पटक शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरीद गरेको पाईयो । पालिकाले शिलवन्दी दरभाउपत्रबाट वचत रकम पुनः दरभाउपत्रको माध्यमबाट औषधी खरिद गरेको छ । पालिकाले विनियोजित सबै रकमबाट आवश्यक सबै औषधी वजेटको सिमा अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोके अनुसार खरीद गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ ।										
५८.३			ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रहि अघिल्लो वर्षको खरिद दर, स्थानीय बजारमा प्रचलित दर, अन्य सार्वजनिक निकायले खरिद गरेको दर तथा उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटलाई समेत आधारमानि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले सो अनुसारको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा केवल ३ वटा फर्महरुबाट दरभाउपत्र लिएर सोको औषतलाई लागत अनुमान वनाएको र सोहिआधारमा खरीद प्रकृयाको थालनि गरेकोमा रु.१३३९१०७।८५ को लागत अनुमानमा शिलवन्दी दरभाउपत्रमा देहाय अनुसारको दररेट परेको देखिएकोले पनि लागत अनुमान यथार्थपरक नभएको र सो अनुसारको खरीद प्रकृया समेत प्रतिशर्धी र गुणस्तरयुक्त नभएको प्रष्टिन्छ । अतः पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोके अनुसार लागत अनुमान यथार्थपरक बनाउनुपर्दछ ।										
<table><tr><th>सि.नं</th><th>शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश फर्म</th><th>कवोल अंक</th></tr><tr><td>१</td><td>गिता सिवानी प्रोम्ट प्रा.ली</td><td>६२१२४८।-</td></tr><tr><td>२</td><td>हिल मेडि सप्लायर्स</td><td>६५२६७६।-</td></tr></table>				सि.नं	शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश फर्म	कवोल अंक	१	गिता सिवानी प्रोम्ट प्रा.ली	६२१२४८।-	२	हिल मेडि सप्लायर्स	६५२६७६।-	
सि.नं	शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश फर्म	कवोल अंक											
१	गिता सिवानी प्रोम्ट प्रा.ली	६२१२४८।-											
२	हिल मेडि सप्लायर्स	६५२६७६।-											

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम									
			<table><tr><td>३</td><td>रानि महल मेडिकल सप्लायर्स</td><td>५१६५८१।-</td></tr><tr><td>४</td><td>ऐक्साईड फार्मसी</td><td>५४९०५५।-</td></tr><tr><td>५</td><td>समुन्द्र मेडिको फर्माको</td><td>४८९४१७।-</td></tr></table>	३	रानि महल मेडिकल सप्लायर्स	५१६५८१।-	४	ऐक्साईड फार्मसी	५४९०५५।-	५	समुन्द्र मेडिको फर्माको	४८९४१७।-	
३	रानि महल मेडिकल सप्लायर्स	५१६५८१।-											
४	ऐक्साईड फार्मसी	५४९०५५।-											
५	समुन्द्र मेडिको फर्माको	४८९४१७।-											
५ ८. ४			ग) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ तथा सम्झौताको शर्त बमोजिम आपूर्तकले सम्झौता अवधिमा सम्झौता अनुसारको सामान आपूर्ति नगरेमा सम्झौता रकमको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले बढीमा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असूल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले समुन्द्र मेडिको फर्माको रु. ४८९४१७।-को प्रस्ताव स्विकार गरी १ महिना भित्र आपूर्ति गर्ने गरी २०७८१०।१० मा सम्झौता गरेकोमा सो फर्मले म्याद थप नगराई २०७८।१२।२७ मा मात्रै (४७ दिन ढिला) औषधी आपूर्ति गरेको र सोहि दिनमा जिन्सी दाखिला गरी गो.भौ १०९।०७८।१२।२७ मा रु.४८९४१७।-भुक्तानी दिएकोले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असूल गरेको पाईएन । सो फर्मबाट सम्झौता अनुसारको अंकको ढिला दिनको लाग्ने रु.११५०२।-पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असूल हुनुपर्दछ, रु.	११,५०२									
५ ८. ५			घ) खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको देखिएको छैन । आपूर्ति हुने औषधि डब्लु एच ओ सर्टिफाई हुनुपर्ने ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषयको विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधि बिक्रीको लागि होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको पाईयो । आपूर्ति भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, औषधिको खर्च घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पर्नेमा एकमुष्ट घटाउने गरेको । तसर्थ औषधिको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकीएको गुणस्त अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बांकी रहेको औषधिहरुको जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।										

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
५ ९			प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	
५ ९. १			स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरुको विकास मार्फत नागरिकको जिवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा २(१) बमोजिम सुचीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरी कामका लागि रोजगार कार्यक्रममा संलग्न गराई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, कार्यालयले बेरोजगारको प्रथमिकिकरण गर्ने सूचकहरु तय नगरेको कारण पर्न आएका बेरोजगारी निवेदनलाई छानविन गरी वेरोजगारको तथ्याङ्क एकिन गर्न सकेको देखिएन । कामका लागी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाहरुको पालना नगरी योजनाको छनौट अगावै औजार खरिद भएको, खरिद भएको औजारहरुको जिन्सी दाखिला नभएको, पूर्वाधार एवम् अन्य विकास निर्माणका लागि अधिकांश योजना छनौट नभई, अनुत्पादक योजना छनौट भएका देखिन्छन् । साथै श्रमिकको संख्या पनि अत्याधिक रहेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप लक्ष्य हाँसिल गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको पाईएन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरुमा नहर निर्माण, सडक मर्मत, पर्खाल निर्माण, खेल मैदान निर्माण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु ५६८६०००।- बजेट विनियोजन भएकोमा छनौट भएका रोजगार निवेदन ११४ जना मध्ये ९६ जनालाई ४५ दिन देखि ८५ दिनसम्मको रोजगारी उपलब्ध गराई औसतमा ६५ दिन कार्य भएको छ । पालिकाले यस बर्षको खर्च मध्ये श्रमिक ज्यालामा रु.३२३००४६।- र प्रशासनिकमा रु.८५६२२४।-गरी रु.४०८६२७०।- खर्च लेखेको छ । सो सम्वन्धमा देखिएको व्यहोरा उल्लेखित छन् ।	
५ ९. २			प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १२ मा स्थानिय तह भित्रका बेरोजगार व्यक्तिहरु तथा रोजगारदाताहरुको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय तहको वजेट तथा कार्यक्रमबाट रोजगारमूलक आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १८ मा रोजगारदाताले प्रत्येक बर्षको चैत्र मसान्त भित्रको म्याद तोकि बेरोजगारहरुको लगत संकलन गर्नुपर्ने र लाभग्राहि परीचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्थाको पालना गरेको पाईएन । सो सम्वन्धमा सुधार हुनुपर्दछ ।	
५ ९. ३			निर्देशिकाको दफा ८६ मा लक्षित वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गरेको, दफा ८७ मा सो कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकलाई काममा खटाउदा रोजगारदाताले दुर्घटना विमा गरी खटाउनुपर्ने र सो विमामा चालिस प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । दफा ७८ मा सम्वन्धित	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आ-आफ्नो क्षेत्र भित्रका कार्यक्रम सम्वन्धमा लाभग्राहि समेतको संलग्नतामा बर्षको कम्तिमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले सोको कार्यान्वयन गरेको नपाईएकोले सुधारहुनु पर्दछ ।	
५ ९. ४			निर्देशिका अनुसार रोजगारी सृजना सहित स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वरोजगारी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको उक्त कार्यक्रममा पालिकाले रोजगारमुखी योजना कार्यान्वयन गर्दा बजेट, बेरोजगारीको संख्या र सम्भाव्य योजना समेत मिल्ने गरी कार्यक्रम छनौट एवं स्वीकृत गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो वेगर देहाय अनुसारका ५ वडामा मात्रै ५ योजनाहरुमा वजेट खर्च भएको छ । बेरोजगार पहिचान तथा सोको सूचि तयार गरी कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप बेरोजगारी व्यक्तिहरुलाई पर्याप्त रोजगार सृजना गर्दै दिगो र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा पालिकाले उत्पादकमूलक र रोजगारमूलक योजना संचालन गरेको पाईएन । पालिकाले सवै वडालाई समेटेर कार्यक्रम वनाउनु पर्दछ । सो सम्वन्धमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।	
६०			वन पैदावार आय असूल नभएको - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ -ख मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्री तथा उपयोग सम्वन्धी आफ्नो कार्ययोजना बनाई स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने तथा वन पैदावरको बिक्री वापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्वन्धित स्थानीयतहको संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकामा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको वन पैदावरको आम्दानी संचित कोषमा दाखिला भएको देखिएन। अतः पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको वन पैदावरको बिक्रीको तथ्याङ्क डिभिजन वन कार्यालयबाट लिई वन पैदावरको बिक्री वापत प्राप्त गरेको रकम यकिन गरी असूल गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।	
६१			बेरुजु लगत गाउँपालिकाले स्वीकृत म.ले.प. फारामहरुको प्रयोग गरी विवरण अद्यावधिक गरी सेस्ता राख्नुपर्दछ । निम्नानुसार बेरुजु लगतका लागि स्वीकृत भएका म.ले.प फारामको व्यवस्था गरेको पाईएन । • म. ले. प. फाराम, ८०१ बेरुजु लगत नराखेको, • .ले. प. फाराम ८०२, बेरुजुको कार्यालयगत प्रतिवेदन तयार नगरेको, • म. ले. प. फाराम ८०५, सम्परीक्षण गोश्वारा अभिलेख नराखेको, अतः स्वीकृत म.ले.प फारामहरुको प्रयोग गरी सेस्ता अद्यावधिक गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
६२			सुरक्षित आवास	
६२.१			सुरक्षित नागरीक आवास कार्यन्वयन कार्यविधी, २०७५को दफा ४ मा सम्बन्धित स्थानिय तहको समन्वयमा संधिय आयोजना कार्यन्वयन एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले लाभग्राही छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि लाभग्राहिले हाल प्रयोग गरीरहेको घरको क्षेत्रफल, गाह्रो आदिको आधारमा अनुसूची -१ वमोजिमको अंक प्रदान गरी प्रथमिकताको आधारमा सूचि तयार गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची १ मा जग्गाको स्वामित्व भएको, ढुङ्गाको, बाँस, चिरपट। कटेरोको गाह्रो भएको, खपटा, टायल, स्याउला, प्लाष्टिकको छाना भएको र जग्गाको क्षेत्रफल ३० वर्गफिट भन्दा कम भएकोलाई प्रथमिकता दिने उल्लेख छ । तर पालिकाले यस बर्ष सुरक्षित नागरीक आवासको लागि रु.२२००००००।-विनियोजन भएकोमा विभिन्न मितिमा निर्णय गरी रु.१८४०००००।-खर्च गरी लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएको भएतापनि कार्यविधीले तोकेको मानदण्ड पुरा गरेको देखिने कागजात संलग्न गरेको छैन । सो सम्बन्धमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।	
६२.२			क) सुरक्षित नागरीक आवास कार्यन्वयन कार्यविधी, २०७५को दफा ६ मा कुनै व्यक्तीले झुठा विवरण पेश गरेमा, जुन प्रयोजनको लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो सोहि प्रयोजनमा खर्च नगरी अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेमा वा किस्ता वमोजिमको गर्नुपर्ने कार्य प्रगती अनुदान उपलब्ध गराईएको मितिले तीन महिना भित्र नगरेमा लाभग्राहीबाट अनुदान रकम स्थानिय तहले असूल उपर गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर पालीकाबाट अनुदान प्राप्त विभिन्न १२ जना लाभग्राहीबाट सम्झौता अनुसारको कार्य तीन महिना भित्र पुरा गरी कार्यसम्पन्न गरेको विवरण पालिकाबाट पेश भएको छैन जसले गर्दा कार्यविधीको परीपालना भएको पाईएन । यसरी प्रथम किस्ता भुक्तानी दिएकोमा १२ जनाको दोस्रो किस्ता नलगी वाँकि रहेको जनाएकोले पालिकाले यकिन गरी रु.३६०००००।-को कार्यविधीको परीपालना गरी कार्यसम्पन्न गराउने वा असूल उपर गर्नुपर्ने, रु.	३६०,०००
६२.३			ख) सुरक्षित नागरीक आवास कार्यन्वयन कार्यविधी, २०७५ मा स्थानिय तहले लाभग्राही छनौट गर्दा सवै वडाहरुलाई समेटनुपर्ने देखिन्छ । पालिकाले यस बर्ष विभीन्न ४४ जनालाई भुक्तानी दिएको पाईएकोमा वडा नं १, २, ३, ४ र ५ का लाभग्राहीलाई मात्र छनौट गरेको पाईयो । अन्य वडाहरुको लाभग्राहीलाई छनौट नगरी केवल ५ वटा वडाकोलाई मात्र छनौट गरेको सम्बन्धमा पालिकाले कारण उल्लेख गरेको छैन । सो तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।	
६३			नविकरणिय उर्जा	

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
६३ .१			ख) फर्मले पेश गरेको दरभाउपत्र र विलमा Installation Charge रु.११३००।- र Civil Work Charge रु.११३००।-समेत दावि गरेको छ । तर सो फर्मले ५ वटा मध्ये कहाँ कहाँ सो सोलार वत्ती जडान गरेको हो र कार्यसम्पन्न गरे नगरेको प्रमाण पेश गरेको छैन । सो सामान कार्यसम्पन्न वेगर जिन्सी किताबमा आम्दानी मात्रै बाँधेको देखिएकोले प्रमाण पेश हुने अन्यथा Installation Charge र Civil Work Charge वापतको हुने रु.२२६००।-सम्बन्धीतबाट असूल हुने, रु.	२२,६००
६३ .२			क) पालिकाले लागत अनुमान नवनाई खरीद गरेकोमा फर्मले पेश गरेको दरभाउपत्र तथा स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामान नै खरीद गरेको देखियो । पालिकाले नजिकको फर्महरू हुदाहुदै काठमाण्डौका फर्महरूले पेश गरेको दरभाउपत्रको आधारमा खरीद गरेकोमा ढुवानी भाडा जनाई पुनः रु.११३००।-भुक्तानी दिएको छ । यसरी टाढाको फर्मबाट खरीदमा ढुवानी भाडा भुक्तानी भएको असूल गर्नुपर्दछ, रु.	११,३००
६३ .३			सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रहि अघिल्लो वर्षको खरिद दर, स्थानीय बजारमा प्रचलित दर, अन्य सार्वजनिक निकायले खरिद गरेको दर तथा उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटलाई समेत आधारमानि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले कार्यपालिकाको २०७८।१०।२६ मा पालिकाको सवै वडाहरूको १।१ स्थानमा सोलार वत्ती जडान गर्ने निर्णय वमोजिम लागत एवं स्पेशिफिकेशन समेत नबनाई बर्षान्तमा दरभाउपत्र माग गरी फर्महरूले पेश गरेको मध्ये कम प्रस्ताव भएकोसँग सम्झौता गरेको जनाई गो.भौ ३।०७८।११।१३ बाट रु.४९८०८०।-भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले रुपन्देहीको फर्महरूबाट दरभाउपत्र माग गर्नुपर्नेमा ३ वटा फर्महरू नै काठमाण्डौका रहेको र सो फर्महरूले पेश गरेको दरको आधारमा नै सम्झौता तथा खरीद गरेको छ । जसले गर्दा खरीद कार्य प्रतिस्पर्धी देखिएन । लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धा विनाको खरीद रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	४९८,०८०
६ ४			पाम्सको प्रयोग - नेपाल सरकार मन्त्रीपरीषद्को २०७७/७/२० को निर्णय अनुसार सबै तहको सरकारी कार्यालयहरूको सार्वजनिक सम्पत्तीको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र एकिकृत विवरण तयार गर्न संघ र प्रदेशका सवै सरकारी कार्यालयहरू एवं सवै स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली (Public Asset Management System-PAMS) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अनिवार्य रूपमा लागू गरेको छ । पालिकाले यो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ खरीद गरेको औषधि, मेडिकल सामानहरू र उपकरण पालिकाको केन्द्रिय जिन्सि खाता अन्तर्गत PAMS मा दाखिला गरेको छैन । साथै मर्मत तर्फको सामानहरू समेत पाम्समा रेकर्ड अद्यावधिक नगरेको कारण कुन कुन सामान कुन मेशिन औजारको मर्मतमा प्रयोग भएको हो यकिन हुन सकिने अवस्था रहेन, अतः सो सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्दछ ।	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																						
६५			लघुउद्यम कार्यक्रम - गरीवी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत यस आर्थिक बर्षमा विभिन्न ८ कार्यक्रमको लागि यस बर्ष रु२१०००००।-रकम विनियोजन भएकोमा देहाय अनुसारको तालीम गरी खर्च गरेको पाईयो । पालिकाले यस बर्ष देहाय अनुसारको सिपमूलक तालीम संचालन गरी १२८ जनालाई तालीम प्रदान गरेको छ । यसरी तालीम प्राप्त उद्यमी मध्ये २ जनालाई सिलाई कटाई मेशिन, ८६ वटा कैची लगायतका सामान वितरण गरेको छ । गरीवी निवारणको लागि विनियोजित रकमबाट पूर्ण रुपमा कार्यक्रम संचालन गरी बार्षिक सम्पन्न कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता एवं तालिम पश्चातको रोजगारी सृजना सम्वन्धमा समेत पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्दछ । <table><tr><th>7</th><th>तालिम</th><th>सहभागि</th><th>संचालन मिति</th><th>समय</th><th>सामाग्री</th><th>खर्च रकम</th></tr><tr><td>१</td><td>एडभान्स सिलाईकटाई</td><td>१८ जना</td><td>२०७८/०७/१० गते</td><td>३० दिन</td><td>कैची १८</td><td>१७१३५०।-</td></tr><tr><td>२</td><td>आधारभूत ढाका तथा मखमलको चप्पल</td><td>१९ जना</td><td>२०७८/०७/१०</td><td>१५ दिन</td><td>कैची/३८, सिलाई मेशिन/१</td><td>१४१५४७।-</td></tr><tr><td>३</td><td>ड्राईभिङ</td><td>६ जना</td><td>२०७८/०९/२८</td><td>३० दिन</td><td></td><td>७२०००।-</td></tr><tr><td>४</td><td>आधारभूत डल कुशन</td><td>२१ जना</td><td>२०७८/११/१६</td><td>१५ दिन</td><td></td><td>१५१७४५।-</td></tr><tr><td>५</td><td>सरफ, साबुन, फिनेल तथा हार्पिक</td><td>१३ जना</td><td>२०७८/११/०६</td><td>५ दिन</td><td></td><td>१,३४,९१३।-</td></tr><tr><td>६</td><td>आधारभूत ढाका तथा मखमलको चप्पल</td><td>१५ जना</td><td>२०७८/१२/०७</td><td>१५ दिन</td><td>कैची/३० सिलाई मेशिन/१</td><td>१,२४,०८२।-</td></tr><tr><td>७</td><td>वाईरिङ/ईलेक्ट्रिकल</td><td>१४ जना</td><td>२०७८/१२/१७</td><td>२० दिन</td><td></td><td>१,३९०००।-</td></tr><tr><td>८</td><td>आधारभूत बुटिक</td><td>२२ जना</td><td>२०७९/०१/०४</td><td>३० दिन</td><td></td><td>१७४९९९।</td></tr><tr><td colspan="6">जम्मा</td><td>११०९६३६।-</td></tr></table>	7	तालिम	सहभागि	संचालन मिति	समय	सामाग्री	खर्च रकम	१	एडभान्स सिलाईकटाई	१८ जना	२०७८/०७/१० गते	३० दिन	कैची १८	१७१३५०।-	२	आधारभूत ढाका तथा मखमलको चप्पल	१९ जना	२०७८/०७/१०	१५ दिन	कैची/३८, सिलाई मेशिन/१	१४१५४७।-	३	ड्राईभिङ	६ जना	२०७८/०९/२८	३० दिन		७२०००।-	४	आधारभूत डल कुशन	२१ जना	२०७८/११/१६	१५ दिन		१५१७४५।-	५	सरफ, साबुन, फिनेल तथा हार्पिक	१३ जना	२०७८/११/०६	५ दिन		१,३४,९१३।-	६	आधारभूत ढाका तथा मखमलको चप्पल	१५ जना	२०७८/१२/०७	१५ दिन	कैची/३० सिलाई मेशिन/१	१,२४,०८२।-	७	वाईरिङ/ईलेक्ट्रिकल	१४ जना	२०७८/१२/१७	२० दिन		१,३९०००।-	८	आधारभूत बुटिक	२२ जना	२०७९/०१/०४	३० दिन		१७४९९९।	जम्मा						११०९६३६।-	
7	तालिम	सहभागि	संचालन मिति	समय	सामाग्री	खर्च रकम																																																																				
१	एडभान्स सिलाईकटाई	१८ जना	२०७८/०७/१० गते	३० दिन	कैची १८	१७१३५०।-																																																																				
२	आधारभूत ढाका तथा मखमलको चप्पल	१९ जना	२०७८/०७/१०	१५ दिन	कैची/३८, सिलाई मेशिन/१	१४१५४७।-																																																																				
३	ड्राईभिङ	६ जना	२०७८/०९/२८	३० दिन		७२०००।-																																																																				
४	आधारभूत डल कुशन	२१ जना	२०७८/११/१६	१५ दिन		१५१७४५।-																																																																				
५	सरफ, साबुन, फिनेल तथा हार्पिक	१३ जना	२०७८/११/०६	५ दिन		१,३४,९१३।-																																																																				
६	आधारभूत ढाका तथा मखमलको चप्पल	१५ जना	२०७८/१२/०७	१५ दिन	कैची/३० सिलाई मेशिन/१	१,२४,०८२।-																																																																				
७	वाईरिङ/ईलेक्ट्रिकल	१४ जना	२०७८/१२/१७	२० दिन		१,३९०००।-																																																																				
८	आधारभूत बुटिक	२२ जना	२०७९/०१/०४	३० दिन		१७४९९९।																																																																				
जम्मा						११०९६३६।-																																																																				

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम																					
६६			कृतिम गर्भाधान - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व नियमावली,२०७७ को नियम ३९(५) मा सार्वजनिक निकायले यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्दा खर्चका विल भरपाई राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कृतिम गर्भाधारण मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत औषधि खरीद गरेको भनि विभिन्न मितिबाट रु.२९२१८०।-भुक्तानी खर्च देखाएको छ । पालीकाले कृतिम गर्भाधान सेवा प्रदान गर्नको लागि पालिकामा उपलब्ध जनशक्तीको अलावा २ जना बाह्य प्राविधिकहरुसँग जनताबाट प्रति केश रु.३००।-शुल्क लिने र नाईटोजन लगायत अन्य सामान पालिकाले व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको पाईयो । सो अनुसार पालिकाले बर्ष भरीको विवरण परीक्षण गर्दा यस बर्ष ६०५ भैसीमा १७८० गाईमा र १० बाख्रामा गरी जम्मा २४०५ सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ । यस्तो सेवा मध्ये बहुसंख्यक निजीले दिएको र पालिकाको जनशक्तीले प्रदान गरेको सेवा यकिन नभएको पाईयो । यसरी पालिकामा जनशक्ती रहेको अवस्थामा कृषकहरुलाई बर्षभर सेवा प्रदान गर्ने गरी बाह्य प्राविधिक नियुक्त हुनु र निजहरुले किसानबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क वा बढि लिएको अवस्था छ सो सम्बन्धमा अनुगमन नहुनु जायज देखिदैन । अतः अनुगमन गरी कृतिम गर्भाधानको सफल दर समेत यकिन गर्नुपर्दछ ।																						
६७			पेशकी बाँकी - आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै प्रयोजनको लागि दिइएको पेशकी सो प्रयोजन सम्पन्न भएको मितिले २१ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु. ३,२३,१००.०० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु. <table><tr><th>क्र.स</th><th>व्यक्ति फर्म वा संस्थाको नाम</th><th>पेशकी रकम</th></tr><tr><td colspan="3">आ.व.२०७८।०७९</td></tr><tr><td>१</td><td>कोरल निर्माण प्रा.ली</td><td>१३०५०००</td></tr><tr><td>2</td><td>दिर्घायु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्राली</td><td>८०००००</td></tr><tr><td>3</td><td>समृद्धि यशश्री कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली</td><td>२२६८५६३</td></tr><tr><td>4</td><td>प्रगति मा.वि</td><td>५५४५०००</td></tr><tr><td>5</td><td>सरस्वती मा.वि</td><td>३६००००</td></tr></table>	क्र.स	व्यक्ति फर्म वा संस्थाको नाम	पेशकी रकम	आ.व.२०७८।०७९			१	कोरल निर्माण प्रा.ली	१३०५०००	2	दिर्घायु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्राली	८०००००	3	समृद्धि यशश्री कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली	२२६८५६३	4	प्रगति मा.वि	५५४५०००	5	सरस्वती मा.वि	३६००००	०
क्र.स	व्यक्ति फर्म वा संस्थाको नाम	पेशकी रकम																							
आ.व.२०७८।०७९																									
१	कोरल निर्माण प्रा.ली	१३०५०००																							
2	दिर्घायु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्राली	८०००००																							
3	समृद्धि यशश्री कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली	२२६८५६३																							
4	प्रगति मा.वि	५५४५०००																							
5	सरस्वती मा.वि	३६००००																							

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम																									
			जम्मा १०२७८५६३ ✂.....(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१९ को निर्णयबाट दोहोरो हुन गएको रु.५९०५०००।- पेस्की सम्परीक्षण मनासिब देखि फर्स्यौट गरिएको तथा रु. १०२७८५६३।- थय बेरुजु कायम रहेको ।)																										
६८			राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड उल्लेख छ। जसअनुसार उपदफा (३) मा कुनै कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्दा विनियोजित बजेटको सीमा भित्र रही रीतपूर्वकको कागजात प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र भुक्तानी आदेश दिने अधिकारिले भुक्तानी दिनुपर्दछ। पालिकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देहायको विद्यालयहरुलाई निम्नानुसारको प्रयोजनको लागि रकम निकासी दिएकोमा विल भरपाई बेगर विद्यालयको खातामा रोक्का राखी भुक्तानी खर्च लेखेकोले ऐनको उपरोक्त प्रावधान विपरीत खर्च लेखेको पाइयो । यसरी रकम फ्रिज नगर्ने गरी एक आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम निकासी दिई रोक्का राख्नु बजेट खर्च सिद्धान्त विपरीत समेत भएकोले सोको कार्यसम्पन्न गराई प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने देखिएको रु. <table> <tr> <th>सि.नं</th><th>गो.भौ.</th><th>विद्यालय</th><th>कार्यविवरण</th><th>निकासी रकम</th></tr> <tr> <td>१</td><td>४६,६१।०७९।३।२४</td><td>हिमालय मा.वि.</td><td>चार कोठे भवन</td><td>३६०००००।-</td></tr> <tr> <td>२</td><td>६१।०७९।३।२४</td><td>जनज्योती आ.वि.</td><td>दुई कोठे भवन</td><td>१८०००००।-</td></tr> <tr> <td>३</td><td>५२।०७९।३।१२</td><td>दुर्गा मा.वि.</td><td>ल्याव व्यवस्थापन</td><td>१००००००।-</td></tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा</td><td>६४०००००।-</td></tr> </table>	सि.नं	गो.भौ.	विद्यालय	कार्यविवरण	निकासी रकम	१	४६,६१।०७९।३।२४	हिमालय मा.वि.	चार कोठे भवन	३६०००००।-	२	६१।०७९।३।२४	जनज्योती आ.वि.	दुई कोठे भवन	१८०००००।-	३	५२।०७९।३।१२	दुर्गा मा.वि.	ल्याव व्यवस्थापन	१००००००।-	जम्मा				६४०००००।-	६,४००,०००
सि.नं	गो.भौ.	विद्यालय	कार्यविवरण	निकासी रकम																									
१	४६,६१।०७९।३।२४	हिमालय मा.वि.	चार कोठे भवन	३६०००००।-																									
२	६१।०७९।३।२४	जनज्योती आ.वि.	दुई कोठे भवन	१८०००००।-																									
३	५२।०७९।३।१२	दुर्गा मा.वि.	ल्याव व्यवस्थापन	१००००००।-																									
जम्मा				६४०००००।-																									
६९			दुर्गा मा.वि.भवन निर्माण - अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १० मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहलाई अनुदान दिन सक्ने र त्यस्तो अनुदानको रकम निर्धारित कार्यमा मात्रै खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । पालिकाले दुर्गा मा.वि.को भवन निर्माणको लागि रु.१५०९७२१०।-को लागत अनुमान तयार गरी बिशेष अनुदानबाट विनियोजित रकम मध्ये नपुग रकम रु.५००००००।-	२,७५२,३१४																									

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			पालिकाले व्यहोर्ने गरी कार्यपालिकाले २०७८।५।२७ र २०७८।८।१३ मा निर्णय गरेको आधारमा २०७८।८।१९ मा वोलापत्र सूचना आह्वान गरेको पाईयो । पालिकाले सवैभन्दा कम कबोल गर्ने फर्म गौतम विल्डर्ससँग २०७९।३।११ सम्म कार्यसम्पन्न गर्नेगरी २०७८।१०।११ मा रु.९३७८९८१।५२ मा सम्झौता गरेकोमा सो फर्मले समयमा नै कार्यसम्पन्न वनेको आधारमा अन्तिम भुक्तानी समेत गो.भौ.१७।०७९।१।१४ बाट रु.४८०१७५०।-र गो.भौ.६५।०७९।१।२३ बाट रु.३५३८५९४।-गरी जम्मा रु.८३४०३४४।-भुक्तानि दिएको पाईयो । कार्यपालिकाले ३३% रकम पालिकाको योगदान रहने निर्णय गरेकोमा शर्त वजेतको रकमले नै सो आयोजनाको लागि पर्याप्त रहेको जनाई पालिकाबाट आनुपातीक रुपमा व्यहोर्नुपर्ने रु.२७५२३१४।-कट्टा नगरी शर्त वजेतबाट नै खर्च गरेको छ । यसरी कार्यपालिकाको निर्णय विपरीतको खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	
७०			कृषि बजार निर्माण	
७०.१			सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिको योगदान भन्दा कम काम सम्पन्न भई रनिङ्ग बिल र मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा कार्यालयबाट व्यहोरिने रकमलाई पनि सोही अनुपातमा कम गरी भुक्तानी गरिने उल्लेख छ । कार्यालयले कृषि बजार निर्माणको लागि उपभोक्ता समितिबाट रु.३७३९५२०।९४ (८९.५८% कार्यालय योगदान) को लागत अनुमान को कार्यको लागि सम्झौता भएकोमा रु.३६३३६३१।२७ को कार्य भएको जनाई गो.भौ. २५।०७९।१।२३ बाट रु.३००००००।-र पालिका पूँजीगतबाट रु.२५५०००।- भुक्तानी दिएको छ । कार्यालयले कार्यसम्पादन पश्चातको भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता समितिले खरीद गरेको सामाग्रीहरुको परीमाण वरावरको खपत भएको छ कि छैन सोको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा प्राविधिक विलको आधारमा मात्रै भुक्तानी दिएको पाईयो । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यसंपन्न भएको सो योजनामा भवन विभागद्वारा जारी गरीएको नर्मस प्रयोग गरेकोमा सो नर्मस अनुसार सिमेण्ट ३८५ बोरा खपत भएकोमा ६०६ बोरा खरीद गरेको विल पेशको आधारमा कार्यसम्पन्न देखाएको पाईयो । यसरी विल अनुसारको खर्च भुक्तानी गरेकोले सिमेण्टमा रु.११०५००।-खर्च रकममा बृद्धि हुने देखिन्छ । पालिकाले उक्त नर्मस भन्दा बढीको खपत देखाएको रकम रु.११०५००।-सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट यकिन गरी असूल गर्नुपर्ने रु	११०,५००
७०.२			क) सो योजनाको कार्यसम्पन्नमा नर्मस अनुसारको ज्यामी ज्याला रु.१२१३२०८।-लाग्रेमा उपभोक्ता समितिले रु.४२३६०५।-को ज्यामी ज्यालाको डोर हाँजिरी र अन्य सामान खरीदको विजकको आधारमा खर्च माग गरेको र पालिकाले भुक्तानी दिएको छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्रे ज्यामी ज्यालाको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको विजकको आधारमा वाँकि ज्यामी ज्यालाको रकम	८१,३७४

क्रम	भौच र नम्बर	भौच र मिति	विषय	बेरुजु रकम
			रु.७८९६०३।-को भुक्तानी समेत दिईएकोले ज्यामी ज्यालाको रकममा रु.९०८४०।-मू.अ.कर बढी भुक्तानी भएको छ । सो बढी भुक्तानी रकमबाट पालिकाको योगदान हुने रकम रु.८१३७४।-सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असूल हुने, रु.	
७०.३			ख) उल्लेखित योजनाको कार्यसम्पन्न गर्नको लागि रड ३३७३.९८ के.जि. लागेको जनाई कार्यसम्पन्न बनेको छ । तर उपभोक्ता समितिले १६८० के.जि. खरीद गरेको विल पेशको गरेको आधारमा पालिकाले भुक्तानी दिएको पाईयो । यसरी कार्यसम्पन्न भन्दा अत्याधिक न्युन रड खरीद गरी १६९३.९८ के.जि.को हुने रु.१६०७९३।-को खरीद र खपत अनुपातको प्रमाण पेश हुने, अन्यथा पालिकाको योगदानको हुने रकम यकिन गरी असूल हुने, रु.	१६०,७९३
७१			प्रदेश समपुरक	
७१.१			अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १० मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहलाई अनुदान दिन सक्ने र त्यस्तो अनुदानको रकम निर्धारित कार्यमा मात्रै खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । पालिकालाई यस बर्ष प्रदेश समपुरक बजेट अन्तर्गत विभिन्न ६ वटा योजनाहरुमा रु.१५००००००।-निकासा भएकोमा रु.१०८८७०००।-खर्च भएको पाईयो । सो सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार छन ।	
७१.२			पालिकाले समपुरक योजनाको लागि विनियोजित रकम सोहि योजनामा खर्च गर्नुपर्दछ । तर यस बर्ष विभिन्न ६ वटा योजनाहरुमा विनियोजित रकम मध्ये ५ योजना सम्बन्धित योजना नै संचालन भएकोमा बेलडाँडा जोड्ने सडक कालोपत्रेको लागि रु.२५००००००।- विनियोजित भएकोमा सो योजनाको ठाउँमा दानापुर खेलमैदानबाट दिव्य टोल हुदै वेलडाँडा जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नको लागि वोलपत्र आव्हान गरी कार्यारम्भ गरि गो.भौ ५।०७९।१।२३ बाट रु.४६०००००।-खर्च गरेको पाईयो । यसरी एक योजनाको लागि विनियोजित रकमबाट अर्को योजना संचालन गरेको पाईएकोले यस्तो खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको, रु.	४६०,०००
७१.३			उल्लेखित योजनाहरु निर्माण व्यवसायी समृद्धि यशश्वी कंस्टक्सन प्रा.ली.सँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएकोमा समयमा सम्पन्न नभई म्याद थप गरी राखेको अवस्था छ । सो कार्य समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने तथा तोकिएको म्यादमा कर्षसम्पन्न नगरेको अवस्थामा हर्जाना सहित कर्षसम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।	
७२			ढुवानी भाडा - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व नियमावली,२०७७ को नियम ३९(५) मा सार्वजनिक निकायले यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्दा खर्चका विल भरपाई राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले २०७८।११।१२ मट सवारी नं प्र.१-०२-००२ च ५१०८ को सवारी धनि दुर्गा बहादुर पौडेलसँग प्रति दिन रु.६९३०।-का दरले ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको आधारमा गो.भौ.२१।०७९।३।२५	१३१,६७०

क्र म	भौच र नम्बर	भौच र मिति	बिषय	बेरुजु रकम						
			बाट रु.१३१६७०।-भुक्तानी दिएको छ ।पालिकामा दुई वटा सवारी साधन रहेको अवस्थामा सो रकम कुन कुन दिनको र के प्रयोजनको लागि लिएर भाडा भुक्तानी गरेको हो सोको विवरण पेश गरेको छैन । सोको प्रमाण पेश हुने अन्यथा असूल हुने, रु.							
७ ३			अनुगमन तथा सम्परीक्षण- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फछ्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फछ्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा पालिकाले ऐनको उपरोक्त प्रावधान बमोजिम संपरीक्षणको लागि पेश गरेको छैन। गत विगत वर्षको बेरुजु फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्दछ। <table><tr><td>गत वर्षसम्मको बेरुजू (A)</td><td>यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजू (B)</td><td>गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (C=A-B)</td></tr><tr><td>११३३८९०००</td><td>०</td><td>११३३८९०००</td></tr></table>	गत वर्षसम्मको बेरुजू (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजू (B)	गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (C=A-B)	११३३८९०००	०	११३३८९०००	
गत वर्षसम्मको बेरुजू (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजू (B)	गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (C=A-B)								
११३३८९०००	०	११३३८९०००								

संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु

क्र.सं.	बेरुजुको विवरण	रकम
१	आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै प्रयोजनको लागि दिइएको पेशकी सो प्रयोजन सम्पन्न भएको मितिले २१ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु. १,०२,७८,५६३.०० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु.	२२६८५६३.००
२	आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै प्रयोजनको लागि दिइएको पेशकी सो प्रयोजन सम्पन्न भएको मितिले २१ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु. १,०२,७८,५६३.०० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु.	१३०५०००.००

क्र.सं.	बेरुजुको विवरण	रकम
३	आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै प्रयोजनको लागि दिइएको पेशकी सो प्रयोजन सम्पन्न भएको मितिले २१ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु. १,०२,७८,५६३.०० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु.	८०००००.००
४	आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै प्रयोजनको लागि दिइएको पेशकी सो प्रयोजन सम्पन्न भएको मितिले २१ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु. १,०२,७८,५६३.०० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु.	५५४५०००.००
५	आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै प्रयोजनको लागि दिइएको पेशकी सो प्रयोजन सम्पन्न भएको मितिले २१ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्नानुसारको म्याद नाघेको पेशकी रु. १,०२,७८,५६३.०० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु.	३६००००.००
६	ख) पालिकाले उच्च गुणस्तरको सेनिटरी प्याडको मितव्ययी ढंगले खरीद गर्नुपर्नेमा अल्ट्रा विंग्स नभएको प्याड दरभाउपत्रबाट प्रति प्याड रु.११।४९ का दरले खरीद गरेको छ । लागत अनुमान र स्पेशिफिकेसन नभएकोमा आपूर्तकको विजकको परीक्षण गर्दा सो सामानको स्पेशिफिकेसन २४०mm लम्वाई मात्र उल्लेख छ । यसरी उल्लेखित सामानको स्पेशिफिकेसन हेर्दा सोको लम्वाई मात्र ज्यादा देखिन्छ भने मोटाई सम्वन्धमा उल्लेख गरेको छैन, जुन खरीद सामान उमेर समुहको विद्यार्थीहरुको लागि उपयुक्त हुने नहुने सम्वन्धमा पालिकाले परीक्षण गरेको छैन । सामानको आपूर्ति पश्चात सोको गुणस्तर समेत परीक्षण गरीएको देखिदैन जसले गर्दा सामानको अवस्था समेत खुल्न सकेन । अतः यस्तो खरीद कार्य गर्दा स्पेशिफिकेसन सहितको लागत अनुमान तयार गरी खरीद गर्नुपर्ने देखिन्छ ।	०.००